

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

uzavřena mezi smluvními stranami, kterými jsou:

STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený bankovní účet

společnost zastoupená:

kontaktní osoby
objednatele:

dále jen „**objednatel**“

a

DEKPROJEKT s.r.o.

se sídlem: Praha 10, Tiskařská 10/257, PSČ 108 00

IČO: 27642411

DIČ: CZ699000797

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 120996

bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-7899980247/0100

zastoupená

kontaktní osoba:

dále jen „**zhotovitel**“

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 11. 12. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro opravu vzduchotechniky a podhledu STAREZ Arény Vodova (dále také jen „projektová dokumentace“, „plnění“ nebo „dílo“).
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny. Důvodem změn je požadavek na menší rozsah zpracování projektové dokumentace, kdy bylo zjištěno, že není nutné vypracovávat projektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace pro DSP. Pro daný rozsah prací nebude nutné žádat o povolení příslušných úřadů. Zhotovitel tedy provede pouze zpracování dokumentace v rozsahu pro DPS.
3. Smluvní strany tímto rovněž stvrzují dohodu na změně termínu realizace díla z důvodu výše uvedených nutných změn.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. V ustanovení čl. II odst. II.1. smlouvy se slovo „smlouvou“ nahrazuje:
„smlouvou ve znění dodatku č. 1“.
2. V ustanovení čl. II odst. II.3. se vypouští bod 1) a v bodě 2) se odst. 3 mění takto:
„Zpracování PD tak, aby bylo možno přistoupit k realizaci etapově. První etapa bude zahrnovat opravu VZT pro halu a hlediště. Dokumentace k výměně podhledu a osvětlení bude zpracována ve spolupráci s objednatelem. Druhá etapa bude zahrnovat opravu VZT pro sociální zázemí a halu Judo ve 3.NP.“
3. V článku V. odst. V.1. se doplňuje písm. c) a písm. b) se mění takto:
*„b) dokončení první etapy díla do 28. 4. 2024
c) dokončení druhé etapy díla do 30. 6. 2024.“*
4. Článek VII. odst. VII.1. smlouvy se mění takto:
„VII.1. Cena za poskytnutí kompletního plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 359.000 Kč bez DPH.“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.

V Brně dne dle data el. podpisu

Za objednatele:

[Redacted signature]

STAREZ – SPORT, a.s.

[Redacted signature]
[Redacted signature]
[Redacted signature]
[Redacted signature]

V Praze dne dle data el. podpisu

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

DEKPROJEKT s.r.o.