

Evidenční číslo Objednatele:
0228009793/1

Evidenční číslo Dodavatele:
23081042

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„VÝSTAVBA KABELOVODŮ“

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003

IČO: 282 44 532

DIČ: CZ699003361

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177

IČO: 250 21 915

DIČ: CZ25021915

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu (CZK): 115-2529270237/0100

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Strany spolu uzavřely dne 10. 5. 2023 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Výstavba kabelovodů“ ev. č. Objednatele 0228009793 a ev. č. Dodavatele 23081042 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) byly zjištěny odlišné geologické podmínky v místě plnění, došlo ke změnám v realizaci místně a časově souvisejících rozvojových projektů Objednatele a třetí strany a je dána potřeba prodloužení životnosti kovových konstrukcí,
- (C) s ohledem na skutečnosti uvedené v bodě (B) Preambule a s ohledem na změny v předmětu plnění, které budou realizovány na základě samostatných Pokynů k provedení změny, je nezbytné prodloužit dobu plnění dle Smlouvy,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

1.1 Ustanovení čl. 2.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

„ 2.1 Dodavatel je povinen

2.1.1 v rámci části Díla dle čl. 1.3.1 písm. (a) této Smlouvy - Kabelovod Sever - Jih, etapa 5.2.2, 5.3.3 a 5.4.4,

- (a) zahájit zhotovování etapy 5.3.3 dne 11. 5. 2023 a dokončit zhotovování této etapy (s výjimkou zhotovování montáže vystrojení šachet nosnými kabelovými konstrukcemi a čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 22. 8. 2023,
- (b) zahájit zhotovování etapy 5.4.4 dne 28. 8. 2023 a dokončit zhotovování této etapy (s výjimkou zhotovování montáže vystrojení šachet nosnými kabelovými konstrukcemi a čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 28. 9. 2023,
- (c) zahájit zhotovování etapy 5.2.2 dne 11. 5. 2023 a dokončit zhotovování této etapy (s výjimkou zhotovování montáže vystrojení šachet nosnými kabelovými konstrukcemi a čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 30. 9. 2024,
- (d) zahájit zhotovování části napojení etapy 5.4.4 do Kolektoru podél OP C2 dne 13. 3. 2024 a dokončit zhotovování této etapy (s výjimkou zhotovování montáže vystrojení šachet nosnými kabelovými konstrukcemi a čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 31. 5. 2024,
- (e) zahájit zhotovování montáže vystrojení šachet nosnými kabelovými konstrukcemi v rámci etap 5.2.2 a 5.3.3, 5.4.4 dne 26. 8. 2024 a dokončit zhotovování montáže vystrojení šachet nosnými kabelovými konstrukcemi v rámci etap 5.2.2, 5.3.3 a 5.4.4 nejpozději do 22. 9. 2024,
- (f) předat Objednateli Řádně dokončenou část Díla dle čl. 1.3.1 písm. (a) této Smlouvy - Kabelovod Sever - Jih, etapa 5.2.2, 5.3.3, 5.4.4 (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 30. 9. 2024,

2.1.2 v rámci části Díla dle čl. 1.3.1 písm. (b) této Smlouvy - Kabelovody LKPR, etapa 5.6.6.C,

- (a) zahájit zhotovování této části Díla dne 6. 11. 2023 a dokončit zhotovování této části Díla (s výjimkou zhotovování montáže vystrojení šachet nosnými kabelovými konstrukcemi a čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 28. 6. 2024,
- (c) zahájit zhotovování montáže vystrojení šachet nosnými kabelovými konstrukcemi dne 26. 8. 2024 a dokončit zhotovování montáže vystrojení šachet nosnými kabelovými konstrukcemi nejpozději do 22. 9. 2024,
- (d) dokončit a předat Objednateli tuto Řádně dokončenou část Díla (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 30. 9. 2024,

2.1.3 části Díla dle čl. 1.3.1 písm. (c) této Smlouvy - Kabelovod Sever – Jih, etapa 5.1.1,

- (a) zahájit zhotovování této části Díla dne 4. 3. 2024,
- (b) zahájit zhotovování montáže vystrojení šachet nosnými kabelovými konstrukcemi dne 26. 8. 2024 a dokončit zhotovování montáže vystrojení šachet nosnými kabelovými konstrukcemi nejpozději do 22. 9. 2024,

(c) *dokončit a předat Objednateli tuto Řádně dokončenou část Díla (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 30. 9. 2024.*

- 1.2 Vzhledem k výše uvedené změně doby plnění se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram prací, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 1/D1 tohoto Dodatku.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelem uveřejněn v registru smluv a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí.
- 3.3 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvou ve znění tohoto Dodatku.
- 3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.5 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v českém jazyce a podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy Stran.
- 3.6 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.7 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:
- 3.7.1 Příloha č. 1/D1: Harmonogram prací

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Pos
Funkce: předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Karel Volf
Funkce: předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Tomáš Erhard
Funkce: jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

„Výst. Kabelového vedení elektro Sever - Jih, etapa V, část 1,2,3,4,6, letiště Ruzyně, Praha 6“

