

ZMĚNOVÝ LIST - číslo 04

N Á Z E V	Stavba:	Zpevněná plocha pro ledovou plochu a chodníky – Znojmo I. etapa		
	Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12, 669 22 Znojmo, IČO 00293881 DIČCZ00293881		
	Zhotovitel:	H+H TECHNIKA, spol. s r.o., Čechyně 182, 683 01 Rousínov, IČO: 49436686, DIČ: CZ 49436686		
	Změna číslo:	04	ze dne 23.01.2024	
P O P I S	Název změny:	Změny dle položkových rozpočtů		
	Změnu vyvolal:	Objednatel a potřeba provést práce absentující v zadání.		
	Důvod změny:	<p>Vzhledem ke změně skladby izolačních vrstev plochy samotné, nebyla nutnost realizace filtračních pískových vrstev.</p> <p>Změnou provedení montážní jámy, nebyla nutnost provést přeložku inženýrských sítí.</p> <p>Nad rámec PD bylo nutno provést dopojení chladicí jednotky s rozvodnou soustavou chladicího media.</p> <p>PD neřešila výškovou úpravu mantinelů. Bylo tedy nutné upravit jednotlivé kotvící prvky a samotné zavěšení mantinelů tak, aby mezera mezi spodní hranou mantinelů a plochy nebyla větší jak 15 mm a to po celém obvodu.</p> <p>Vzhledem ke kolizi s nezaměřenými sítěmi pro vytápění travnaté plochy fotbalového stadionu, došlo ke změně provedení montážní jámy, způsobu osazení a kotvení krycích roštů.</p>		
	Popis změny:	<p>Dopojení chladicí jednotky, úprava mantinelů, změna provedení montážní jámy pro technologii.</p> <p>Nerealizovány filtrační pískové vrstvy a přeložka inženýrských sítí.</p>		
C E N A	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel ve formě písemné – položkové rozpočty		
	Zvýšení ceny díla – vícepráce:	149 874,00 Kč bez DPH		
	Snížení ceny díla – méněpráce:	250 000,00 Kč bez DPH		
	Vliv změny na náklady stavby:	Ano – bude uzavřena dohoda o narovnání		
	Úprava smluvní ceny:	5 772 424 Kč bez DPH		
L H Ů T Y	Termín provedení změny:			
	Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:	Nevzniká. Pouze dílčí pokyny projektanta a zápisy v SD		
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS:	Nevzniká		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Ne – nevzniká		
S O D	Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočty: 01		
	Vypracoval:	██████████		
	Rozdělovník:	1x Zhotovitel, 1x Objednatel		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. (pro platnost změnového listu postačuje podpis zástupce zhotovitele, objednatele a technický dozor)			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	Zhotovitel	██████████		██████████
	Objednatel			
	Autorský dozor projektanta			
	Technický dozor objednatele			██████████