

## Brno, Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I. etapa

### Změnový list č.3

Číslo SOD objednatele: 5622052205		Číslo SOD zhotovitele: 13-1377A/21		ORG 2382	
Datum předložení zhotovitelem:				02.02.2024	
<b>Objednatel:</b>	Statutární město Brno				
<b>Zastoupený:</b>	Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno				
<b>Zhotovitel:</b>	společnost "Brno, Sportovní" správce společnosti: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 Praha 10				
<b>Změna č.11:</b>	SO 310.1 - Kanalizace úsek Š760450-Š33066 - Zvýšené náklady na dodávku atypických potrubních prvků sekundárního ostění - dodatečné práce a méněpráce				
<p>Při bourání sekundárního ostění štol v uvedeném úseku byly geodetickým zaměřením zjištěny četné směrové odchylky oproti projektovým předpokladům. Jde o esovitý průběh s větším zakřivením, kdy není možné do štol zatáhnout a použít půlené trouby Meyer v délce 3m, tak jak uvádí PD. Nové kladečské schéma zahrnuje délky celých potrubních segmentů v rozmezí 0,5-2,0 m. Při těchto malých délkách se jeví časově a technicky nemožné monolitické betonáže vrchní části štol po takto krátkých segmentech. Proto bylo zvoleno pro vystrojení štol celé SKL potrubí, tak jako ve všech ostatních úsecích.</p>					
				Vícepráce SO 310.1	11 692 637,54 Kč
				Méněpráce SO 310.1	-6 291 010,27 Kč
				Změna celkem	5 401 627,27 Kč
<b>Změna č.12:</b>	SO 310.5 - Kanalizace úsek Š760450-Š33066 - Zvýšené náklady na přečerpávání splaškových vod				
Vzhledem ke zjištěným okolnostem na počátečním a koncovém úseku stavby (viz změny č. 2, 3, 4, 7, 8, 11) vznikla časová prodleva při projektovém					
				Vícepráce SO 310.1	1 609 948,20 Kč
				Méněpráce SO 310.1	0,00 Kč
				Změna celkem	1 609 948,20 Kč
<b>Změna č.13:</b>	SO 310.5 - Šachta pro napojení přípojek P77 a 78				
Na přípojce P77 a 78 bylo vzhledem ke stávajícímu napojení do vrchlíku štol nutné snížit niveletu napojované přípojky a to zřízením spadiš'ové šachy před napojením do štol.					
				Vícepráce SO 310.6	1 176 390,21 Kč
				Méněpráce SO 310.6	0,00 Kč
				Změna celkem	1 176 390,21 Kč
<b>Změna č.14:</b>	SO 310.6 - Rozšíření šachty Š6 (Š33294)				
Oproti předpokladům PD je stávající trasa štol v místě Š33294 o cca 1m směrově odlišná a pro kompletaci šachty je nutné její rozšíření (výkop a pažení jedné strany).					
				Vícepráce SO 310.6	470 720,85 Kč
				Méněpráce SO 310.6	0,00 Kč
				Změna celkem	470 720,85 Kč
<b>Změna č.15:</b>	SO 310.7 - Kanalizace úsek S33294-S27420 - Zvýšené náklady spojené s narovnáním (vyzámáním štol) v úseku S6B - S7 (3,8 + 17,7 m) a odpočet za neprováděné práce				
Při vybourání sekundárního ostění předmětného úseku kmenové stoky C a po geodetickém zaměřením této části bylo zjištěno, že nejde o projektem uvažovanou štitovanou štolu, ale klasickou štolu. Úsek je půdorysně veden s dvojitým zakřivením s velmi malými poloměry oblouků. Klasická štolu se nachází pod křižovatkou Sportovní-Cimburkova-Reissigova. Primární ostění štol je ve velmi špatném stavu, v minulosti bylo již zřejmě dvakrát přebudováno. Zástupcem investora, projektantem a správcem kanalizace bylo rozhodnuto úsek napřímit, štolu narovnat (vyzámhat) a vytvořit hydraulicky příznivější úsek štol. Pro narovnání úseku je nutné zajištění povolení v rámci společného územního a stavebního řízení. Z tohoto důvodu je nutná i termínová změna. V souvislosti s touto změnou (narovnání a vyzámání štol) se v úsecích délky 3,8 + 17,7 m neprováděly borací práce, které jsou pak v jiném rozsahu součástí této změny.					
				Vícepráce SO 310.7	3 662 494,65 Kč
				Méněpráce SO 310.7	-904 475,72 Kč
				Změna celkem	2 758 018,93 Kč
<b>Změna č.16:</b>	Ostatní náklady SO301.1-SO301.7 - Zvýšené náklady na dopravní značení				
Vzhledem k okolnostem popsáných ve změně č. 2 až 10 vzniká časová náročnost nad rámec smluvního harmonogramu realizace všech úseků. Prodlužuje se doba nutnosti osazení dopravního značení u šachet.					
				Vícepráce SO 310.1 - SO 310.7	26 655,75 Kč
				Méněpráce SO 310.1 - SO 310.7	0,00 Kč
				Změna celkem	26 655,75 Kč

