

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na opravu účelových komunikací na Horáckém náměstí

Níže uvedené strany:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Markem Viskotem

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

číslo účtu: 19-18425621/0100

ve věcech technických zastupuje: Ing. Jan Klement

na straně jedné jako **objednatel**

a

PROTECHSTAV, s.r.o.

se sídlem Vinohradská 1113/78, Černovice, 618 00 Brno

IČ: 28334043

DIČ: CZ28334043

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 61968

zastoupená MSc. Ing. Dušanem Smrčkem, BA, jednatelem, tel.: [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: Dušan Smrček, tel.: [REDACTED], email: red.vyr@protechstav.cz

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 7599013001/5500

na straně druhé jako **zhotovitel**

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 2. 5. 2017:

I.

Předmět dodatku ke smlouvě

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla a souvisejících ustanovení smlouvy o dílo. Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný ve smlouvě došlo v důsledku vady projektové dokumentace.

II.

Změna ceny díla

Původní cena díla bez DPH:

874 554,93 Kč

Cena dodávek, o něž se zvyšuje rozsah díla bez DPH:

99 993,44 Kč

Cena dodávky, o niž se snižuje rozsah díla bez DPH: 6 307,00 Kč
Celková cena díla po započtení změn bez DPH (limit ceny díla): 968 241,37 Kč

III.
Změna textu smlouvy o dílo

V čl. II. odst. 2.1 smlouvy o dílo ze dne 2. 5. 2017 se částka „874 554,93 Kč bez DPH“ mění na „968 241,37 Kč bez DPH“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech; dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V.
Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno 38. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 28. 6. 2017.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a neprovedených prací
Příloha č. 2 – změnový list ze dne 5. 6. 2017

V Brně dne:

30. 6. 2017

V Brně dne:

30. 6. 2017

Statutární město Brno
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Sekretariát Úřadu městské části
no nám. 11, 622 00 Brno

Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
objednatel

PROTECHSTAV, s.r.o.
Vinohradská 78, 618 00 Brno

MSc. Ing. Dušan Smrček, BA
jednatel
PROTECHSTAV, s.r.o.
zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **118** **Revitalizace parku na Horáckém nám. v MČ Brno-Řečkovice**
 Objekt: **SO 03** **Neoceněné práce v původním rozpočtu**
 Rozpočet: **DS** **Neoceněné práce**

Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO,** IČO: **44992785**
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora DIČ: **CZ44992785**
Palackého nám. 11, 621 00 Brno

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.** IČO: **28334043**
Vinohradská 1113/78 DIČ: **CZ28334043**
618 00 Brno

Rozpis ceny	Celkem
HSV	93 686.44
PSV	0.00
MON	0.00
Vedlejší náklady	0.00
Ostatní náklady	0.00
Celkem	93 686.44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	93 686.44 CZK
Základní DPH	21 %	19 674.15 CZK
Zaokrouhlení		0.00 CZK

Cena celkem s DPH **113 360.59 CZK**

v _____ dne **20.6.2017**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			68 016.43	73
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-5 955.00	-6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			31 625.01	34
Cena celkem					93 686.44	100

Položkový rozpočet

S:	118	Revitalizace parku na Horáckém nám. v MČ Brno-Řečkovice
O:	SO 03	Neoceněné práce v původním rozpočtu
R:	DS	Neoceněné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				68 368.43
	1	120901121RT3				
		Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	56.80800	1 203.50	68 368.43
		Chodník č. 1: : 24,00*3,60*0,15		12.96000		
		Chodník č. 2: : 81,20*3,60*0,15		43.84800		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				-5 955.00
	2	59217012R				
		obrubník silniční betonový 150x300x100 mm, přírodní	kus	15.00000	-175.00	-2 625.00
	3	917862111(R)				
		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 16/20nXF1 s oboustrannou opěrou	m	15.00000	-222.00	-3 330.00
		Obrubník silniční ABO 1-15 (1000x150x300) : 17 : 15		15.00000		
Díl:	1	Zemní práce				-352.00
	4	113106121R00				
		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	8.00000	-44.00	-352.00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				31 625.01
	5	979082219R00				
		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 079.35200	8.00	8 634.82
	6	979083513R00				
		Vodorovné přemístění suti do 1 km	t	107.93520	49.00	5 288.82
	7	979990001R00				
		Poplatek za skládku stavební suti	t	107.93520	164.00	17 701.37

Celkem	93 686.44
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list č. 1

Dílo: „Oprava účelových komunikací na Horáckém náměstí“

Datum: 5. 6. 2017

Předkládá: Ing. Jan Klement, vedoucí OŽP

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

Po zahájení bouracích prací u účelových komunikací vedoucích ve směru od parkoviště u Novoměstské č. o. 2 a od ul. Letovické bylo zjištěno, že pod vrstvami asfaltu a živice se nachází betonový podklad, jehož nezbytné vybourání nebylo uvedeno v položkovém rozpočtu. Na takový povrch není z technologických důvodů možné dlažbu pokládat jednak proto, že by položením dlažby a jejího podkladu došlo k výrazné výškové změně oproti navazujícím komunikacím a okolnímu terénu, a dále proto, že by mezi vrstvou dlažby a podkladním betonem vznikla drenáž, která by působila vymývání podkladu a propadání dlažby. Betonový podklad je tedy nezbytné odstranit a založit vrstvy pro pokládku dlažby.

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Vada projektové dokumentace zdůvodněná jejím zpracovatelem takto: „I provedená sonda uvedená v projektu v blízkosti aktuálně prováděné stavby neodhalila beton pod stávající vrstvou betonu, proto jsme nepočítali také s vrstvou betonu v přiléhajícím chodníku“.

Cena prováděných změn díla:

Cena bez DPH: 99 993,44 Kč.

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:


V rozpočtu (2219-5171, ÚZ 73) je k dispozici rezerva, ze které je možné zvýšení ceny díla pokrýt. Na termín dokončení díla mít změna nebude.

Stanovisko vedoucího OŽP:

Požadavek dodavatele je oprávněný, což bylo ověřeno na místě prováděných prací, porovnáním skutečného stavu s položkovým rozpočtem a konzultací se zpracovatelem projektové dokumentace.

Stanovisko místostarosty (starosty):

SOUCIL 22. 6. 17



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 118 Revitalizace parku na Horáckém nám. v MČ Brno-Řečkovice
Objekt: SO 03 Neoceněné práce v původním rozpočtu
Rozpočet: DS Neoceněné práce

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, IČO: 44992785
 MČ BRNO - Řečkovice a Mokrá Hora DIČ: CZ44992785
 Palackého nám. 11, 621 00 Brno

Zhotovitel: PROTECHSTAV, s.r.o. IČO: 28334043
 Vinohradská 1113/78 DIČ: CZ28334043
 618 00 Brno

Rozpis ceny	Celkem
HSV	99 993.44
PSV	0.00
MON	0.00
Vedlejší náklady	0.00
Ostatní náklady	0.00
Celkem	99 993.44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	99 993.44 CZK
Základní DPH	21 %	20 998.62 CZK
Zaokrouhlení		0.00 CZK

Cena celkem s DPH 120 992.06 CZK

v Brně dne 1.6.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			68 368.43	68
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 625.01	32
Cena celkem					99 993.44	100

Položkový rozpočet

S:	118	Revitalizace parku na Horáckém nám. v MČ Brno-Řečkovice
O:	SO 03	Neoceněné práce v původním rozpočtu
R:	DS	Neoceněné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				68 368.43
	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	56.80800	1 203.50	68 368.43
		Chodník č.1: 24,00 x 3,60 x 0,15		12.96000		
		Chodník č.2: 81,20 x 3,60 x 0,15		43.84800		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				31 625.01
	2 979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 079.35200	8.00	8 634.82
	3 979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t	107.93520	49.00	5 288.82
	4 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	107.93520	164.00	17 701.37

Celkem	99 993.44
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání