

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 26. 3. 2019 mezi Smluvními stranami, kterýmijsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby: XXXXXXXXX
tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

XXXXXXX
tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **AiD team a.s.**
Sídlo: Netroufalky 797/7, 625 00 Brno
IČ: 04270100
DIČ/VAT ID: CZ04270100
Zastoupen: Ing. Jaromírem Černým, CSc., předsedou správní rady
Zápis v obchodním rejstříku: zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7350
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 115-790380297/0100
IBAN: CZ44 0100 0001 1507 9038 0297
Korespondenční adresa: Netroufalky 797/7, 625 00 Brno
Kontaktní osoby: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Veřejná zakázka: **Generální projektant Studentského centra UKB a Stravovacího centra UKB** ; zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 7 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněno obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. II. 5) a IV. 1) a) Smlouvy dohodly na provedení změn závazků specifikovaných v tomto Dodatku.
- I. 2) V souladu s ust. XII. 2) musí být tyto změny závazků ze Smlouvy stvrzeny Dodatkem.
- I. 3) V důsledku upřesnění priorit dalšího rozvoje technické infrastruktury Objednatelem a s tím spojeným časovým posunem je nutné prodloužit platnost stavebního povolení vydaného dne 8. 8. 2022 stavebním úřadem v Bohunicích pod č.j. BBOH/03810/22/SÚ, které nabylo právní moci dne 26. 8. 2022, k čemuž je nezbytné provedení aktualizace vyjádření a stanovisek DOSS a vlastníků či správců infrastruktury, jež byla vydána v rámci projednání projektu pro stavební povolení Stavby.

II. Popis a kategorizace změn

- II. 1) Zhotovitel provede následující inženýrské činnosti, které nebyly součástí Smlouvy: provedení aktualizace vyjádření a stanovisek DOSS a vlastníků či správců infrastruktury, která byla vydána v rámci projednání projektu pro stavební povolení Stavby, a případně další činnosti nutné pro zajištění prodloužení platnosti stavebního povolení vydaného dne 8. 8. 2022 stavebním úřadem v Bohunicích pod č.j. BBOH/03810/22/SÚ, které nabylo právní moci dne 26. 8. 2022.
- II. 2) Jedná se o změnu závazku „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ.

III. Lhůta plnění

- III. 1) Zhotovitel se zavazuje provést činnosti specifikované v čl. II. tohoto Dodatku tak, aby žádost o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení mohla být podána nejpozději do 20. 6. 2024.
- III. 2) Provedení činností dle tohoto Dodatku nebude mít vliv na lhůty pro předání navazujících výkonových fází.
- III. 3) Předání a převzetí činností dle tohoto Dodatku se řeší analogicky dle ust. V.2) Smlouvy.

IV. Cena

- IV. 1) Cena činností specifikovaných v čl. II. tohoto Dodatku činí 146 000,- Kč bez DPH.
- IV. 2) Zhotovitel je oprávněn k ceně připočítat DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- IV. 3) Cena bude Objednatelem uhrazena na základě samostatně vystavené Faktury. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude oběma Smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí činností dle tohoto Dodatku.

V. Závěrečná ujednání

- V. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- V. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Mgr. Marta Valešová, MBA,
kvestorka,
za Objednatele
(podepsáno elektronicky 16.04.2024)

Ing. Jaromír Černý, CSc.,
předseda správní rady,
za Zhotovitele
(podepsáno elektronicky 02.04.2024)