

## **Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2041/2021**

**č.j.: 3751/2024-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5623120005/5623120005

a

Společnost s názvem: „**MALADA**“ založená **Společenskou smlouvou č. 3-01-21-JCRR-001 // 3/21-OZ/OS ze dne 22.2.2021**

##### **Vedoucí společník:**

###### **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

##### **Společníci:**

###### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika,

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

##### **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 Česká republika,

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika  
bank. spojení Společnosti: xxx

**Korespondenční adresa:**

S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy S u b t e r r a a.s.: 2103132

číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 1-01-21-002-JCAF

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 24/21-OZ/SOD

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] Obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **8 351 033,94 Kč**, a to v důsledku změn nákladů za práce provedené v kalendářním roce 2023 tak, jak je uvedeno Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 14 „Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů období 01/2023 - 12/2023“.

1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena po dodatku č. 13 bez DPH:	3 216 102 189,96 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:</u>	<u>+ 8 351 033,94 Kč</u>
<b>Smluvní cena po dodatku č. 14 bez DPH:</b>	<b>3 224 453 223,90 Kč</b>

**2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů období 01/2023 – 12/2023“.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 2 je Rekapitulace ceny dle dodatku č. 14, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny dle dodatku č. 13.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:  
Příloha č. 1 Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů období 01/2023 – 12/2023  
Příloha č. 2 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 14

**za Objednatele  
v Praze 16.4.2024**

**Za Zhotovitele  
v Praze 11.4.2024  
S u b t e r r a a.s.**

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Ondřej Fuchs**  
předseda představenstva  
S u b t e r r a a.s.

11.4.2024

.....  
**Ing. Jiří Tesař**  
člen představenstva  
Subterra a.s.

**V Ústí nad Labem  
STRABAG Rail a.s. 9.4.2024**

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

8.4.2024

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

**V Praze 11.4.2024  
Elektrizace železnic Praha a.s.**

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

10.4.2024

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

**Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů období 01/2023 – 12/2023**

Příloha č. 1 Výpočet výúčtování v důsledku změn nákladů

Období: 01/2023 - 12/2023

Celková výše fakturace pro dané období

			Celkem částka způsobilá k platbě [Fnz]	Celkem částka změn nákladů [UCn]
2 023	částka fakturovaná	základní rozpočet	43 074 406,78	8 309 053,07
2 023	částka fakturovaná	změnové listy - uznatelné	0,00	0,00
2 023	částka fakturovaná	změnové listy - neuznatelné	217 630,25	41 980,87
	ZL 121			
			<b>43 292 037,03</b>	<b>8 351 033,94</b>

cenový index (Li) pro 2022 je 111,9 (Li/100) = 1,1190  
 cenový index (Li) pro 2023 je 106,6 (Li/100) = 1,0660

$$Pnz = Li(2022)/100 * Li(2023)/100 = 111,9/100 * 106,6/100 = 1,1929$$

$$UCn = Fnz * (Pnz - 1) + Fnd * (Pnd - 1)$$

UCn (1) =	43 074 406,78	*	(1,1929 - 1)	=	<b>8 309 053,07</b>	základní rozpočet
UCn (2) =	0,00	*	(1,1929 - 1)	=	<b>0,00</b>	ZL uznatelné
UCn (3) =	217 630,25	*	(1,1929 - 1)	=	<b>41 980,87</b>	ZL neuznatelné
	UCn (celkem) =				<b>8 351 033,94</b>	celkem

„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d)

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní rok „n“

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za položky a práce provedené za kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek (pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d));

**PŘÍLOHA Č. 2**

**Rekapitulace ceny dle dodatku č. 14**

## Brno-Maloměřice St.6 - Adamov, BC

Cena dle SOD - 2 402 957 084,54 Kč

Cena dle dodatku číslo č. 13 - 3 216 102 189,96 Kč

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	CENA bez DPH (Kč)	Cena dle dodatku č. 13	Valorizace základ	Valorizace ZL	Cena dle dodatku č. 14
PS 01-05-01	SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DRŤ	603 807,30	675 542,15			675 542,15
PS 01-05-02	Trafostanice T4 Hády v km 161,430, doplnění DRŤ	1 399 332,32	1 565 373,84			1 565 373,84
PS 01-08-01	Žst. Brno-Maloměřice, úprava technologie trafostanice T4	16 058 791,91	17 929 474,15			17 929 474,15
PS 01-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ	7 699 447,98	9 300 106,85			9 300 106,85
PS 02-05-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, zařízení DRŤ	1 342 370,68	1 501 662,80			1 501 662,80
PS 02-08-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava technologie TTS 6kV	4 602 220,05	5 131 436,63			5 131 436,63
PS 02-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TK	1 312 075,65	1 153 503,99			1 153 503,99
PS 02-14-02	Zast. Bílovice nad Svitavou, sdělovací zařízení	577 791,60	646 542,26			646 542,26
PS 02-14-03	Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP	502 624,15	617 230,33			617 230,33
PS 02-14-04	Zast. Bílovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	1 440 486,07	1 722 887,58			1 722 887,58
PS 02-14-05	Zast. Bílovice nad Svitavou, informační zařízení	6 026 482,43	8 206 009,11			8 206 009,11
PS 02-14-06	Zast. Bílovice nad Svitavou, kamerový systém	2 268 241,97	3 441 206,92			3 441 206,92
PS 02-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS	8 300 670,33	30 394 032,93			30 394 032,93
PS 02-28-02.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava AVV	214 723,02	176 376,70			176 376,70
PS 03-05-01	Odb. Svitava, zařízení DRŤ	1 532 027,38	1 713 888,65			1 713 888,65
PS 03-07-01	Odb. Svitava, rozvodna nn	2 451 544,82	2 743 147,75			2 743 147,75
PS 03-08-01	Odb. Svitava, STS 6kV	6 108 529,29	6 824 148,65			6 824 148,65
PS 03-13-01	Odb. Svitava, TS 25/0,4kV	1 335 530,82	1 485 663,00			1 485 663,00
PS 03-14-01	Odb. Svitava, sdělovací zařízení	662 497,93	741 328,64			741 328,64
PS 03-14-02	Odb. Svitava, EZS a LDP	650 381,28	940 179,52			940 179,52
PS 03-14-03	Odb. Svitava, ASHZ	1 095 145,06	1 220 299,81			1 220 299,81
PS 03-28-02.1	Odb. Svitava, definitivní SZZ, ETCS	60 342 790,76	67 687 855,84			67 687 855,84
PS 03-28-02.3	Odb. Svitava, AVV	265 498,80	297 093,16			297 093,16
PS 04-14-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TK	1 014 338,18	956 574,87			956 574,87
PS 04-14-02	Zast. Babice nad Svitavou, sdělovací zařízení	440 285,85	492 673,32			492 673,32
PS 04-14-03	Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP	414 425,11	726 508,08			726 508,08
PS 04-14-04	Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	1 259 907,51	1 535 334,17			1 535 334,17
PS 04-14-05	Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení	5 840 276,01	6 197 970,98			6 197 970,98
PS 04-14-06	Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém	2 225 680,39	2 783 580,10			2 783 580,10
PS 04-28-03.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS	10 214 716,49	25 421 634,42			25 421 634,42
PS 04-28-03.2	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava AVV	214 723,02	176 376,70			176 376,70
PS 05-28-01.1	Žst. Adamov, úprava SZZ	22 562 009,43	23 449 773,63			23 449 773,63
PS 90-05-01	Doplnění řídicího systému na ED Brno	1 697 457,67	1 899 455,13			1 899 455,13
PS 90-05-02	SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DRŤ	2 861 175,09	3 201 654,93			3 201 654,93
PS 90-08-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, RS 6kV	1 145 234,37	1 265 473,17			1 265 473,17
PS 90-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, DOK	8 765 116,87	17 996 587,96			17 996 587,96
PS 90-14-02	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zařízení	1 651 126,79	5 946 611,58			5 946 611,58
PS 90-14-03	ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC	2 933 770,20	3 282 888,85			3 282 888,85
PS 90-28-01	Úprava RBC na CDP Pferov	3 537 631,45	3 958 609,59			3 958 609,59
SO 01-01-01	Žst. Brno-Maloměřice, trakční vedení	2 893 644,29	3 237 873,72			3 237 873,72
SO 01-01-02	Žst. Brno-Maloměřice, ukolejné kovových konstrukcí	246 767,90	276 096,15			276 096,15
SO 01-06-01	Žst. Brno-Maloměřice, úprava DOÚO	2 625 791,05	2 772 163,93			2 772 163,93
SO 01-12-01	Žst. Brno-Maloměřice, kabel 22kV	1 899 699,28	2 113 108,08			2 113 108,08
SO 01-15-01 A	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	4 505 576,74	5 627 226,64			5 627 226,64
SO 01-15-01 B	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	225 709,02	249 650,21			249 650,21
SO 01-15-01 C	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 - klimatizace	255 717,70	284 488,88			284 488,88
SO 02-01-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, trakční vedení	80 744 248,74	94 463 556,51			94 463 556,51
SO 02-01-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ukolejné kovových konstrukcí	6 289 695,09	6 974 426,22			6 974 426,22
SO 02-01-03	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trať	2 042 471,34	2 214 318,16			2 214 318,16
SO 02-06-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 009 376,68	4 440 985,24			4 440 985,24
SO 02-06-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, přeložky silnoproudých rozvodů	1 976 818,47	2 202 621,26			2 202 621,26
SO 02-06-41	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava VO	245 443,02	272 356,80			272 356,80
SO 02-12-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kabel 22kV	10 525 576,72	11 679 361,66			11 679 361,66
SO 02-15-01 A	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy	2 490 122,62	2 813 115,29			2 813 115,29
SO 02-15-01 B	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy	135 823,97	149 807,36			149 807,36
SO 02-15-01 C	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy - kotelna	303 559,37	317 010,89			317 010,89
SO 02-15-10	Zst. Bílovice nad Svitavou, kabelovod	2 421 168,83	2 669 504,95			2 669 504,95
SO 02-15-20	Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení nástupiště u 2. koleje	5 570 530,88	6 182 842,56			6 182 842,56
SO 02-15-21	Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení výstupu z podchodu	3 789 355,62	4 189 333,45			4 189 333,45
SO 02-15-22	Zast. Bílovice nad Svitavou, orientační systém	276 523,99	289 729,95			289 729,95
SO 02-16-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek	23 685 321,69	28 151 789,98			28 151 789,98
SO 02-16-02	Zast. Bílovice nad Svitavou, nástupiště	6 183 431,53	8 225 848,18			8 225 848,18
SO 02-17-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek	201 630 832,06	237 218 014,49			237 218 014,49
SO 02-17-01.01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek, závěrečné práce	6 700 943,98	6 700 943,98	1 292 612,10		7 993 556,08
SO 02-18-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava místních komunikací	48 707,56	54 210,59			54 210,59
SO 02-19-01	Propustek v km 162,159	2 687 347,85	3 185 948,44			3 185 948,44
SO 02-19-02	Propustek v km 162,461	1 733 363,28	2 033 231,08			2 033 231,08
SO 02-19-03	Propustek v km 162,700	2 163 573,66	1 992 809,02			1 992 809,02
SO 02-19-04	Propustek v km 163,544	1 775 149,52	2 248 747,25			2 248 747,25
SO 02-19-05	Podchod v km 164,369	7 743 755,85	9 034 521,18			9 034 521,18
SO 02-19-06	Propustek v km 165,117	1 948 215,24	2 377 744,87			2 377 744,87
SO 02-19-07	Propustek v km 165,308	1 761 514,97	2 170 272,75			2 170 272,75
SO 02-19-08	Most v km 165,528	7 584 363,87	8 386 941,12			8 386 941,12
SO 02-19-09	Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice - Adamov	1 868 869,78	4 026 445,62			4 026 445,62
SO 02-19-10	Lávky pro převedení kabelových tras přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice - Adamov	3 386 888,16	3 764 155,40			3 764 155,40
SO 02-19-10.01	Návěsní krakorec v km 164,509	1 912 354,00	2 235 919,46			2 235 919,46
SO 02-19-30	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726	1 536 115,17	2 292 168,73			2 292 168,73
SO 02-19-31	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457	9 886 030,23	11 682 001,64			11 682 001,64

SO 02-19-32	NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471	14 928 333,43	16 805 571,31			16 805 571,31
SO 02-19-33	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931	6 640 233,25	7 470 130,59			7 470 130,59
SO 02-19-34	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481	6 432 668,59	15 540 669,82			15 540 669,82
SO 02-19-35	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 165,664 DO KM 165,945	569 662,75	634 716,89			634 716,89
SO 02-19-50	od km 161,900 do km 161,920 (brněnský portál u tunelu č.1 a na v	1 532 748,32	2 712 217,15			2 712 217,15
SO 02-19-51	od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1)	2 476 532,03	5 717 664,62			5 717 664,62
SO 02-19-52	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v km	66 759 619,23	112 434 621,83			112 434 621,83
SO 02-21-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana STL plynovodu GAŠ	171 100,00	171 100,00			171 100,00
SO 02-22-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, rušení studny v km 165,900	53 872,20	53 872,20			53 872,20
SO 02-22-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana vodovodu	40 000,00	40 000,00			40 000,00
SO 02-27-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kanalizace pro drážní objekt	495 934,48	547 710,02			547 710,02
SO 02-27-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana kanalizace	50 000,00	50 000,00			50 000,00
SO 02-29-01	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E . Č. 205	17 508 378,98	29 105 644,15			29 105 644,15
SO 02-29-01.01	ZEĎ U PORTÁLU BLANENSKÉHO TUNELU Č. 1	56 249,04	-			-
SO 02-29-02	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 2 S E . Č. 206	31 381 776,14	50 794 725,87			50 794 725,87
SO 02-29-02.01	SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2	3 988 021,90	7 803 452,82			7 803 452,82
SO 03-01-01	Odb. Svitava, trakční vedení	25 495 980,19	28 946 090,09			28 946 090,09
SO 03-01-02	Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí	1 411 542,81	1 540 865,62			1 540 865,62
SO 03-01-03	Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	353 397,04	384 580,09			384 580,09
SO 03-06-01	Odb. Svitava, EOV	1 913 850,76	2 141 384,29			2 141 384,29
SO 03-06-02	Odb. Svitava, osvětlení a rozvody nn	2 624 970,54	2 924 972,74			2 924 972,74
SO 03-06-03	Odb. Svitava, DOÚO	877 639,69	974 114,91			974 114,91
SO 03-06-04	Odb. Svitava, uzemnění technologické budovy	198 253,89	221 699,72			221 699,72
SO 03-06-05	Odb. Svitava, uzemnění TS 25/0,4kV	156 989,89	175 453,17			175 453,17
SO 03-15-01 A	Odb. Svitava, technologická budova	64 423 197,44	72 805 288,25			72 805 288,25
SO 03-15-01 B	Odb. Svitava, technologická budova - elektro	1 458 321,42	1 622 871,46			1 622 871,46
SO 03-15-01 C	Odbočka Svitava, technologická budova - klimatizace	1 338 150,68	1 495 214,10			1 495 214,10
SO 03-15-02	Odb. Svitava, usazení TS 250,4kV	3 691 146,07	3 797 177,11			3 797 177,11
SO 03-16-01	Odb. Svitava, železniční spodek	16 449 510,58	21 825 640,79			21 825 640,79
SO 03-17-01	Odb. Svitava, železniční svršek	60 134 403,74	68 139 318,50			68 139 318,50
SO 03-17-01.01	Odb. Svitava, železniční svršek závěrečné podbití	923 725,01	1 141 355,26	178 186,56	41 980,87	1 361 522,69
SO 03-18-01	Odb. Svitava, rekonstrukce účelové komunikace	35 856 091,93	34 121 701,53	5 364 180,07		39 485 881,60
SO 03-18-01.1	Silniční propustek v km 0,085	743 911,73	822 991,59			822 991,59
SO 03-19-01	Most v km 166,003	2 244 034,50	3 392 653,01			3 392 653,01
SO 03-19-02	Most v km 166,320	3 067 613,50	3 928 819,01			3 928 819,01
SO 03-19-03	Propustek v km 166,438	3 459 629,45	3 784 525,52			3 784 525,52
SO 03-19-30	NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 166,020 DO KM 166,330	35 575 739,06	39 801 813,58			39 801 813,58
SO 03-19-50	Odb.Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300	8 169 955,79	17 430 361,81			17 430 361,81
SO 04-01-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, trakční vedení	85 782 145,99	96 350 152,84			96 350 152,84
SO 04-01-02	Odb. Svitava - Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční pod	1 926 806,13	2 087 007,30			2 087 007,30
SO 04-01-04	Odb. Svitava - Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí	4 477 153,63	4 975 954,04			4 975 954,04
SO 04-06-01	Zast. Babice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 111 579,70	4 580 203,32			4 580 203,32
SO 04-06-02	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	1 099 863,28	1 224 407,44			1 224 407,44
SO 04-12-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, kabel 22kV	11 197 968,53	12 374 262,56			12 374 262,56
SO 04-15-01 A	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky	1 720 285,98	2 056 212,11			2 056 212,11
SO 04-15-01 B	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - ele	110 448,14	117 265,24			117 265,24
SO 04-15-01 C	Zast. Babice n.Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - klimatiz	172 828,70	192 845,28			192 845,28
SO 04-15-20	Zast. Babice nad Svitavou, přístřešek pro cestující u 2. koleje	2 895 549,32	3 137 664,71			3 137 664,71
SO 04-15-21	Zast. Babice nad Svitavou, orientační systém	353 880,30	379 071,71			379 071,71
SO 04-16-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek	85 297 976,09	163 493 000,32			163 493 000,32
SO 04-16-01.1	Nová opěrná zeď vlevo od km 170,355 do km 170,435	2 665 220,28	2 980 169,86			2 980 169,86
SO 04-16-02	Zast. Babice nad Svitavou, nástupiště	6 314 013,74	8 324 808,10			8 324 808,10
SO 04-17-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	268 002 370,99	303 290 374,47			303 290 374,47
SO 04-17-01.01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	8 339 988,94	8 339 988,94	1 474 074,34		9 814 063,28
SO 04-18-01	Úprava ulice Hybešova Adamov	4 660 654,06	5 256 782,14			5 256 782,14
SO 04-19-01	Most v km 166,829	22 221 801,75	26 645 708,83			26 645 708,83
SO 04-19-02	Most v km 167,243	2 693 079,67	3 007 773,07			3 007 773,07
SO 04-19-03	Propustek v km 167,552	968 190,85	1 163 441,99			1 163 441,99
SO 04-19-04	Propustek v km 168,284	2 332 824,99	2 486 503,56			2 486 503,56
SO 04-19-05	Propustek v km 169,061	2 893 947,01	3 174 718,63			3 174 718,63
SO 04-19-06	Propustek v km 169,468	1 499 516,33	1 551 481,83			1 551 481,83
SO 04-19-07	Most v km 169,796	122 514 788,46	137 552 195,61			137 552 195,61
SO 04-19-07.01	Most v km 169,796, úprava sil.III/374 pod mostem	2 199 534,94	2 641 139,41			2 641 139,41
SO 04-19-08	Most v km 170,052	119 086 651,15	149 644 285,61			149 644 285,61
SO 04-19-08.01	Most v km 170,052, úprava sil.III/374 pod mostem	2 404 346,82	2 782 546,75			2 782 546,75
SO 04-19-09	Most v km 170,533	16 079 327,98	22 315 717,28			22 315 717,28
SO 04-19-10	Propustek v km 170,690	3 354 997,33	3 683 787,45			3 683 787,45
SO 04-19-11	Návěstní krakorec v km 170,358	1 453 559,34	3 792 174,49			3 792 174,49
SO 04-19-30	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211	6 433 916,87	7 111 123,45			7 111 123,45
SO 04-19-31	Opěrná zeď od km 167,416 do km 167,480	5 280 970,51	5 841 315,10			5 841 315,10
SO 04-19-32	Zárubní zeď od km 168,246 do km 168,261	32 177,10	35 601,51			35 601,51
SO 04-19-33	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087	3 637 004,18	3 962 347,73			3 962 347,73
SO 04-19-34	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738	4 941 209,57	5 986 648,79			5 986 648,79
SO 04-19-35	OBKLADNÍ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958	14 554 106,98	17 243 264,53			17 243 264,53
SO 04-19-36	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329	3 674 956,30	4 334 338,98			4 334 338,98
SO 04-19-37	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348	340 427,80	408 544,90			408 544,90
SO 04-19-38	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426	1 320 502,32	1 484 926,80			1 484 926,80
SO 04-19-39	Nová opěrná zeď od km 170,545 do km 170,675	11 152 547,50	15 252 766,43			15 252 766,43
SO 04-19-40	Opěrná zeď od km 170,780 do km 170,890	24 601 892,25	26 920 227,75			26 920 227,75
SO 04-19-50	Odb.Svitava - Žst. Adamov, úpravy sklaních svahů v km 166,360-	23 050 799,84	39 804 636,60			39 804 636,60
SO 04-22-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK	574 974,10	640 060,29			640 060,29
SO 04-27-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK	50 000,00	50 000,00			50 000,00
SO 04-27-01.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK, ulice H	1 892 877,12	2 089 986,32			2 089 986,32
SO 04-29-01	Dvojkolejný tunel Blanenský č 3 s e. č. 207	132 344 630,67	366 674 449,69			366 674 449,69
SO 04-29-01.01	Sanace brněnské předportálové části tunelu č 3	4 916 670,19	5 498 250,97			5 498 250,97
SO 04-29-02	Dvojkolejný tunel Blanenský č 4 e. č. 208	164 516 812,28	199 678 800,64			199 678 800,64
SO 05-01-01	Žst. Adamov, trakční vedení	14 690 514,00	16 640 160,38			16 640 160,38
SO 05-01-02	Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí	684 625,55	760 402,55			760 402,55
SO 05-01-03	Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	149 753,76	163 065,20			163 065,20
SO 05-06-01	Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	1 711 562,38	1 711 562,38			1 711 562,38



SO 05-06-41	Žst. Adamov, úprava VO	618 242,51	687 266,19			687 266,19
SO 90-00-01	Vegetační úpravy a kácení	18 726 387,60	21 113 326,92			21 113 326,92
SO 90-00-01.01	Kácení lesní zeleně	2 040 479,60	2 104 867,79			2 104 867,79
SO 90-14-01	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích	18 459 531,87	19 907 090,71			19 907 090,71
SO 90-14-02	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích	0,00	-			-
SO 90-14-03	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích k	0,00	-			-
SO 90-15-01	Brno - Maloměřice - Adamov ( celý traťový úsek), IPO	2 588 814,88	2 588 814,88			2 588 814,88
SO 90-17-01	Výstroj trati	1 024 065,67	1 137 067,25			1 137 067,25
SO 90-22-01	Ochrana Březovského vodovodu	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00
SO 90-33-01 A	Bílovice nad Svitavou, PHS	12 160 371,94	14 235 446,53			14 235 446,53
SO 90-33-01 B	Bílovice nad Svitavou, PHS - zeď pro PHS	4 260 989,30	5 383 113,26			5 383 113,26
SO 90-33-02	Adamov, PHS	12 650 747,31	14 048 619,61			14 048 619,61
SO 98-98	Všeobecné položky	84 108 750,37	115 093 471,09			115 093 471,09
		<b>2 402 957 084,54</b>	<b>3 216 102 189,96</b>	<b>8 309 053,07</b>	<b>41 980,87</b>	<b>3 224 453 223,90</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4547337

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b0210ae1-c94f-42f6-9476-65589c6f1522

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.04.2024 06:47:00



fba76aa5-3888-4525-8c95-fa7db97cdc22