

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024/000185 ze dne 16. 1. 2024

Číslo smlouvy objednatele: 2024/000185/1

Číslo objednávky objednatele:

Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

jednající prostřednictvím:

adresa:

zastoupený:

statutární město Plzeň

náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

00075370

CZ00075370

ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY

Magistrátu města Plzně

Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň

Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru

b) technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Zikmundovský s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v

Praze

oddíl C, vl. 198181

Štěpánská 540/7, Praha 2, 120 00

se sídlem:

IČO:

24260231

DIČ:

CZ24260231

statutární orgán:

Jan Zikmundovský, jednatel

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

Jan Zikmundovský

b) technických:

Jan Zikmundovský

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č. 1

Čl. I.

1. Dne 16. 1. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Výstavba hřiště na plážový fotbal ve sportovním areálu Prokopávka, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno v Odůvodnění technického dozoru stavebníka, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (rekapitulace, změnový list č. 1, změnový list č. 2, změnový list č. 3, změnový list č. 4) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Celková cena „méněprací“ činí částku 278 880,- Kč bez DPH.
4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 289 326,95 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 10 446,95 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
 1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dohodou podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH	4 795 719,50	Kč
<i>slovy: čtyři miliony sedm set devadesát pět tisíc sedm set devatenáct korun českých padesát haléřů</i>		

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Odůvodnění technického dozoru stavebníka

Příloha č. 2 – Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (rekapitulace, ZL č. 1, ZL č. 2, ZL č. 3, ZL č. 4)

V Plzni dne 15.4.2024

Za objednatele:

V Plzni dne 16.4. 2025

Za zhotovitele:

statutární město Plzeň
Odbor spravy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

Zikmundovský s.r.o.

Jan Zikmundovský
jednatel

Odůvodnění technického dozoru stavebníka

Akce: Výstavba hřiště na plážový fotbal ve sportovním areálu Prokopávka

Místo stavby: Plzeň, K Prokopávce 1473/45

Objednatel: statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

Jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně, Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň

Zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

Zhotovitel: Zikmundovský s.r.o., Štěpánská 540/7 120 00 Praha 2, IČ: 24260231

ZL 1 Změna oplocení hřiště

Za účelem dosažení esteticky jednotného a pohlednějšího vzhledu celého areálu je nově navrženo oplocení, které bude vizuálně odpovídat již existujícímu oplocení beachvolejbalového a fotbalového hřiště. Nově je navrženo oplocení s použitím pozinkovaných sloupků a na ně bude osazena síť o velikosti oka 100 x 100 mm, tl. síť 4 mm, barva černá, místo původního oplocení z poplastovaného pletiva do rámu. Takové sjednocení vzhledu vytvoří příjemnější a estetičtější prostředí pro návštěvníky areálu.

Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem	68 320,--	Kč bez DPH
Méněpráce celkem	278 880,--	Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 1 **-210 560,-- Kč bez DPH**

ZL 2 Rozšíření plochy zámkové dlažby

Z projektové dokumentace vyplývá, že původní umístění hřiště pro plážový fotbal mělo být v těsné blízkosti existujícího chodníku u hřiště pro beachvolejbal. Nicméně po vytýčení stavby, jak je zaznamenáno v zápisu z kontrolního dne č. 2, se ukázalo, že bude nezbytné posunout umístění hřiště o přibližně 1 metr. Tento posun bude nezbytný s ohledem na zajištění bezpečného úniku ze stávající nafukovací haly u beachvolejbalového hřiště. Nově navržené oplocení hřiště by mohlo bránit bezpečnému východu z únikových cest.

Z tohoto důvodu bude nutné provést doplnění stávajícího chodníku o betonovou dlažbu, aby byla zachována bezpečnost a plynulost úniku v případě nebezpečí. Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem	162 500,--	Kč bez DPH
Méněpráce celkem	0,--	Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 2 **162 500,-- Kč bez DPH**

ZL 3 Úprava elektro pro hřiště na plážový fotbal

Projektová dokumentace pro hřiště na plážový fotbal byla součástí projektové dokumentace na celý sportovní areál Prokopávka. Původní plán počítal s přívodem elektřiny pro toto hřiště z prostoru výměňkové stanice pro nafukovací halu. Avšak během realizace nafukovací haly došlo ke změně umístění výměňkové stanice, což posunulo její polohu dále od hřiště pro plážový fotbal. Projektová dokumentace pro osvětlení hřiště pro plážový fotbal však nebyla aktualizována a nezohlednila tuto změnu. Z výše uvedeného důvodu bude nezbytné doplnit delší přívodní kabel pro osvětlení hřiště. Pro komfortnější ovládání osvětlení hřiště bude potřeba navíc doplnit stávající rozvaděč elektro.

Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem	31 845,--	Kč bez DPH
Méněpráce celkem	0,--	Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 3

31 845,-- Kč bez DPH

ZL 4 Doplnění sloupků a sítě pro druhé beachvolejbalového hřiště

Projektová dokumentace hřiště pro plážový fotbal počítala s přípravou pro jedno hřiště pro beachvolejbal – osazení pouzdra pro jednu sadu sloupků včetně dodání sítě a sloupků. Avšak na základě požadavku provozovatele pro možné navýšení kapacity využití hřiště bylo dohodnuto, že bude provedena příprava pro dvě hřiště pro beachvolejbal. Doplnění druhé sady sloupků a sítě tak povede k navýšení kapacity hřiště ve sportovním areálu.

Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem	26 661,95	Kč bez DPH
Méněpráce celkem	0,--	Kč bez DPH

**Celková úprava ceny ZL 4
DPH**

26 661,95 Kč bez

Celkové navýšení ceny ZL 1 - 4 na investiční akci Výstavba hřiště na plážový fotbal ve sportovním areálu Prokopávka činí 10 446,95 Kč bez DPH, resp. Kč 12 640,81 vč. DPH

Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Změnový list REKAPITULACE

Zikmundovský s.r.o.


Štěpánská 540/7, Praha 2, 120 00

IČO 24260231, DIČ CZ24260231

tel:

stavba:

Sportovní areál Prokopávka - výstavba hřiště na plážový fotbal



ZIKMUNDOVSKÝ
s.r.o.

ZL	jednotka	popis změnového listu	celkem
1		Změna oplocení hřiště	- 210 560,00 Kč
2		Rozšíření plochy zámkové dlažby	162 500,00 Kč
3		Úprava elektro pro hřiště na plážový fotbal	31 845,00 Kč
4		Doplnění sloupků a sítě pro druhé beachvolejbalového hřiště	26 661,95 Kč
cena celkem bez DPH			10 446,95 Kč
DPH 21%			2 193,86 Kč
Cena vč. DPH			12 640,81 Kč

Změnový list č.1 změna oplocení

Zikmundovský s.r.o.

Štěpánská 540/7, Praha 2, 120 00

IČO 24260231, DIČ CZ24260231

tel:

stavba:

Sportovní areál Prokopávka - výstavba hřiště na plážový fotbal



řádek	položka	vícepráce	jednotka	množství	cena za jednotku	celkem
360	nová	ochranná síť kolem hřiště	m	112	410,00 Kč	45 920,00 Kč
1	nová	montáž sítě vč. kotvicích prvků	m	112	200,00 Kč	22 400,00 Kč
Celkem bez DPH						68 320,00 Kč
		méně práce				
pol. Č. 22	OST01101 3R	odečet části položky za nedodané ocelové oplocení	m	112	- 2 490,00 Kč	- 278 880,00 Kč
Celkem bez DPH						- 278 880,00 Kč
		cena za ZL 1 celkem				- 210 560,00 Kč

Změnový list 2 - Rozšíření plochy zámkové dlažby

Zikmundovský s.r.o.

Štěpánská 540/7, Praha 2, 120 00

IČO 24260231, DIČ CZ24260231

tel:

stavba:

Sportovní areál Prokopávka - výstavba hřiště na plážový fotbal



řádek	položka	odsouhlasené vícepráce	jednotka	množství	cena za jednotku	celkem
72	nová	dodávka zámkové dlažby - betonová dlažba	m2	78	400,00 Kč	31 200,00 Kč
65	nová	demontáž stávající zámkové dlažby	m2	65	220,00 Kč	14 300,00 Kč
72	nová	montáž zámkové dlažby vč. podsypu a zhutnění	m2	78	1 500,00 Kč	117 000,00 Kč
Celkem bez DPH						162 500,00 Kč

Změnový list 3 - Úprava elektro pro hřiště na plážový fotbal

Zikmundovský s.r.o.

Štěpánská 540/7, Praha 2, 120 00

IČO 24260231, DIČ CZ24260231

tel:

stavba:

Sportovní areál Prokopávka - výstavba hřiště na plážový fotbal



řádek	položka	odsouhlasené vícepráce	jednotka	množství	cena za jednotku	celkem
		stavební přípomoc vč. Začištění, průrazy, prostupy	kpl	1	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
		dodání el. Rozvaděče vč. Vyzbrojení	kpl	1	11 545,00 Kč	11 545,00 Kč
		el. Kabely, vypínače atd. pro ovládání světel	kpl	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
		montážní práce elektro		1	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
Celkem bez DPH						31 845,00 Kč

Změnový list č.4 Doplnění sloupků a sítě pro druhé beachvolejbalového hřiště

Zikmundovský s.r.o.

Štěpánská 540/7, Praha 2, 120 00

IČO 24260231, DIČ CZ24260231

tel:

stavba:

Sportovní areál Prokopávka - výstavba hřiště na plážový fotbal



ZIKMUNDOVSKÝ
s.r.o.

řádek	položka	odsouhlasené vícepráce	jednotka	množství	cena za jednotku	celkem
pol. č. 10	275313811-1	Základové patky z betonu tř. C 25/30 XC2	m3	0,18	4 498,24 Kč	809,68 Kč
1						
pol. č. 21	OST011005R	Dodávka a montáž pouzdro pro osazení sloupků konstrukce sítě	ks	2	6 721,59 Kč	13 443,18 Kč
2						
pol. č. 23	OST011020R	Dodávka a montáž sada sítě pro beachvolejbal včetně ocelových sloupků	ks	1	12 409,09 Kč	12 409,09 Kč
1						
Celkem bez DPH						26 661,95 Kč

		méně práce				
						- Kč