

DODATEK č. 1

SMOL/OSTR/12/2024/EŠ

ke smlouvě o dílo

„Projekty ÚSES“

(dále jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČO: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- ve věcech smluvních:

Ing. Arch. Tomáš Pejpek, náměstek primátora

tel: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Olomouc
č. účtu: 27-1801731369/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: ATELIER FONTES, s.r.o.
se sídlem: Křídlovická 314/19, 603 00 Brno
IČO: 63486466 DIČ: CZ 63486466
zapsaný v obchodním rejstříku
pod sp. zn. KS Brno, oddíl C, vložka 21395

Zastoupen:

- ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Havlíček, jednatel

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- kontaktní osoby ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení: MONETA Money bank a.s.
č. účtu: 23501414/0600

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany spolu dne 25. 10. 2023 uzavřely dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo na zhotovení „**Projekty ÚSES**“, č. OSTR/SOD/3075/2023/Zem (dále jen „**smlouva**“).
2. Vzhledem k rozsahu a časové náročnosti zakázky, která je mimo jiné ovlivněna nutností vyčkání na vyjádření orgánů státní správy, u nichž došlo ke zpoždění oproti předpokládaným lhůtám, je nutné toto reflektovat ve znění Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že dojde k rozdělení v části fakturace, tak, jak je uvedeno níže a na posunutí lhůty plnění v návaznosti na zpoždění, jenž nebylo zapříčiněno Zhotovitelem.
3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně fakturace v článku VII. cena a platební podmínky smlouvy a uzavření tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně ujednání smlouvy a tímto dodatkem ji mění takto:

a. Čl. VI. lhůta plnění odst. 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět smlouvy objednateli nejpozději do:

Předání kompletního předmětu smlouvy:

- I. Termín vypracování DÚR do 4 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo, termín podání žádosti na stavební úřad do 1 měsíce od doručení posledního dokladu potřebného pro územní řízení
- II. Termín dopracování soupisu prací do 1 měsíce od vydání územního rozhodnutí
- III. Na výzvu objednatele během průběhu VŘ, nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy o dílo: poskytnutí spolupráce k výběrovému řízení
- IV. Na výzvu objednatele během realizace, nejpozději však do 5 let od uzavření smlouvy o dílo: výkon činnosti AD

b. Čl. VII. cena a platební podmínky odst. 1. bod b) nově zní:

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně dokladové části

Cena za část b) bez DPH:	337.100,- Kč
DPH za část b):	70.791,- Kč
Cena za část b) s DPH	407.891,- Kč

c. Čl. VII. cena a platební podmínky odst. 1. bod d) nově zní:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dokumentace pro provádění stavby

Cena za část d) bez DPH:	134.840,- Kč
DPH za část d):	28.316,- Kč
Cena za část d)	163.156,- Kč

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že jej učinily svobodně a bez nátlaku, a že rozumí jeho obsahu. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V Olomouci dne:

V Brně dne:

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

Objednatel	Zhotovitel
Ing. arch. Tomáš Pejpek, náměstek primátora statutární město Olomouc	ATELIER FONTES, s.r.o., jednatel Ing. Tomáš Havlíček