

POTVRZENÍ OBSAHU DODATKU č. 2
Dílní smlouvy č. 08PU-003506
ISPROFIN: 500 116 0009

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl A, vložka 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „ŘSD“)

a

Společnost pro výspravy CV, LN

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
bankovní spojení: 580 6812 / 0800

vedoucí společník:

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 62242105
DIČ: CZ62242105
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 12069
právní forma: akciová společnost
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

každým samostatně

společník 2:

se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny
IČO: 10442481
DIČ: CZ699005769
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455
právní forma: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

společník 3:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupen:

Froněk, spol. s r.o.

Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

47534630

CZ47534630

MS v Praze, oddíl C, vložka 15879

společnost s ručením omezeným

každým samostatně

(dále jen „**Dodavatel**“)(dále společně jen „**Smluvní strany**“)**I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1/ Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi nimi byla dne **8. 8. 2023** uzavřena Dílčí smlouva č. **08PU-003506** (dále jen Smlouva), na základě níž Dodavatel pro Objednatele realizuje plnění Smlouvy na akci „**Výspravy výtluků okr. LN, dílčí sml. č. 1**“. Smluvní strany dále potvrzují, že dne **5. 12. 2023** uzavřeli mezi sebou ústně Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen Dodatek), jehož předmětem byla:

změna Ceny díla takto:

Původní cena dle smlouvy:	13 188 148,00 Kč
Uzavřený dodatek č.1:	3 791 082,60 Kč
Navýšení:	107 323,40 Kč
Nová cena dle smlouvy:	17 086 554,00 Kč

Odůvodnění: Předmětem změny č. 3 jsou oceněné vícepráce, k nimž došlo v průběhu provádění Díla, kdy z důvodu určeného způsobu oprav jednotlivých výtluků dle požadavku TDS byla doba osazení DIO různá, od 1 až po 5 dní, záleželo na množství výměny jednotlivých živičných vrstev včetně použití geokompozitu. Vzhledem ke skutečnosti, že do naplnění předmětné SoD zbývala oprava ještě dalších výtluků a množství určené v SoD bylo již dočerpané, bylo nutné rozsah položek týkajících se DIO navýšit.

Konkrétně se jednalo o položku s č.1. Skutečná doba realizace je doložena zápisy ve stavebním deníku.

Tato Variace se aktuálně týká vad s identifikačními čísly ID 517824 a ID 593419.

Dále jsou součástí této změny oceněné méněpráce – položka č. 4. Realizované výtluky se nacházely pouze na silnicích první třídy, které sestávaly z maximálně dvou jízdních pruhů. Z tohoto důvodu nebyla čerpána položka pro uzavírku jednoho jízdního pruhu v případě třípruhu. Dále situace na stavbě nevyžadovala pro zajištění ochrany a regulace dopravy využití uzavírky levého jízdního pruhu s vyvedením do pravého pruhu a na krajnici – položka č.3.

Předmětem změny č. 4 jsou oceněné vícepráce, k nimž došlo v průběhu provádění Díla, kdy byla k sanaci poškozených ploch výtluků použita geomříž, jež musela být položena na spojovací

postřík a následně přestříkána spojovacím postříkem. Z tohoto důvodu došlo k navýšení použitého množství spojovacího postříku. Skutečná výměra je doložena zaměřením za přítomnosti TDS na stavbě a je současně prokazatelně prostavěna v digitální knize.

Výše popsané vícepráce se vztahují k závadám s identifikačními čísly ID 534604 a ID 496353.

Dále v průběhu provádění Díla, byly jednotlivé pracovní a středové spáry výtluků proříznuty a zality zálivkou za horka. Tyto provedené práce vykazují vícepráce, kdy překročení položek týkajících se frézování drážky a zalití spár asfaltovou zálivkou bylo určeno velikostí a umístěním výtluků na vozovce, rozsah byl určen TDS. Skutečně provedené množství odpovídá součtu obvodů všech realizovaných výtluků. Tyto dvě položky v původním rozpočtu byly pouze odhadovány bez předešlých znalostí tvarů a

množství výtluků. Přesný rozsah položky je doložen na základě skutečně provedeného množství zaměřeného kalibrovaným měřidlem za účasti TDS na stavbě a je současně prokazatelně prostavěno v digitální knize.

Výše zmíněné vícepráce se vztahují především k závadám s identifikačními čísly ID 591412 + ID 591413 a ID 517824.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení. Provedené změny nevyvolávají vznik odpovědnostních závazků objednatele, při nichž by vznikly vícenáklady v důsledku nesplnění některých z povinností dle smlouvy, za něž je odpovědný objednatel a také nevyvolávají řetězení změn v budoucnu, resp. nevyvolává vznik změn na jiných stavebních objektech.

2/ Protože Dodatek ke Smlouvě byl uzavřen v jiné než písemné formě, potvrzují si smluvní strany jeho obsah ve smyslu ust. § 1757 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přičemž toto potvrzení zároveň představuje právní jednání ve smyslu § 582 občanského zákoníku.

II. OBSAH DODATKU SMLOUVY

1/ Smluvní strany potvrzují obsah Dodatku Smlouvy ve znění a s obsahem, jak vyplývá z přílohy č. 1 tohoto Potvrzení obsahu Dodatku č. 2.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1/ Toto Potvrzení obsahu dodatku je vyhotoveno na čtyřech stranách textu.
- 2/ Na důkaz souhlasu s celým obsahem Potvrzení obsahu dodatku připojují smluvní strany své elektronické podpisy.

Příloha č. 1 – Záznam z jednání

Příloha č. 2 – Změnový soupis prací – Příloha 9 pro ZBV č. 3

Příloha č. 3 – Změnový soupis prací – Příloha 9 pro ZBV č. 4



PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 Digitálně podepsal 
Datum: 2024.04.16
09:09:40 +02'00'

Datum: 2024.04.16
10:18:33 +02'00'

 Digitálně podepsal 
Datum: 2024.04.16
11:20:37 +02'00'

 Digitálně podepsal 
Datum: 2024.04.16 19:39:09
+02'00'

Zápis z jednání „Výspravy výtluků okr. CV, LN“

Konané dne 5. 12. 2023 v Žatci

Přítomni: [REDACTED]

Jednání bylo svoláno za účelem projednání návrhu navýšení položek, které se jednotkově zvýšily v rámci realizace oprav v průběhu provádění Díla. Jednotlivé pracovní a středové spáry výtluků budou proříznuty a zality zálivkou za horka. Tyto provedené práce vykazují vícepráce, kdy překročení položek týkajících se frézování drážky a zalití spár asfaltovou zálivkou je určeno velikostí a umístěním výtluků na vozovce, rozsah byl určen TDS. Skutečně provedené množství odpovídá součtu obvodů všech realizovaných výtluků. Tyto dvě položky v původním rozpočtu byly pouze odhadovány bez předešlých znalostí tvarů a množství výtluků.

Realizované výtluky se nacházejí pouze na silnicích první třídy, které jsou z maximálně dvou jízdnic pruhů. Z tohoto důvodu nebude čerpána položka pro uzavírku jednoho jízdnicího pruhu v případě třípruhu. Dále situace na stavbě nevyžaduje pro zajištění ochrany a regulace dopravy využití uzavírky levého jízdnicího pruhu s vyvedením do pravého pruhu a na krajnici.

V Žatci, dne 5. 12. 2023

—

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z JEDNÁNÍ „VÝSPRAVY VÝTLUKU OKR. CV, LN“
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	
	STRANKA 1 Z 1



Prezenční listina

Název akce:	Výspravy vytluků okolo CV, LN		
Místo konání:	Zatec - SB		
Datum konání:	5.12.2023		
Jméno, příjmení, titul	Funkce	e-mail	Podpis

Jméno, příjmení, titul	Funkce	e-mail	Podpis

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03.04

Evidenční číslo a název Stavby: 500 111 0007 - Výspravy výtluků okr. Louny - 1 dílčí smlouva								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 03 - Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy - SLEPÝ ROZPOČET								002					
Číslo a název rozpočtu: 03 - Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy - SLEPÝ ROZPOČET								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02720.1.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	DEN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	02720.4.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI	DEN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	02720.6.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	DEN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Celkem								252 000,00	-84 000,00	14 000,00	182 000,00	-70 000,00	-27,78

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04.04

Evidenční číslo a název Stavby: 500 100007 - Výspravy výtluků okr. Louny - 1 dílčí smlouva							Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 02 - Lokální oprava AB (pokládka finišerem) - SLEPÝ ROZPOČET							002					
Číslo a název rozpočtu: 02 - Lokální oprava AB (pokládka finišerem) - SLEPÝ ROZPOČET							Skupina Změn: 04					
Poř. č. pol.	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M										
3	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2										
14	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M										
Celkem							540 000,00	0,00	177 323,40	717 323,40	177 323,40	32,84

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: