

Dodatek č. 9
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 14. 03. 2024

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000442

Číslo smlouvy Poskytovatele: 1171/16

Název související veřejné zakázky:

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

I/13 Kladrubská spojka, akt. DSP/IČ

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

SATRA, spol. s r. o. (vedoucím členem společnosti SAAF)

se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 Vysočany

IČO: 18584209

DIČ: 18584209

zápis v obchodním rejstříku: zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

- AFRY CZ s.r.o. (řádný člen společnosti SAAF)

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 45306605, DIČ: CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

I.

Úvodní ustanovení

1/ Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi nimi byla dne **14. 2 2017** uzavřena Smlouva o poskytování služeb č. **08PT-000442** (dále jen Smlouva) a dále Dodatek č. 1 ze dne 24. 8. 2020, Dodatek č. 2 ze dne 30. 9. 2020, Dodatek č. 3 ze dne 11. 11. 2020, Dodatek č. 4 ze dne 28. 6. 2021, Dodatek č. 5 ze dne 1. 9. 2021, Dodatek č. 6 ze dne 16. 03. 2022, Dodatek č. 7 ze dne 14. 12. 2022 a Dodatek č. 8 ze dne 21. 3. 2024 na základě níž Poskytovatel pro Objednatele realizuje plnění Smlouvy na akci „**I/13 Kladrubská spojka, akt. DSP/IČ**“. Smluvní strany dále potvrzují, že uzavřely mezi sebou dne 14. 3. 2024 Dodatek č. 9 (dále jen Dodatek č. 9).

II.

Předmět dodatku

1/ Smluvní strany potvrzují, že dne 14. 3. 2024 uzavřeli mezi sebou ústně Dodatek č. 9 ke Smlouvě (dále jen Dodatek č.9), jehož předmětem byla:

Tímto Dodatkem č. 9 se Původní termín dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 8

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP (mimo doplnění MÚK v km 95,2)	do 20.11.2020
koncept DSP – doplnění MÚK v km 95,2 a úpravy MÚK Kladruby	do 2 měsíců od výzvy objednatele
záborový elaborát	do 1 měsíce od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptům DSP
dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	Dodavatel je povinen poskytnout Služby Objednateli, které byly přerušeny k 4. 11. 2022 do 16 měsíců od vydání aktualizace Oceňovací vyhlášky.
podání žádostí o vydání všech stavebních povolení	Do 1 týdne po splnění §15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (tzn. Po vydání a NPM ÚR)
technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení)
provedení dopravních průzkumů	do 30.9.2021
vyhodnocení dopravních průzkumů	do 2 týdnů od provedení průzkumů

model současného stavu	do 3 týdnů od vyhodnocení průzkumů
prognóza a výhledový model	do 2 týdnů od schválení modelu současného stavu
kapacitní posouzení – koncept	do 1 týden od schválení prognózy
kapacitní posouzení – čistopis	do 1 týdne od připomínek ke konceptu

nahrazuje textem:

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP (mimo doplnění MÚK v km 95,2)	do 20.11.2020
koncept DSP – doplnění MÚK v km 95,2 a úpravy MÚK Kladruby	do 2 měsíců od výzvy objednatele
záborový elaborát	do 1 měsíce od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptům DSP
Majetkoprávní příprava – první obeslání vlastníků s návrhem smlouvy	Do 30.9.2024
dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	Dodavatel je povinen poskytnout Služby Objednateli, které byly přerušeny k 4. 11. 2022 do 30. 6. 2025.
podání žádostí o vydání všech stavebních povolení	Do 1 týdne po splnění §15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (tzn. Po vydání a NPM ÚR)
technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení)
provedení dopravních průzkumů	do 30.9.2021
vyhodnocení dopravních průzkumů	do 2 týdnů od provedení průzkumů
model současného stavu	do 3 týdnů od vyhodnocení průzkumů
prognóza a výhledový model	do 2 týdnů od schválení modelu současného stavu
kapacitní posouzení – koncept	do 1 týden od schválení prognózy
kapacitní posouzení – čistopis	do 1 týdne od připomínek ke konceptu

III. Cena

Tímto Dodatkem č. 9 se

původní znění dle dodatku č. 5:

Cena

a. Nabídková cena bez DPH	=	12 772 780, 00 Kč
b. DPH	=	2 682 283, 80 Kč
c. Nabídková cena celkem (a + b)	=	15 455 063, 80 Kč

Přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanoveném ve Zvláštních obchodních podmínkách

nahrazuje novým zněním:

Cena

d. Nabídková cena bez DPH	=	13 204 620, 00 Kč
e. DPH	=	2 772 970, 20 Kč
f. Nabídková cena celkem (d + e)	=	15 977 590, 20 Kč

Přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanoveném ve Zvláštních obchodních podmínkách

Podrobná cenová specifikace navýšení je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 9.

IV. Odůvodnění




Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 9 je činnost na MPV I/13 Kladrubská spojka, která byla v prosinci 2023 a lednu 2024 prakticky přerušena z důvodu transformace ŘSD na státní podnik. V rámci transformace bylo v lednu 2024 nutno vyčkat na nové jednotné vzory smluv a jejich vložení do aplikace MPV, což proběhlo koncem ledna, popřípadě v průběhu února 2024. Dalším aspektem jsou změny vyvolané katastrálním pracovištěm v Teplicích, které v rámci změn číselného aparát sloučilo některé parcely, jichž se příslušná stavba dotýká. Kromě změn výměr určitých pozemků došlo také k drobným posunům, katastrálních hranic. Napravení těchto změn znamená úpravy v záborovém elaborátu, vyhotovení nových geometrických plánů a nutnosti aktualizace znaleckých posudků. Dodatek č. 9 dále zohledňuje projednání, administrativní a technickou podporu při řešení MPV v rámci SO přeložek ČEZ a. s., kdy tyto činnosti nebyly původně součástí uzavřené Smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 9 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 9, zůstávají neměnná.
2. Dodatek č. 9 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 9.
3. Dodatek č. 9 je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 9 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


Digitálně
podepsal 

Datum:
2024.04.17
19:53:27 +02'00'

I/13 Kladrubská spojka, akt. DSP/IČ

ISPROFIN: 5001510002

Smlouva o dílo, dodatek č. 9 - nabídkový rozpočet

č. smlouvy objednatele: 08PT-000442

č. smlouvy zhotovitele: 2017/0022

INŽENÝRSKÁ ČINNOST - ČÁST B (majetkoprávní vyrovnání)				
popis činnosti	počet	jednotka	sazba	cena bez DPH
Vícepráce při MPV vyvolané změnou právní formy ŘSD na státní podnik				249 320 Kč
Příprava smluv (příprava smluv dle vzorů generovaných ze systému MPV, ruční úprava každé smlouvy, generování příloh ke smlouvě)	126	hod	780 Kč	98 280 Kč
Administrativa (objednávky a kontrola posudků)	105	hod	780 Kč	81 900 Kč
Podpora zpracovatele ZE	40	hod	780 Kč	31 200 Kč
Poštovné	1	kpl	500 Kč	500 Kč
Tisk	48	hod	780 Kč	37 440 Kč
Technická a administrativní podpora pro ČEZ a.s. při majetkoprávním vypořádání				182 520 Kč
Činnosti v období 06/2023 - 12/2023 (dle příloženého výkazu prací)	74	hod	780 Kč	57 720 Kč
Činnosti v období 01/2024 - 12/2024 (předpoklad - bude fakturováno dle výkazu prací)	160	hod	780 Kč	124 800 Kč

CELKEM ZA DODATEK Č. 9	bez DPH	431 840,00 Kč
	DPH	90 686,40 Kč
	s DPH	522 526,40 Kč

Cena dle SoD	bez DPH	10 563 200,00 Kč
Cena dle předchozích dodatku č. 1 - 8	bez DPH	12 772 780,00 Kč
Celková cena	bez DPH	13 204 620,00 Kč

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 18.04.2024 9:12:45 +02:00