

Změnový list

Házav a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice – Trojice, II. Etapa ISPROFIN 3271125137 Házav stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): BO 101 Komunikace I/37 a MOK	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101 / 1	Číslo ZBV: 9.3
--	---	--------------------------

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřená dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Objednatel

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Předmětem předpokládaného návrhu jsou změny v RDS oproti DZS a v rámci realizační dokumentace byla koordinována stavba sjezdu do průmyslové zóny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné k provedení původních stavebních prací. Změny výměr vycházejí z upřesnění v dokumentaci RDS, oboru dopravy Pardubického kraje, Policie ČR a investora. V rámci RDS bylo dle požadavku odboru dopravy Pardubického kraje a Policie ČR DI Pardubice provedeno doplnění středového prstence šířky 3,00m pro průjezd nadrozměrných nákladů (pol. 56330, 562152N a 581343N) viz zápis ze dne 18.08.2015. Oproti PDPS byl dále upraven systém odvodnění zemní pláně (21197, 212645, 21361, 96687N, 89413N, 89511RN a 89712). Drenáže budou částečně napojeny do uličních vpustí a ostatní budou svedeny do prostoru okružní křižovatky, kde je navržena vsakovací jáma. Důvodem je menší hloubka stávající kanalizace, do níž se uliční vpusti přes SO302 napojují, než je potřeba pro zaústění drenáží přes UV. V rámci RDS byla odebrána jedna uliční vpust a jedna zdvojená. Celkem je navrženo 51ks kompletních uličních vpustí a 4ks speciálních výústních dílů pro šterbinové žlaby, které jsou doplněny o spodní část UV. Byla doplněna nová položka 18351N chemické odplevelení stávajícího násypu, který je pokryt nálety akátů, proti prorůstání do nově zbudovaného nasypů viz vyjádření technického dozoru. Na základě zpřesnění dokumentace viz vybrané části dokumentace a vyjádření projektanta došlo k navýšení výměr položek 18220, 212645, 66330, 56933, 58920, 89921, 9113B1, ke snížení výměr položek 21197, 21361, 89712 a doplnění nových položek 18351.N, 562152.N, 581343.N, 21450.N, 89413.N, 895111R.N, 96687.N. Zařazení do skupin včetně podrobného zdůvodnění je ve vyjádření IBR Consulting v příloze - strany 60-67.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-60 439,55	1 125 090,54	1 064 650,99

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		24.3.2017	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	podpis
		24.3.2017	
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		24.3.2017	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho přiloží příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	podpis
		27.3.2017	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		24.3.2017	

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice – Trojice, II. Etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101 / 1	Číslo ZBV: 9.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): BO 101 Komunikace I/37 a MOK		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Objednatel

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Předmětem předpokládaného návrhu jsou změny v RDS oproti DZS a v rámci realizační dokumentace byla koordinována stavba sjezdu do průmyslové zóny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné k provedení původních stavebních prací. Změny výměr vycházejí z upřesnění v dokumentaci RDS, Silničního správního úřadu a Policie ČR. Do RDS byl zahrnut požadavek Silničního správního úřadu a Policie ČR k úpravě středového kruhu MOK viz zápis ze dne 10.08.2015. V souladu ČSN 73 6102 je požadována „vegetační úprava“ místo původní úpravy kačirkem, která se váže odstraněním palisád pol. č. 17660, 28997 a 32711. Střední dělicí pruh bude proveden také ve „vegetační úpravě“, pol. 18411N, 18461N a 18600N, která zlepšit estetiku stavby a zajistí bariéru proti případnému oslnění vozidel z protisměru z požadavků investora viz zápis ze dne 18.08.2015 a vyjádření investora. Byla doplněna položka 173103N zemní krajnice, která v PDPS chyběla. Na základě upřesnění dokumentace viz vybrané části dokumentace a vyjádření projektanta došlo k snížení výměr položek 17660, 28997, 32711, 582614.A, 582614.B a doplnění nových položek 173101.N, 18411.N, 18461.N, 18600.N. Zařazení do skupin včetně podrobného zdůvodnění je ve vyjádření IBR Consulting v příloze - strany 60-67.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-218 919,95	398 554,80	179 634,85

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	29.3.2017	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	29.3.2017	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	29.3.2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	27.3.2017	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	29.3.2017	podpis

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/37 Pardubice – Trojice, II. Etapa ISPROFIN 3271125137

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 Komunikace I/37 a MOK

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101 / 1

Číslo ZBV:

9.5

Účinnost smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Objednatel

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Předmětem předpokládaného návrhu jsou změny v RDS oproti DZS, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V RDS došlo k přesunutí položky (91238) v rámci přehlednoti do SO 106. Zařazení do skupin včetně podrobného zdůvodnění je ve výjádření IBR Consulting v příloze strany 60-67.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-8 856,00	0,00	-8 856,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 24.3.2017	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum 24.3.2017	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 24.3.2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum 27.3.2017	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 24.3.2017	podpis

Číslo paré: