

Změnový list č. 1 ze dne 4. 4. 2024

Název stavby:	Hotel CASCADE – havarijní oprava střechy včetně demolice přístřešku		
Číslo smluvního vztahu:	373/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: SARNAROOF s.r.o. U Zámeckého Parku 2118, 43601 Litvínov
Na základě oznámení zhotovitele a objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 7. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Lhůta dodání do 5. 4. 2024			
<u>Nové řešení:</u> Lhůta dodání do 15. 4. 2024			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Prodloužení termínu dokončení z důvodu omezování prací ze strany provozovatele (hotel CASCADE). Nebylo možné provádět práce v době akcí v salonku nebo v restauraci hotelu. Dny přerušení nebo omezení prací jsou zapsány ve stavebním deníku.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	442 536,19 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla s DPH:	_____
Nová cena díla s DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	5.4.2024
Nový termín dokončení díla:	15.4.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 4. 4. 2024

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 4. 4. 2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 4. 4. 2024

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 4. 4. 2024

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 4. 4. 2024

Příloha změnového listu:

