

Změnový list č. 1 ze dne 15. 4. 2024

Název stavby:	Rozšíření zahrádkářské kolonie - lesopark Hrabák - PD		
Číslo smluvního vztahu:	234/2/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	B-PROJEKTY Teplice s.r.o.		
Radniční 1/2	Kollárova 1879/11		
434 01 Most	415 01 Teplice		
IČO: 00266094	IČO: 01782975		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu X smlouvy o dílo. Změna se týká ceny a termínu dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
1) V průběhu zpracování PD bylo navrženo napojovací místo na vodovod dle určení SČVAK.			
2) Termín předání čistopisu díla byl 25.4. 2024 (26 týdnů od zveřejnění SOD v registru smluv).			
3) Původní cena za zpracování PD včetně AD byla 472.000,- Kč bez DPH			
<u>Nové řešení:</u>			
1) Došlo ke změně místa napojení na vodovodní síť.			
2) Termín předání PD je stanoven na 30.5.2024.			
3) Nová cena za zpracování PD včetně AD bude o 48.600,- Kč vyšší, tedy 520.600,- Kč bez DPH			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
1) V průběhu prací na PD došlo dne 14.3. 2024 ze strany SČVK ke změně v určení místa napojení na vodovod. Změna místa napojení si vyžádá prodloužení vodovodní přípojky o 190 m oproti původnímu návrhu.			
2) Změna místa napojení vodovodu vyžaduje posun termínu odevzdání PD do 30.5.2024 (dle žádosti zhotovitele).			
3) Vyšší objem projekčních prací v důsledku změny si vyžádá i vyšší cenu za zpracování PD.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	472 000,00 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	571 120,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	48 600,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	58 806,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	520 600,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	629 926,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	25.04.2024
Nový termín dokončení díla:	30.05.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): -----

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: Žádost zhotovitele

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 2. dubna 2024 9:31
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: Rozšíření zahrádkářské kolonie - lesopark Hrabák, žádost o uzavření dodatku k SoD
Přílohy: O24690024300.pdf

Souhlasím. F.

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, April 2, 2024 9:21 AM
To: [REDACTED] mesto-most.cz>
Cc: [REDACTED] mesto-most.cz>; [REDACTED] @bpt.cz>; [REDACTED] @bpt.cz>
Subject: FW: Rozšíření zahrádkářské kolonie - lesopark Hrabák, žádost o uzavření dodatku k SoD

Dobrý den.

Posílám podklady pro uzavření dodatku k SoD pro výše uvedenou stavbu.

Dle uzavřené smlouvy o dílo je termín plnění DUSP čistopis na 18.4.2024.

V průběhu prací došlo ze strany SČVK ke změně v určení místa napojení pro vodovodní přípojku. Nové místo napojení nám bylo sděleno dne 14.3.2024. Změna místa napojení znamená prodloužení vodovodní přípojky o 190 m.

Předmět víceprací :

- Geodetické zaměření nové trasy
- Projektové práce související novým napojovacím místem

Cena víceprací : 48.600 Kč bez DPH

Termín DUSP čistopis : 30.5.2024

Přílohy : Vyjádření SČVK k novému místu napojení .

[REDACTED]

[REDACTED]



BPT

[REDACTED]
B-PROJEKTY Teplice s. r. o.
Kollárova 1879/11
415 01 Teplice
Tel.: +420 417 [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]@bpt.cz