

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/044/R/SoD/15 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 06563/2016 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

„Modernizace rejd plavební komory Kořensko“

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

se sídlem na adrese nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č.j. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

IČ: 67981801

Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(„OBJEDNATEL“)

ZHOTOVITELEM

Metrostav a.s.

se sídlem na adrese Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B vložce 758

IČ:00014915

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ján Dudáš, člen představenstva, Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva

Peněžní ústav: [REDACTED]

[REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(„ZHOTOVITEL“)

(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně jako „SMLUVNÍ STRANY“ nebo „STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“)

PREAMBULE

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XLII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/044/R/SoD/15 (evidenční číslo smlouvy objednatel), č. 5315510001 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 2. 9. 2016 („Smlouva“) a po dodatku č. 3 ze dne 2.6.2017 doplňuje následovně:

2. Provedení dodatečných stavebních prací

Při sestavování DODATKU č. 3 ze dne 2.6.2017 došlo v krycím listu ZL č. 8 ke zjevné administrativní početní chybě, kdy bylo vycházeno z nepřesné konečné částky po dodatku č. 2, tudíž konečná částka v dodatku č.3 byla o tuto skutečnost navýšena a neodpovídá správné celkové ceně za provedené dílo.

3. Smluvní cena

3.1. V souvislosti se změnami Smlouvy o dílo, které vyplývají z tohoto dodatku č. 3, SMLUVNÍ CENA DÍLA činí v souladu s přílohou tohoto dodatku:

cena bez DPH: 37 403 929,97 Kč (slovy: třicet sedm miliónů čtyři sta tři tisíc devět set dvacet devět korun českých a devadesát sedm haléřů)

sazba DPH: 21%

DPH: 7 854 825,29 Kč (slovy: sedm miliónů osm set padesát čtyři tisíc osm set dvacet pět korun českých a dvacet devět haléřů)

Celková cena DÍLA včetně DPH: 45 258 755,26 Kč (slovy: čtyřicet pět miliónů dvě stě padesát osm tisíc sedm set padesát pět korun českých a dvacet šest haléřů)

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

4.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

4.3. SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 4 a Smlouvy o dílo v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

4.4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

Přílohy:

- první strana Změnového listu č. 8 (po opravě součtové chyby)

V Praze dne 2017

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

V Praze dne 19. 6. 2017

Za ZHOTOVITELE

Ing. Zdeněk Šinovský
místopředseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest
Projekt:	Modernizace rejd plavební komory Kořensko
Projekt/stavba:	SO 03 Přístupová komunikace

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasného vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 8	
Datum vydání:	A	B	C	D	E	25.05.2017
Zařazení změnového listu						nehodící se škněte
NAVRHUJE:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha vedoucí projektu					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Oprava betonové manipulační plochy v areálu PVL					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	PS 09a; Fotodokumentace					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny					11.05.2017
Vzniklé viditelné trhliny a propadlá místa jsou důsledkem pojezdu těžké mechanizace při provádění zemních a bouracích prací (hlavní stavební činnost: bourání betonové plochy, výkopové práce , hutněný zpětný zásyp a zpětná betonáž v ploše výkopů a překopů). Vlivem nestabilního podloží tvořeného stavební sutí a hlinitého materiálu o mocnosti 500 mm (podemletého při povodních z let 2002 a 2013) toto nemohl zhotovitel při tvorbě cenové nabídky předpokládat.						
C.A31 Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Ano není možná; provozovatel areálu požaduje uvedení poškozené plochy do původního stavu.						
VLIV NA CENU				Časový vliv na termín dokončení díla:		
Cena SoD před změnou	36 444 083,66 Kč			Bez vlivu na termín dokončení díla.		
Cena SoD po změně	37 403 929,97 Kč					
jedná se o změnu o 15,34 %	959 846,31 Kč					

VIJÁDRÉNÍ TDS + AD:

Doplňit: např. nebyl sjednán

TDS: Betonová plocha byla poškozena pojezdem těžké techniky při úpravě kabelových tras, které byly změněny (viz ZL č. 5) Toto poškození vzniklo vlivem kaveren v podloží z doby posledních povodní. Na základě těchto vlivů požaduje provozovatel areálu toto poškození opravit

AD: Z hlediska autorského dozoru nemají navrhované změny vliv na celkové řešení stavby a jsou přípustné. Navržená změna (řešení) není v rozporu s vydanými správními rozhodnutími ani jinými povoleními a právními předpisy.

Změna nemá vliv na dokumentaci schválenou ve stavebním řízení a změna nevyžaduje změnu stavebního povolení, respektive změnu stavby před dokončením.

VIJÁDRÉNÍ ZHOTOVITELE STAVBY:

Doplňit: např. nebyl sjednán

GD navrhuje objednateli s veškerou odbornou péčí opravu bet.plochy včetně výměny podloží. Oprava bude provedena vybouráním poškozených míst v rozsahu dilatačních celků. Vybouraný beton bude předrcen a vytříděn na frakci potřebnou k výměně podloží nové betonové plochy. Stávající podkladní vrstva bude odtěžena a odvezena na skládku, zbylý potřebný materiál pro výměnu bude nakoupen z lomu . Nová žel.betonová plocha v tloušťce 210 mm bude od stávající oddilátována.

DALŠÍ VIJÁDRÉNÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Dopnit, např. nebylo sjednáno

VIJÁDRÉNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu	
číslo smlouvy : S/ŘVC/044/R/SoD/15	předpokládaný výdaj v Kč		Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : C	959 846,31 Kč		Fakturace červen 2017
garant smlouvy: Bc. Martin Mydlář		podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun		podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková		podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis:	