

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) na akci:

„Oprava dešťových svodů na Zimním stadionu v Ústí nad Labem“

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu, na základě pověření

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Jan Hodný, technik odboru dopravy a majetku Magistrátu

bankovní spojení: KB Ústí nad Labem, č. ú. 78-4632170217/0100

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. MasterGun Czech s.r.o.

se sídlem: Rudé armády 346, 431 44 Droužkovice

IČO: 09001174

DIČ: CZ09001174

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Cejthamr, jednatel

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Milan Novotný, technický vedoucí

(dále jen „**zhotovitel**“)

(„**objednatel**“ a „**zhotovitel**“ také společně jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. SML1028746
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.3.2024 smlouvu o dílo č. SML1028746 jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava dešťových svodů na Zimním stadionu v Ústí nad Labem“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je rozšíření předmětu plnění podle smlouvy o dílo, a jež je specifikováno v nabídce dodavatele NAB-24-066 ze dne 11.4.2024, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. Při plnění veřejné zakázky se ukázalo, že je nutné na základě kamerové inspekce navíc vyspravit odpadní ležaté potrubí v délce 18m za pomoci reliningového rukávce. Zároveň bude odečtena částka 30 tis. Kč z položky za strojní čištění. Dodatečné práce (vícepráce), nebyly objednateli před zadáním veřejné zakázky známy a jsou nutné k řádnému provedení díla.
4. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných služeb nepřekročí v součtu 11,2 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny a oceněny v příloze č. 1, která je součástí tohoto Dodatku č. 1.

II.**Předmět**

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje tak, že čl. V odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši 454 400 Kč bez daně z přidané hodnoty.
(slovy: čtyřistapadesátčtyřitisícčtyřistakorunčeských).

Konečný doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti DPH dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III.**Společná a závěrečná ustanovení**

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen ve dvou stejnopisech, každý z platností originálu, z nichž po jednom

vyhotovení připadá objednateli i zhotoviteli.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými jednat za smluvní strany a účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zabezpečí objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí jeho platnosti.

Přílohy: NAB-24-066

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu statutárního města
Ústí nad Labem

.....
Bc. Lukáš Cejthamr
jednatel společnosti
MasterGun Czech s.r.o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	Jan Hodný	Provozní technik	ODM		
Vedoucí odboru	Ing. Dalibor Dařílek		ODM		
Správce rozpočtu	Bc. Tauterman Vlastislav	ekonom	ODM		
Právně posoudil	Mgr. Lucie Kinter Radičová	právník	PO		
Projednáno	Ing. Věra Nechybová	náměstek primátora			
Č. usnesení RM/ZM			dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele					