

DODATEK Č. 1

KE

SMLOUVĚ O DÍLO ze dne **5. 6. 2023**

„Stavební aktivity COMPASS-Upgrade – 2. etapa“

číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200762/W300542

Smluvní strany

1. Objednatel: Ústav fyziky plazmatu AVČR v.v.i.

se sídlem: Za Slovankou 1782/3, 182 00, Praha 8 - Libeň
IČO: 61389021
DIČ: CZ61389021
zastoupený: prof. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. – ředitel
osoba oprávněná ve věcech smluvních: prof. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. – ředitel
osoba oprávněná ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 101256398/0300; IBAN: CZ89 0300 0000 0001 0125 6398, SWIFT: CEKOCZPP
Datová schránka: "zipnqqk"

a

2. Zhotovitel: OHLA ZS, a.s.

spisová značka: KS v Brně, B695
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
zastoupený: [REDACTED]

osoba oprávněná ve věcech smluvních: [REDACTED]

osoba oprávněná ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1014501513/5500

dále jen „**smluvní strany**“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 6. 2023 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku s názvem „**Stavební aktivity COMPASS – Upgrade- 2. etapa**“.

Dodatek č.1 je uzavírán za účelem změny předmětu díla a s tím související změny ceny za dílo.

2. Změny předmětu díla dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

§ 222 odst. 7 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL Č. 1:

Záporové pažení objektu SO09 – Zadavatel stavby (jako řádný hospodář) ve shodě s projektantem stavby, technickým dozorem zadavatele a souhlasem zhotovitele stavby změnil technologii/postup provádění záporového pažení SO09.

Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Podrobné a srozumitelné odůvodnění srovnatelnosti materiálu, prací a stejné nebo vyšší kvality každé jednotlivé záměny položky dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v souladu s požadavky díkce § 222 odst. 7 ZZVZ je obsaženo ve změnovém listu č. 1 a v objasnění zadavatele ke změnám v rámci dodatku č. 1, jež tvoří přílohu č. 8 tohoto dodatku.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena nových nahrazujících položek činí 1.541.240,51 Kč bez DPH, cena původních zaměňovaných položek činí 1.739.244,30 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 6 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL č. 2:

Výztuž dle DD po optimalizaci – Při kontrole projektové dokumentace na základě dotazů/komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu realizace díla byl proveden statický výpočet, na jehož základě pak bylo nutné upravit v projektové dokumentaci požadavky na provedení výztuže. Jedná se o nepřesnost původní projektové dokumentace, což vyplynulo ze zhotovitelem vypracované dílenské dokumentace a vedlo k provedení nového statického výpočtu a optimalizaci řešení výztuže při zachování standardů daných projektovou dokumentací.

Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednat s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 632.088,92 Kč bez DPH; cena těchto méněprací činí 1.022.166,83 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 6 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL č. 3:

Podkladní betony – Vzhledem k nepříznivým geologickým poměrům, které byly zjištěny až v průběhu realizace stavby, musela být vrstva štěrkopísku pro zlepšení základové spáry nahrazena prostým betonem. Nahrazení bylo nutné z důvodu zadržování vody ve štěrkopísku, což by způsobilo degradaci vrstev pod štěrkopískem a do budoucna razantní sedání stavby s možným poškozením budov.

Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednat s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 2.183.493,90 Kč bez DPH; cena těchto méněprací činí 2.447.226,61 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 7 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL č. 4:

Základová deska SO08 – Zadavatel stavby (jako řádný hospodář) ve shodě s projektantem stavby, technickým dozorem zadavatele a souhlasem zhotovitele stavby změnil technologii/postup výstavby základové desky v SO08 na provedení Bílá vana.

Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Podrobné a srozumitelné odůvodnění srovnatelnosti materiálu, prací a stejné nebo vyšší kvality každé jednotlivé záměny položky dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v souladu s požadavky díkce § 222 odst. 7 ZZVZ je obsaženo ve změnovém listu č. 4 a v objasnění zadavatele ke změnám v rámci dodatku č. 1, jež tvoří přílohu č. 8 tohoto dodatku.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena nových nahrazujících položek činí 1.783.111,27 Kč bez DPH, cena původních zaměňovaných položek činí 2.253.434,30 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 4 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL č. 5:

Dešťová kanalizace změna přeložky – Tato změna úpravy technologie stavby bude provedena z důvodu snahy zhotovitele zamezit odhalení základové spáry stávajícího objektu z důvodů eliminace možných negativních vlivů na jeho statiku.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 26.418,23 Kč bez DPH; cena těchto méněprací činí 32.334,70 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 6 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL č. 6:

Ocelová konstrukce bloku generátoru – Při kontrole dokumentace pro zabudované ocelové prvky v generátorovém bloku se v průběhu realizace stavby ukázalo, že v položkovém rozpočtu je mylně počítáno s konstrukcí pouze pro jeden generátor oproti původnímu požadavku objednatele v rámci projektové dokumentace na připravenost pro 2 generátorová soustrojí. Jedná se tedy o chybu v zadávací dokumentaci - konkrétně v soupisu prací, dodávek a služeb.

Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednajícím s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 2.306.355,17 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 6 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY ZL č. 7:

Kotevní tyče generátorů – Při kontrole projektové dokumentace se v průběhu realizace stavby ukázalo, že kotevní tyče generátorů jakožto stavební příprava pro montáž generátorů nejsou v položkovém rozpočtu vůbec zahrnuty. Jedná se tedy o chybu v zadávací dokumentaci - konkrétně v soupisu prací, dodávek a služeb.

Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednajícím s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 4.287.822,22 Kč bez DPH.

3. Změna ceny za dílo - § 222 odst. 4, 6 a 7 ZZVZ:

Vzhledem k realizaci změn předmětu díla je nutné změnit původně sjednanou cenu za dílo, reflektující cenu víceprací a méněprací, potažmo nahrazení původních položek položkami novými v souvislosti se změnami předmětu díla ve smyslu tohoto dodatku. Tyto změny v předmětu díla nemají vliv na termín plnění.

4. Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky ZZVZ pro nepodstatnou změnu závazku, a to dle **§ 222 odst. 4, odst. 6 ZZVZ**, a dále pro změnu v nahrazení původních položek položkami novými **dle § 222 odst. 7 ZZVZ**.

Absolutní hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí: 0,04%.

Celkový cenový nárůst všech změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ (vícepráce minus méněpráce) ve spojení s § 222 odst. 9 ZZVZ činí: **3,8%.**

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **předmět díla** vymezený ve smlouvě o dílo, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. I. a II. smlouvy o dílo dále provést (vícepráce) a neprovést (méněpráce) práce a dále nahradit vymezené původní položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb položkami novými, **uvedené v preambuli tohoto dodatku č. 1, ve Změnovém listu č. 1 až 7,**

jejichž součástí je i položkový rozpočet pro danou změnu a jež tvoří přílohu č. 1 až 7 tohoto Dodatku č. 1.

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. V, bod 5.1. smlouvy o dílo (SoD), je nově upravena takto:**

Celková cena CELKEM původně dle SoD:

154 825 564,00 Kč bez DPH
32 513 368,44 Kč DPH
187 338 932,44 Kč včetně DPH

Z čehož představuje:

Dílčí část díla	Cena v Kč bez DPH	DPH (v Kč)	Cena v Kč včetně DPH
Cena za Základní stavbu	148 665 157,23	31 219 683,02	179 884 840,25
Cena za Rozšířené plnění č.1	979 895,25	205 778,00	1 185 673,25
Cena za Rozšířené plnění č.2	777 014,00	163 172,94	940 186,94
Cena za Rozšířené plnění č.3	1 791 204,06	376 152,85	2 167 356,91
Cena za Rozšířené plnění č.4	2 612 293,46	548 581,62	3 160 875,08

Vícepráce+nahrazující položky dle Dodatku č. 1 bez DPH: 12 760 530,22 Kč
Méněpráce+nahrazované položky dle Dodatku č. 1 bez DPH: 7 494 406,74 Kč
Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH (VP-MP): 5 266 123,48 Kč

Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1 :

160 091 687,48 Kč bez DPH
33 619 254,36 Kč DPH
193 710 941,84 Kč včetně DPH

Z čehož představuje:

Dílčí část díla	Cena v Kč bez DPH	DPH (v Kč)	Cena v Kč včetně DPH
Cena za Základní stavbu	153 931 280,71	32 325 568,95	186 256 849,66
Cena za Rozšířené plnění č.1	979 895,25	205 778,00	1 185 673,25
Cena za Rozšířené plnění č.2	777 014,00	163 172,94	940 186,94
Cena za Rozšířené plnění č.3	1 791 204,06	376 152,85	2 167 356,91
Cena za Rozšířené plnění č.4	2 612 293,46	548 581,62	3 160 875,08

Podrobný rozpis hodnoty změn (VP a MP) v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám je uveden v položkovém rozpočtu v rámci přílohy č. 1 až 7 Dodatku č. 1.

Článek II. - Závěrečná ujednání

- 1.** Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 5.6.2023 se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- 3.** Tento Dodatek č. 1 je sepsán v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
- 4.** Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 až 7: Změnový list č. 1 až 7 včetně položkových rozpočtů ke každému změnovému listu

Příloha č. 8: Objasnění zadavatele ke změnám

Příloha č. 9: Prohlášení projektanta ke změnám předmětu díla


Příloha č. 10: Prohlášení projektanta k změně ceny

V Praze dne viz el. podpis

V Brně dne viz el. podpis

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



prof. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.,
ředitel

