

Dodatek č. 3

č. zhotovitele: 20.112
č. objednatele: CES 2020/1084

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČ: 002 68 810
DIČ: CZ002 68 810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík – vedoucí investičního odboru
tel. 495 707 680, 731 131 109
e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Ing. Drahomíra Kůrková - investiční technik
tel. 495 707 692, 601 584 198
e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** **KERSON spol. s r.o.**
Sídlo: č.p. 80, 517 93 Dobré
Zastoupený: Janem Rozínkem, jednatelem
IČ: 455 36 040
DIČ: CZ455 36 040

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1585, ze dne 21. února 1992

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: číslo účtu [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku tímto dodatkem č. 3 (dále jen „dodatek“) dohodly na změně Smlouvy o dílo č. zhotovitele 20.112, č. objednatele CES 2020/1084 ze dne 28.05.2020, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 02.11.2020 a dodatku č. 2 ze dne 27.11.2020 (dále jen „Smlouva“).

I.

Odůvodnění uzavření dodatku

- Objednatel zpětnou revizí Smlouvy a jejích dodatků zjistil administrativní pochybení spočívající v tom, že v rámci dodatku č. 1 byly ve změnových listech některé více a méně práce vzájemně započítány tak, že hodnota skutečné změny závazku podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) byla vyšší než byla v dodatku č. 1 uváděna, a to přibližně o 0,95 %.

Objednatel se proto se zhotovitelem dohodl, že některé vícepráce z dodatku č. 1 Smlouvy by svoji povahou mohly být podřazeny pod jiný odstavec ustanovení § 222 zákona než odstavec 4 tak, aby byl dodržen zákonný limit pro hodnotu změn dle § 222 odst. 4 zákona. Účelem tohoto dodatku č. 3 je tedy odstranění administrativních a právních nedostatků, nedochází k věcné změně Smlouvy, výše ceny či jiného parametru Smlouvy.

2. Smluvní strany za tím účelem nově podřazují položku označenou jako „šachta a přepojení stávajících přípojek“, uvedenou původně v rámci změnového listu č. ZL01C pod ustanovení § 222 odst. 6 zákona, a to z důvodu zjištění špatného technického stavu stávajícího přívodu vody, TÚV a vytápění. Z toho důvodu byla i nutná výměna ventilů na přívodních vedeních, a vzhledem k nevyhovujícímu stavu, který byl zjištěn po odkrytí a otevření šachty, bylo rovněž nutné zrealizovat novou přípojku vody a vybudovat novou domovní šachtu pro přístup k uvedeným ventilům. Tuto změnu považuje objednatel rovněž za nepodstatnou, neboť (i) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a (ii) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny činí 121.555,76 Kč bez DPH, tj. 1,14 % původní hodnoty závazku.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že hodnota změn realizovaných na základě dodatku č. 1 a dodatku č. 2 Smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona je po odečtení hodnoty změny podle § 222 odst. 6 ve výši 14,81 % původní hodnoty závazku, tedy nižší než 15 %.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 222 odst. 8 zákona je třeba do 30 dní od provedené změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění na formuláři a způsobem podle § 212 zákona

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek byl schválen usnesením č. RM/2024/363 na 4. zasedání rady města Hradec Králové konaném dne 19.03.2024.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení Smlouvy a dodatku, která nebyla žádnou smluvní stranou označena jako obchodní tajemství, nejsou obchodním tajemstvím žádné ze smluvních stran.
8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: **statutární město Hradec Králové,**
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové
IČ: 002 68 810
DS: bebb2in

a

KERSON spol. s r.o.
č.p. 80, 517 93 Dobré
IČ: 455 36 040

DS: mxjcfhk

vymezení předmětu dodatku: dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, 0 Kč

datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou,

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

9. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
10. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

09-04-2024

V Dobrém dne ...



.....
za zhotovitele
Jan Rozinek
jednatel





19. 04. 2024

V Hradci Králové dne



.....
za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.,
primátorka města





... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..