

Dodatek č. 1 **ke Smlouvě o dílo č. 0719/2022/OMM**

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel: Město Kopřivnice
Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Adam Ondrašik, vedoucí odboru majetku
IČ: 00298077
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Magda Šebestová, vedoucí OTS
Lenka Šimíčková, referentka OTS

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Ing. Marek Milich
Sídlo: Javorová 763/1, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Marek Milich
IČ: 04325630
DIČ: není plátcem DPH
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu prodlení týkajícího se zajištění požadovaných podkladů (prověření hloubek kanalizačních šachet - podklady dodány 4. 3. 2024, vytýčení stávající trasy veřejného osvětlení - podklady dodány 6. 3. 2024) a vydání stanoviska Odboru životního prostředí ke zpracovanému konceptu (stanovisko sděleno 23. 2. 2024) na akci „**Prostranství na ul. Dvořákova v Kopřivnici, parc. č. 1212/2 a 1212/4 k.ú. Kopřivnice**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 0719/2022/OMM ze dne 20. 12. 2023 (dále jen „smlouva“) v tomto znění:

I.

V článku III. smlouvy – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 1., který nově zní takto:

„1. Termíny zahájení a dodání:

- zahájení: po podpisu smlouvy o dílo
- zajištění potřebných podkladů (zaměření, existence sítí apod.) - 1/2024
- koncept, návrh řešení – do 30. 6. 2024
- oprava dokumentace do podoby pro podání žádosti o vyjádření dotčených orgánů – do 31. 8. 2024
- odevzdání dokumentace a podání žádosti o společné stavební povolení (respektive podání žádosti o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění

pozdějších
předpisů) - do 31. 10. 2024

Zhotovitel není v prodlení s plněním díla dle této Smlouvy nebo jeho části v těchto případech: příslušný stavební úřad, jiný orgán veřejné správy a/nebo dotčené orgány státní správy a/nebo správci sítí nevydají potřebné rozhodnutí, vyjádření, stanovisko, závazné stanovisko, souhlas či jiný úkon v zákonné lhůtě a/nebo budou nečinné a/nebo vydání potřebných rozhodnutí, vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek, souhlasů či jiných úkonů se prodlouží či zcela znemožní z důvodů na straně třetích osob (např. porušení povinností úředních osob, námitky účastníků řízení, odvolání, správní žaloby, neposkytnutí souhlasu) a/nebo dojde k jiné obdobné překážce; Nastane-li jakákoliv skutečnost dle tohoto odstavce, lhůty plnění se vždy prodlužují o dobu, kdy výše uvedené skutečnosti prokazatelně trvaly a smluvní strany v této souvislosti nebudou uzavírat dodatek k této Smlouvě.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Za objednatele

V Kopřivnici dne 28. 3. 2024

Zhotovitel

V Kopřivnici dne 28. 3. 2024

.....
Ing. Adam Ondrašík,
vedoucí odboru majetku

.....
Ing. Marek Milich

ŽÁDOST

Žádám Vás zdvořile o sepsání dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 0719/2023/OMM (spis 4725/2023/OMM).
Znění dodatku se bude týkat čl. III (Doba a místo plnění), odst. 1, kde žádám o úpravu znění:

1. Termíny zahájení a dodání:

- zahájení: po podpisu smlouvy o dílo
- zajištění potřebných podkladů (zaměření, existence sítí apod.) - 1/2024
- koncept, návrh řešení - 6/2024
- oprava dokumentace do podoby pro podání žádosti o vyjádření dotčených orgánů - 8/2024
- odevzdání dokumentace a podání žádosti o společné stavební povolení - do 10/2024

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Důvodem pro prodloužení termínu bylo prodlení týkající se zajištění požadovaných podkladů (prověření hloubek kanalizačních šachet - podklady dodány 4. 3. 2024, vytyčení stávající trasy veřejného osvětlení - podklady dodány 6. 3. 2024) a vydání stanoviska Odboru životního prostředí ke zpracovanému konceptu (stanovisko sděleno 23. 2. 2024).

Dále bych chtěl (prozatím jen informativně) upozornit, že v blízké budoucnosti bude muset dojít ke zpracování samostatného stavebního objektu 400 SO 02 Veřejné osvětlení, které bude dle odsouhlasené CN ze dne 15. 11. 2023 objednáno a hrazeno nad rámec SoD, s projektantem této dílčí části.

V Kopřivnici dne 28. 3. 2024

Ing. Marek Milich

