

Změnový list č. 3

Předmět díla:	Greenway Radobyčice - Útušice
Objekt:	SO 201 Lávka přes rokli v Lahošti
Objednatel :	Plzeň Statutární město
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
TDS:	DOZOR inženýring, s.r.o.
Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Popis změny:

při zakládání opěry OP2 byly zjištěny odchylky od předpokladů geologického průzkumu, kdy přední část základové spáry je tvořena silně zvětralou břidlicí (sutí). Tato vrstva zvětralých břidlic kopíruje sklon svahu a po zatížení se může plouživě přetvářet (sesouvat se směrem ze svahu), protože nemá dostatečné smykové parametry. To by mohlo způsobit nerovnoměrné sedání OP 2 resp. její vyklonění. Pro eliminaci nerovnoměrného sedání a zabránění nežádoucího horizontálního posunu směrem do rokly bylo rozhodnuto část základové spáry hloubkově zlepšit provedením mikropilotového roznášecího roštu (viz vyjádření geotechnika ze dne 9.1.2024). Současně byla tímto způsobem zhotovena plocha pro vrtání mikropilot.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel na základě posouzení a vyjádření geotechnika		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4, 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis SD, KD, RDS - mikropiloty		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.3 bez DPH pro objednatele	
	náklady na změnu bez DPH		539 085,06 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		113 207,86 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		652 292,92 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		14 373 035,29 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		14 233 968,20 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH		14 773 053,26 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 3 vč. DPH		17 875 394,44 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	539 085,06 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	539 085,06 Kč		
Tremín	Vliv změny na termín dokončení díla:	Prodloužení termínu dokončení stavby do 23.6.2024.		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: EUROVIA CZ, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4			
	TDS: DOZOR inženýring, s.r.o.			
	Projektant: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.			
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.3			