

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 100/88/2023 ze dne 1. 9. 2023 a dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2023, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem:
„Greenway Radobyčice - Útušice“

Objednatel: **Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
bank. spojení:
č. účtu:

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

(dále též jako „objednatel“)

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 14 00 Praha 4
Korespondenční adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň,
Lobezská 74, 326 00 Plzeň
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 1561
zastoupená ředitelem závodu Plzeň, na základě plné moci

adresa datové schránky:

(dále též jako „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2023 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 100/88/2023 a dodatek č. 1 dne 18. 12. 2023, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Greenway Radobyčice - Útušice**“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovým listem ZL č. 2 a 3, konkrétněji v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Změnový list č. 2 – Objekt SO 101 komunikace

(tato změna podléhá § 222 odst. 4 ZZVZ)

Při realizaci zatravnovacích tvárnic byla obnažena stávající kanalizační šachta. Z důvodu bezpečnosti a estetičnosti byla provedena výšková úprava šachty vč. dodání poklopu a prstence.

Přípočty	+ 35.026,17 Kč
Přípočty celkem	+ 35.026,17 Kč

Změnový list č. 3 – Objekt SO 201 lávka přes rokli v Lahošti

(tato změna podléhá § 222 odst. 6 ZZVZ)

Při zakládání opěry OP2 byly zjištěny odchylky od předpokladů geologického průzkumu. Pro eliminaci nerovnoměrného sedání a zabránění nežádoucího posunu směrem do rokly bylo nutné provedení mikropilotového roznášecího roštu.

Přípočty	+ 539.085,06 Kč
Přípočty celkem	+ 539.085,06 Kč

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH:	14.198.942,03 Kč
DPH 21%:	2.981.777,83 Kč
Celková cena včetně DPH:	17.180.719,86 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. vícepráce (změnový list č. 2,3)

Cena bez DPH:	574.111,23 Kč	(tj. 14.773.053,26 Kč)
DPH (sazba 21%)	120.563,36 Kč	(tj. 3.102.341,18 Kč)
Celková cena včetně DPH	694.674,59 Kč	(tj. 17.875.394,44 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **17.875.394,44 Kč včetně DPH.**

(slovy: sedmnáctmilionůosmsetsedmdesátpětticícitřistadevadesátčtyři korun českých čtyřicetčtyři haléřů)

4. Zároveň se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě lhůty provedení díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby provádění díla specifikované v ustanovení čl. III. odst. 1 smlouvy „Doba plnění a místo plnění“ na 270 dní, tj. do 23. 6. 2024 a to na základě žádosti zhotovitele, která je nedílnou součástí smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2. tohoto článku)
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
7. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh ze 3 stran textu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8. Ostatní ustanovení smlouvy č. 100/88/2023 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel závodu Plzeň
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele na základě plné moci
ředitel
EUROVIA CS, a.s.

Přílohy smlouvy: 1) změnový list č. 2 včetně příloh
2) změnový list č. 3 včetně příloh
2) žádost