

**Město Lovosice**

se sídlem Školní 407/2, 410 30 Lovosice  
zastoupená: starostou Ing. Milanem Dianem, Ph.D., MBA  
ve věcech technických: [REDACTED]  
Email: podatelna@meulovo.cz  
Telefon: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel

a

**Projekce dopravní Filip s. r. o.**

se sídlem Švermova 1338, Roudnice nad Labem  
zastoupená: jednatelem [REDACTED]  
Email: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel

**Zápis o průběhu zakázky, stanovení termínů:**

Tento zápis k zakázce je vyhotoven na základě ustanovení uzavřené Objednávky číslo 20200059 ze dne 28.2.2020. Upřesňuje průběh zakázky a je informací pro obě smluvní strany o vývoji zakázky. Dále určuje úkoly pro obě strany smluvního vztahu, nutné pro zdárné dokončení zakázky.

Na základě společných jednání po pořízení zaměření a ostatních projekčních podkladů bylo ze strany objednatele přistoupeno k pozastavení prací na zakázce, z důvodu priority řešení ulice 8. května. Ještě před tímto pozastavením byly v první polovině roku 2021 předány objednateli varianty možného dopravního uspořádání uličního profilu. Na základě jednání vedení města byla vybírána vhodná varianta. Ve 12/2021 došlo k pokračování prací na projektu s tím, že je nutná koordinace s projektem Rekonstrukce Sadů Pionýrů. Toto bylo provedeno. V průběhu zpracování projektových prací došlo i k koordinaci s projekty Olejna a dále pak se SČVK v rámci odvodnění.

Na základě společné domluvy se stanovují tyto termíny pro postup řešení projekčních prací:

Do 30.6. 2022 bude vypracována část projektu k projednání.

Předpoklad získání vyjádření je do 31.8. 2022 – v případě aktivní součinnosti DOSS a správců IS. V případě jejich nečinnosti se předpokládáný termín prodlužuje.

Po získání všech potřebných vyjádření bude podána žádost o stavební povolení.

Do 6ti týdnů od pravomocného stavebního povolení bude předána dokumentace pro provedení stavby, včetně výkazu výměr a rozpočtu.

**Rozšíření projektu a ceny:**

Na základě společného jednání bylo rozhodnuto o rozšíření projektu o projekt sadových úprav. Dochází tak k navýšení ceny o 95 000 Kč bez DPH.

Celková cena nyní činí:

činnost	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
Původní cena dle objednávky	696 500	842 765
Sadové práce- rozšíření PD	95 000	114 950
<b>Celkem</b>	<b>791 500</b>	<b>957 715</b>

Z této částky byly již vyfakturovány části týkající se průzkumů a podkladů v souhrnné výši 90 000 Kč bez DPH (FA 201102, DÚZP 11.11.2020).

V Roudnici nad Labem dne:

Zhotovitel:

V Lovosicích dne:

Objednatel:

