

DODATEK Č. 2. KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:.....

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 17.4.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDAKCE]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., [REDAKCE]
[REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:ZEROSTAV inženýring, a.s.

se sídlem: Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970
zastoupená: Robert Lesche, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
IČ: 28673042
DIČ: CZ28673042
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 223271799/0300
telefon: [REDAKCE]
email: info@zerostav.cz

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zá [REDAKCE]
[REDAKCE] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDAKCE]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění čl. III. Čas plnění.

Termín dokončení stavby se prodlužuje do 31.10.2024

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Změnový list č.2
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:


Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

ZEROSTAV inženýring, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469



ZEROSTAV
inženýring, a.s.
Na Vantrokách 352/16, Ústí nad Labem 400 01
IČO: 28673042 DIČ: CZ28673042
www.zerostav.cz

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|-------------------|--|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo : 02/2023 | |
| Zhotovitel: | ZEROSTAV inženýring, a.s., Ústí nad Labem | | | | |
| Komu: | Severočeská vodárenská společnost a.s. | | | Datum: 10.4.2024 | |
| Název akce: CV 013 121 – Kadaň, 5.Května, rekonstrukce vodovodu a kanalizace | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | poštou | e-mailem: x | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | na specifikaci: | - | | | |
| | na výkresy: | - | | | |
| | na rozpočtové podklady: | - | | | |
| | na jinou část smlouvy: | Odst. 3.2 – Termín dokončení díla | | | |
| Popis a zdůvodnění změny | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Provádění archeologického průzkumu v trase vodovodního řadu V15 v ul. Školní, mezi kostelem sv. Anny a objektem č.p. 448, st. 0,096 – 0,14670km na základě nálezu hrobů ze cca 16 – 18 století ve výkopu - Koordinační práce s městem Kadaň – celoplošná obnova povrchů v ulici 5. Května - Vodovod v ulici Koželužská – prodloužení trasy z důvodu havarijního stavu původního vodovodu. Práce v ochranném pásmu VN, kompletní rekonstrukce vodovodních přípojek | | | | | |
| Důvod méně práce | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc X | jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby |
| Počet připojených listů výkresů změny: _____ | | | | | |
| Ocenění změny: Celkem + / - 0,000,-- Kč bez DPH _____ | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla | | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): +153 dní (jednosto padesát tři kalendářních dní) do 31.10.2024 | | |
| Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení do 31.10.2024 | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0 _____ | | | | | |
| Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. | | | | | |
|  _____ Datum..... | | | | | 11-04-2024 |
| PŘIJETÍ ZMĚNY | | | | | |
| Posouzení změny: | | | | | |

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

11 -04- 2024

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum 11.4.2024

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

11 -04- 2024

Datum

12 -04- 2024

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku **SoD oběma smluvními stranami**.