

DODATEK Č. 1.

ke smlouvě o dílo č. 232/2016/ORM/DIL ze dne 13.09.2016 na realizaci díla

REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM – LETENSKÁ UL.

uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),

mezi smluvními stranami

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 00304271
DIČ: CZ00304271
zastoupeno: Ing. Radim Holiš, starosta města Rožnov pod Radhoštěm
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických:
Ing. Marek Moll, Radomír Šnejdrla
tel.: 571 661 108, 739 503 633; 571 661 123
e-mail : moll.or@roznov.cz, snejdrla.or@roznov.cz
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 249738406/0300
ID datová schránka: epqbwzr
(dále jen jako „**objednatel**“)

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích oddíl C vložka 8032
zastoupená/jednající: Ing. Walter Spitaler, jednatel; Ing. František Fryš, jednatel
za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Robert Běhal, ředitel závodu SPORT.STAVBY,
Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy, na základě plné moci
bankovní spojení: GE Money Bank
č. ú.(zveřejněný účet): 000000-0169818406/0600
tel.: +420 384 378 027
e-mail : sport@swietelsky.cz
(dále jen jako „**zhotovitel**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Předmětem dodatku jsou dodatečně stavební práce (dále jen „vicepráce“), nerealizované stavební práce (dále jen „méněpráce“) a změna termínu ukončení díla uvedeného ve smlouvě o dílo č. 232/2016/ORM/DIL

(dále také „SOD“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 13.09.2016, v rámci realizace předmětu veřejné zakázky s názvem **Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm, Letenská ul.**

2. Důvodem uzavření dodatku, resp. prodloužení termínu pro ukončení díla a provedení dodatečných stavebních prací, je změna ve způsobu provedení některých částí stavby a klimatické podmínky, které neumožnily provádění stavby v plánovaném období .

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je realizace víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro dokončení stavby, přičemž
 - a) jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změna dodavatele
 - c) není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - d) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - e) hodnota dodatečných stavebních prací, nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku;Předmětem dodatku je dále změna původního termínu ukončení díla uvedeného v čl. III. odst. 1 bodu 1.2. z důvodů uvedených v čl. I. , odst. 2 tohoto dodatku.
2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany, v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo, dohodly na úpravě termínu sjednaného v čl. III, odst. 1.2. SOD, na úpravě ceny sjednané v čl. IV, odst. 1 SOD a to z důvodu potřeby provedení víceprací vyvolaných v průběhu realizace díla a neprovedení méněprací v průběhu realizace díla.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. XV., odst. 19 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1., jímž se smlouva mění následovně:
 - 3.1. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce spočívající:
 - 3.1.1. v realizaci podkladu pod finální vrstvu tartanu z asfaltové směsi ACO 8 tl. 40mm
 - 3.1.2. v D+M sklonných stožárů VO namísto pevně zabudovaných a v D+M 6ks úspornějších svítidel
 - 3.1.3. (neobsazeno)
 - 3.1.4. v odvozu a likvidaci navýšeného množství asfaltové suti
v celkové částce 1.117.634,-- Kč bez DPH; vícepráce jsou uvedeny a popsány ve změnových listech ZL 01, ZL 02, ZL 04.
 - 3.2. Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny níže uvedené práce:
 - 3.2.1. D+M vyrovnávací podložky ET (nahrazena asfaltem ACO 8)
 - 3.2.2. D+M pevných stožárů VO se stupadly a D+M 16ks svítidel
 - 3.2.3. D+M odvodňovacích žlabů (s ohledem na úpravu spádování hřišť)
v celkové částce 1.057.922,-- Kč bez DPH; méněpráce jsou uvedeny a popsány ve změnových listech ZL 01, ZL 02, ZL 03.
 - 3.3. Změnou rozsahu prací dle čl. II. odst. 3 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III
odst. 1. smlouvy o dílo ve výši 15.786.507,- Kč bez DPH zvýší o 59.712,-- Kč.
 - 3.4. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění v rozsahu dle smlouvy o dílo a tohoto dodatku (zejm. čl. II. tohoto dodatku č. 1) bude zhotovitelem proveden v termínu do 30.06.2017.
 - 3.5. Smluvní strany se dohodly, že odst. 1 čl. IV smlouvy o dílo nově zní:
Celková původní cena díla de smlouvy o dílo bez DPH 15.786.507,-- Kč

Cena víceprací bez DPH	1.117.634,-- Kč
Cena méněprací bez DPH	-1.057.922,-- Kč
Celková nová cena díla bez DPH	15.846.219,-- Kč
DPH (21%)	3.327.705,99 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	19.173.924,99 Kč

Podrobnější vymezení a popis změn vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.1. - 3.2. tohoto dodatku je uvedeno ve změnových listech ZL 01 - ZL 04 a ve změnových rozpočtech ZR 01 - ZR 04.

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že čl. III, odst. 1, bod 1.2 smlouvy o dílo nově zní takto:
ukončení díla: nejpozději do 30.06.2017

III. Závěrečná ustanovení




1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
 2. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
 3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
 4. Tento dodatek byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne **07.04.2017** usnesením č. **1102/17**.
1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy ZL 01 - ZL 04 a změnové rozpočty ZR 01 - ZR 04
 2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Rožnově p Radhoštěm, dne 19.4.2017




V Českých Budějovicích, dne 20.4.2017

za objednatele
Ing. Radim Holíš,
starosta města Rožnov pod Radhoštěm




za zhotovitele
Robert Běhal **Zdeněk Liška**
ředitel závodu ředitel oblasti Sportovní
SPORT. STAVBY povrchy

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 01
Název stavby:	Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm, Letenská ul.	
Stavební objekt (PS):	SO 01 Sportoviště	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R.	
Změnový list vystavil:	Pavel VANHA	
Datum:	07.03.2017	
<p>Předmět změny: vyrovnávací vrstva z asfaltové směsi ACO8 místo podložky ET</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: ET podložka v porovnání s asfaltovými vrstvami má mimo jiné kratší životnost, proto bylo přihlédnuto k záměně za mnohem kvalitnější, trvanlivější a cenově srovnatelný povrch ACO8. Další nespornou výhodou je takřka nulová pružnost, asfaltových vrstev (při běžném sportovním zatížení), což umožňuje na finálním povrchu hrát i míčové hry s nutným odskokem míče (basketbal, tenis, házená...). Podložka ET vzhledem k rozdílným výškám vrstev by mohla způsobovat rozdílnou pružnost a není vhodná pro míčové hry zejm. např. tenis.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
825.734,- Kč	825.734,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	30.06.2017	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce projektanta:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
		
Datum: 07.03.2017	Datum: 07.03.2017	Datum: 07.03.2017

POZN. BEZ HODNOCENÍ
CENOVÝCH ROZDÍLŮ

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 02
Název stavby:	Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm, Letenská ul.	
Stavební objekt (PS):	SO 02 Osvětlení hřišť	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R.	
Změnový list vystavil:	Pavel VANHA	
Datum:	07.03.2017	
<p>Předmět změny: Změna ve specifikaci stožárů a svítidel u SO 02 Osvětlení hřišť</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodů velikosti hlavního jističe v rozvodné skříni ČEZ, přes který bude napájeno jak osvětlení tak sociální zázemí nového sportovního areálu je nezbytné snížit výkon osvětlovacích lamp na požadovanou hodnotu odběru el.energie. Zhotovitel vypracoval pro objednatele návrh na změnu počtu svítidel, která povede k požadovanému snížení příkonu. Použitím nově navržených svítidel dojde bude dodržena místa i zvýšena požadovaná intenzita osvětlení. Z důvodů snadné údržby a z důvodů zajištění větší bezpečnosti budoucích uživatelů sportovního areálu navrhuje zhotovitel použití sklopných stožárů namísto stožárů pevných s instalovanými stupadly pro protřeby údržby (stupadla=zvýšené riziko pádu při neoprávněném použití uživateli areálu, který slouží veřejnosti)</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-108.114,-- Kč	226.800,-- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
118.686,-- Kč	30.06.2017	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce projektanta:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
		
Datum: 07.03.2017	Datum: 07.03.2017	Datum: 07.03.2017

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 03
Název stavby:	Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm, Letenská ul.	
Stavební objekt (PS):	SO 01 Sportoviště SO 03 Odvodnění areálu	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R.	
Změnový list vystavil:	Pavel VAŇHA	
Datum:	07.03.2017	
<p>Předmět změny: změna spádování hřišť, změna v počtu odvodňovacích žlabů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodů zjednodušení technologie provádění a s tím související zajištění vyšší kvality provedení a rovinnosti podkladních vrstev a z důvodů zlepšení odtokových poměrů bude spádování hřišť provedeno příčným sklonem protilehlých obdélníkových ploch (polovin) ve směru od středové osy hřišť. Projektová dokumentace předpokládala spádování ploch ve 4 směrech vycházejících ze středu hřiště. V souvislosti s tímto návrhem (hřiště budou spádovány jen ve 2 směrech) nebude realizována dodávka a montáž odvodňovacích žlabů podél hran hřiště, ke kterým nejsou plochy vyspádovány.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
124.074,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-124.074,- Kč	30.06.2017	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce projektanta:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
		
Datum: 07.03.2017	Datum: 07.03.2017	Datum: 07.03.2017

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 04
Název stavby:	Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v Rožnově pod Radhoštěm, Letenská ul.	
Stavební objekt (PS):	SO 01 Sportoviště	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R.	
Změnový list vystavil:	Pavel VANHA	
Datum:	07.03.2017	
<p>Předmět změny: změna množství odfrézovaného materiálu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po vyfrézování asfaltového povrchu a vybourání asfaltových ker v rozsahu dle PD bylo zjištěno větší množství likvidovaného odpadu (asfaltové kry+frézovaný kryt) oproti výkazu výměr.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : 0,-- Kč	Cena víceprací bez DPH : 65.100,-- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 65.100,-- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30.06.2017	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce projektanta:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
		
Datum: 07.03.2017	Datum: 07.03.2017	Datum: 07.03.2017

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
 Tištěno dne : 03.04.2017
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N17-063-100 REKO STÁV. SPORT. AREÁLU V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

ZL

ZL01

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	R0-409 Vyrovnávací podložka ET	-2 366,000	m2	349,00	-825 734,00
2	577133111U00 Asf beton obrus ACO8 tl 40mm -3m	2 366,000	m2	349,00	825 734,00
CELKEM					
				Sazba DPH	DPH celkem
				Odbytová cena bez DPH	0,00
				Odbytová cena s DPH	0,00

ZL02

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	02 Svítidlo průmyslové	-16,000	ks	10 324,00	-165 184,00
2	03 Osvětlovací složár trubkový	-6,000	ks	18 019,00	-108 114,00
3	04 SKLÁPAPĚCÍ STOŽÁR 7128/RLH 12m, ŽÁR.-ZINK.	6,000	ks	37 800,00	228 800,00
4	05 SVETLOMER - CHALLENGER 1-AL5760, PREDRADNÍK OGLI 2000W,	6,000	ks	27 530,00	165 180,00
CELKEM					
				Sazba DPH	DPH celkem
				Odbytová cena bez DPH	118 682,00
				Odbytová cena s DPH	143 605,22

ZL03

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	R592-27000 Žlab z polymerbetonu	-126,000	m	749,72	-94 464,72
2	597101111R00 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton	-126,000	m	235,00	-29 610,00
CELKEM					
				Sazba DPH	DPH celkem
				Odbytová cena bez DPH	-124 074,72
				Odbytová cena s DPH	-150 130,41

ZL04

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutě-obalovaný asfalt	100,000	t	330,00	33 000,00
2	979081111R00 Odvoz sutě a vybour. hmot na skládku do 1 km	100,000	t	195,00	19 500,00
3	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	900,000	t	14,00	12 600,00
CELKEM					
				Sazba DPH	DPH celkem
				Odbytová cena bez DPH	65 100,00
				Odbytová cena s DPH	78 771,00

CELKEM **Odbytová cena bez DPH :** **59 707,28**

Nabídku zpracoval:
 Předáno dne : 11.08.2016

