

# DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

**Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

**Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2351/2022/TOV**

ISPROFOND: 5413520028

a

**STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou**, prokuristou

**Kristýnou Gregorovou**, prokuristou

**Korespondenční adresa:**

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-22-004-JABR

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 4 je nutnost kompletního přeprojektování napojení sítě ČEZ, vzhledem ke změně směrnice o napojení.

S ohledem na výše zmíněné skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení doby pro dokončení stavebních prací u SO 01-71-00.00FVE do 15.11.2024 (tj. o 5 měsíců a 15 dnů) včetně odevzdání dokladové části.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3, odst. 3.7 Smlouvy, Čl. 5 odst. 5.14 Smlouvy a dále Přílohy č. 5. Smlouvy – Harmonogram postupu prací, které jsou platné ke dni podpisu Dodatku č. 4.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-2351/2022/TOV, č. Zhotovitele: 1-01-22-004-JABR takto:

### 1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.7 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 27 měsíců a 5 dnů (do 15.11.2024) ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací u všech SO činí celkem **15 měsíců a 25 dnů (do 05.12.2023)** ode dne zahájení stavebních prací, vyjma SO 01-71D0.1, SO01-71D1.4.5 a SO 01-71D1.5.2, kde lhůta pro dokončení stavebních prací činí **21 měsíců a 21 dnů (do 31.05.2024)** ode dne zahájení stavebních prací a vyjma SO 01-71-00.00FVE kde lhůta pro dokončení stavebních prací činí **27 měsíců a 5 dnů (do 15.11.2024)**.

Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla.

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **15.11.2024**.

### 2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



## II.

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají platnosti beze změn.

4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je tato příloha:  
*Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*

**Za Objednatele:**

V Praze

   
19.04.2024 12:07  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Praze

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2024.04.17  
09:02:01 +02'00'

.....  
**JUDr. Petr Sodomka**  
prokurista  
STRABAG Rail a.s.

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2024.04.16  
12:28:33 +02'00'

.....  
**Kristýna Gregorová**  
prokurista  
STRABAG Rail a.s.

**PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 5 Smlouvy)  
Harmonogram postupu prací**

Stavba:		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov																																																																																																			
HMG prací																																																																																																					
Popis činnosti / Týdny		srpen 22   září 22   říjen 22   listopad 22   prosinec 22   leden 23   únor 23   březen 23   duben 23   květen 23   červen 23   červenec 23   srpen 23   září 23   listopad 23   prosinec 23   leden 24   únor 24   březen 24   duben 24   květen 24   červen 24   červenec 24   srpen 24   září 24   říjen 24   listopad 24																																																																																																			
<b>E 2</b>	<b>Pozemní stavební objekty</b>																																																																																																				
OST	Ostatní náklady																																																																																																				
SO01-71D0 1	Demolice výpravní budovy ZST Chodov																																																																																																				
SO01-71D1 1 1	Architektonicko - stavební a konstruktivní část																																																																																																				
SO01-71D1 1 1P	Příspěvek na popelnice, příspěvek na VZT jednotky																																																																																																				
SO01-71D1 4 1 1	ZTI - vodovod																																																																																																				
SO01-71D1 4 1 2	ZTI - kanalizace a zářizovací předměty																																																																																																				
SO01-71D1 4 2	VZT a chlazení																																																																																																				
SO01-71D1 4 3	Vytápění																																																																																																				
SO01-71D1 4 4	MtR																																																																																																				
SO01-71D1 4 5	Zařízení síňové elektrotechniky																																																																																																				
SO01-71D1 4 5 FVE	Síňová elektrotechnika - Fotovoltaická elektrárna																																																																																																				
<b>SO01-71D1 4 6 1</b>	<b>rozhlasové zařízení</b>																																																																																																				
SO01-71D1 4 6 2	hodinové rozvody																																																																																																				
SO01-71D1 4 6 3	Dohledový videosystém (VSS)																																																																																																				
SO01-71D1 4 6 4	strukturovaná kabeláž																																																																																																				
SO01-71D1 4 6 5	Poplachový zabezpečovací a říšový systém (PZTS) a Elektronický systém kontroly vstupu (EACS)																																																																																																				
<b>SO01-71D1 4 6 6</b>	<b>elektronický informační systém</b>																																																																																																				
SO01-71D1 4 6 7	ostatní výpomocné práce pro slaboproudá vedení																																																																																																				
<b>SO01-71D1 4 6 8</b>	<b>místní kabelizace</b>																																																																																																				
SO01-71D1 5 1	Komunikace a zpevněné plochy																																																																																																				
SO01-71D1 5 1 A	Odstavné parkoviště - oddělena plocha																																																																																																				
SO01-71D1 5 2	Náhradní výsadby																																																																																																				
SO01-71D2 4 1	Vodovodní přípojka																																																																																																				
SO01-71D2 4 2	Příložka optického kabelu																																																																																																				
SO01-71D2 4 3	Přípojka síňoproud																																																																																																				
SO01-71D2 4 3E	Nabíjení elektromobilů																																																																																																				
SO01-71D2 4 4	Příložka NN																																																																																																				
SO01-71D2 4 5	Příložka sloupu VO																																																																																																				
SO01-71D3	Ochranný a informační systém																																																																																																				
SO 90-90	Odpaďové hospodářství																																																																																																				
SO 90-90	Odpaďové hospodářství																																																																																																				
SO 98-98	Všeobecný objekt																																																																																																				
SO 98-98	Všeobecný objekt																																																																																																				

PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 10.8.2022

Předání stavby SZ 5.12.2023 do zkoušebního provozu DU

PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 15.11.2024 vč. FVE a FSPS