

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 410 - Veřejné osvětlení – VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 410 - Veřejné osvětlení – VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tř SO 410/002	Číslo ZBV: 0081.3
--	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

V rámci této změny došlo ve skupině 3 - nepředvídané změny k navýšení položek z důvodu rozšíření stavebních prací na Nové Dukelské. Navýšení se týká zejména výložníku, světel, montážních prací a výkopových prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 056 592,93	1 056 592,93

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 19-03-2024_{pc}

Supervize

datum ______{pc}

Správce stavby

datum 16. 04. 2024_{pc}

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)datum 16. 04. 2024_{podpi}

Zhotovitel

datum 15-03-2024_{podpi}

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 21



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0081.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 410 - Veřejné osvětlení – VMO
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 410 - Veřejné osvětlení – VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
126	126.RV23.	"SESTAVA NA TS S JEDNODUCHÝM VÝLOŽNÍKEM - 1x SVÍTIDLO LED DO 100W - SPECIFIKACE DLE PŘÍLOHY SOUPIS SESTAV STOŽÁRŮ - Použitý materiál: - výložník jednoramenný - scítidlo LED do 100W - Montážní práce:											
127	127.RV23.	"SESTAVA NA TS S DVOURAMENNÝM VÝLOŽNÍKEM - 2x SVÍTIDLO LED DO 100W - SPECIFIKACE DLE PŘÍLOHY SOUPIS SESTAV STOŽÁRŮ - Použitý materiál: - výložník dvouramenný - scítidlo LED do 100W - Montážní práce:											
101	743563-R.	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - KOMUNIKAČNÍ A DIAGNOSTICKÝ MODUL S ADRESACÍ											
120	75I911.	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM											
121	75I91X.	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ											
Celkem								1 537 315,87	0,00	1 056 592,93	2 593 908,80	1 056 592,93	68,73

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

15-03-2024

Datum:

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 410 - Veřejné osvětlení – VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 410 - Veřejné osvětlení – VMO

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 410/003

Číslo ZBV:
0082.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Na základě aktuálních směrnic Městský standardů města Brna - aktualizace 03/2022 bylo nutné oproti zadávací dokumentaci v rámci RDS na pokyn budoucího správce (TSB a.s.) změnit velikost výšky termoplastické manžety a bylo nutné navýšit průměr tloušťky stožáru (změny se týkají kumulované položky č. 45, 46, 47 a 48 a nových položek č. 122, 123, 124 a 125). Změna se týká celkem 41 ks osvětlovacích stožárů. Dále bylo nutné oproti zadávací RDS z důvodu dodržení nových standardů, stávající led svítidla vyměnit za led svítidla s dvojitou izolací (změna se týká kumulované položky č. 45, 46, 47, 48 a nových položek č. 122, 123, 124, 125, 126 a 127). Změna se týká celkem 93 ks svítidel používaných na osvětlovacích stožárech a stožárech trakčního vedení.

Změna vznikla z důvodu rozpadu kumulované položky č. 45, 46, 47, 48, 49 a 50, změna se týká nových položek č. 122, 123, 124, 1125, 20, 121, 126 a 127. Dle nových městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna - aktualizace 03/2022, došlo ke změně světelné technického výpočtu. Z důvodu dodržení standardu musela být změněna délka vyložení jednotlivých výložníků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 757 050,00	5 390 348,29	1 633 298,29

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 19-03-2024 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 16. 04. 2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s ~~zadávací dokumentací~~, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou ~~objednané~~ dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 16. 04. 2024

Zhotovitel

datum 18-03-2024

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 1



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0082.5

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 410 - Veřejné osvětlení – VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 410 - Veřejné osvětlení – VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)**003****Skupina Změn: 5**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem								3 757 050,00	-3 757 050,00	5 390 348,29	5 390 348,29	1 633 298,29	43,47

Za Zhotovitele

Za Objednatele:

Datum:

18-03-2024

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 411 - Veřejné osvětlení – přeložka ulice Provazníkova
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 411 - Veřejné osvětlení – přeložka ulice Provazníkova

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 411/002

Číslo ZBV:
0084.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Na základě aktuálních směrnic Městský standardů města Brna – aktualizace 03/2022 bylo nutné oproti zadávací dokumentaci v rámci RDS na pokyn budoucího správce (TSB a.s.) změnit velikost výšky termoplastické manžety a bylo nutné navýšit průměr tloušťky stožáru (změny se týkají kumulované položky č. 39, 40, 41 a 103). Změna se týká celkem 10 ks osvětlovacích stožárů. Dále bylo nutné oproti RDS z důvodu dodržení nových standardů, stávající led svítidla vyměnit za led svítidla s dvojitou izolací. (změna se týká kumulované položky č. 39, 40, 41 a 42). Změna se týká celkem 31 svítidel používaných na osvětlovacích stožárech a stožárech trakčního vedení.

Změna vznikla z důvodu rozpadu kumulované položky č. 31, 39, 40, 41 a 42., změna se týká nových položek č. 103, 104, 105, 106. Dle nových městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna – aktualizace 03/2022, došlo ke změně světelné technického výpočty. Z důvodu dodržení standardu musela být změněna délka vyložení jednotlivých výložnků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 094 445,00	1 758 781,29	664 336,29

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 19-03-2024 p

Supervize

datum 16.04.2024 p

Správce stavby

datum f

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s výše uvedenými změnami, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou v rozporu s podmínkami dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum 16.04.2024 podpi

Zhotovitel

jméno

datum 18-03-2024 podpi



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0084.5

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: tř SO 411 - Veřejné osvětlení – přeložka ulice Provazníkova								002					
Číslo a název rozpočtu: tř SO 411 - Veřejné osvětlení – přeložka ulice Provazníkova								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	75I91X.	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ											
Celkem								1 094 445,00	-1 094 445,00	1 758 781,29	1 758 781,29	664 336,29	60,70

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

18-03-2024

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 412 - Veřejné osvětlení – Rampy VMO – ul. Karlova Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 412 - Veřejné osvětlení – Rampy VMO – ul. Karlova	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tř SO 412/002	Číslo ZBV: 0086.5
--	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Na základě aktuálních směrnic Městský standardů města Brna – aktualizace 03/2022 bylo nutné oproti zadávací dokumentaci v rámci RDS na pokyn budoucího správce (TSB a.s.) změnit velikost výšky termoplastické manžety a bylo nutné navýšit průměr tloušťky stožáru (změny se týkají kumulované položky č. 37, 38, a 39, nové pol. 125, 126, 127 a 128). Změna se týká celkem 15 ks osvětlovacích stožárů a 13 ks sestav na TS. Dále bylo nutné oproti RDS z důvodu dodržení nových standardů, stávající led svítidla vyměnit za led svítidla s dvojitou izolací. (změna se týká kumulované pol. č. 37, 38, a 39). Změna se týká celkem 29 svítidel používaných na osvětlovacích stožárech a stožárech trakčního vedení.

Změna vznikla z důvodu rozpadu kumulované položky č. 37, 38, a 39, změna se týká nových položek č. 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 a 130). Dle nových městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna – aktualizace 03/2022, došlo ke změně světelné technického výpočty. Z důvodu dodržení standardu musela být změněna délka vyložení jednotlivých výložníků (týká se kumulovaných položek č. 125, 126, 127, 128, 129 a 130).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 078 110,00	1 964 645,09	886 535,09

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 19-03-2024 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 16. 04. 2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s tímto Změnovým listem. Změny jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

jméno Ing. Tomáš Pivec

datum 16. 04. 2024 podpis

Zhotovitel

jméno Ing. Vojtěch Michálek

datum 18-03-2024 podpis

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0086.5

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

ř SO 412 - Veřejné osvětlení – Rampy VMO – ul. Karlova

Číslo a název rozpočtu:

ř SO 412 - Veřejné osvětlení – Rampy VMO – ul. Karlova

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	743122-R01.	STOŽÁR DO 10M S JEDNODUCHÝM VÝLOŽNÍKEM - 1x SVÍTIDLO LED do 100W - SPECIFIKACE DLE PŘÍLOHY SOUPIS SESTAV STOŽÁRŮ											
38	743122-R05.	SESTAVA NA TS S JEDNODUCHÝM VÝLOŽNÍKEM - 1x SVÍTIDLO LED DO 100W - SPECIFIKACE DLE PŘÍLOHY SOUPIS SESTAV STOŽÁRŮ											
39	743122-R06.	SESTAVA NA TS S DVOJITÝM VÝLOŽNÍKEM - 2x SVÍTIDLO LED DO 100W - SPECIFIKACE DLE PŘÍLOHY SOUPIS SESTAV STOŽÁRŮ											
Nové položky													
125	125.RV23.	STOŽÁR REKLAMNÍ DO 10M S JEDNORAMENNÝM VÝLOŽNÍKEM											
126	126.RV23.	STOŽÁR REKLAMNÍ DO 10M S DVOURAMENNÝM VÝLOŽNÍKEM											
127	127.RV23.	STOŽÁR DO 10M S JEDNORAMENNÝM VÝLOŽNÍKEM											
128	128.RV23.	STOŽÁR PŘÍRUBOVÝ DO 10M S JEDNORAMENNÝM VÝLOŽNÍKEM											
129	129.RV23.	SESTAVA NA TS S JEDNODUCHÝM VÝLOŽNÍKEM - 1x SVÍTIDLO LED DO 100W - SPECIFIKACE DLE PŘÍLOHY SOUPIS SESTAV STOŽÁRŮ											
130	130.RV23.	SESTAVA NA TS S DVOURAMENNÝM VÝLOŽNÍKEM - 2x SVÍTIDLO LED DO 100W - SPECIFIKACE DLE PŘÍLOHY SOUPIS SESTAV STOŽÁRŮ											
123	75I911.	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM											
124	75I91X.	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ											
Celkem								1 078 110,00	-1 078 110,00	1 964 645,09	1 964 645,09	886 535,09	82,23

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0086.5

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tř SO 412 - Veřejné osvětlení – Rampy VMO – ul. Karlova
Číslo a název rozpočtu:
tř SO 412 - Veřejné osvětlení – Rampy VMO – ul. Karlova

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum: 18-03-2024

Za Objednatele:

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
rb SO 416 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VMO
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 416 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VMO

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 416/001

Číslo ZBV:
0108.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Na základě požadavku budoucího správce (TSB) byly v realizační dokumentaci změněny typy svítidel oproti původně uvažovaným typům v zadávací dokumentaci PDPS.
Kabel navržený do říms v zadávací dokumentaci (CYKY J - 4x16 mm) je do říms nevhodný vzhledem poloměřům ohybu, byly změněny typy kabeláží z pevného provedení na flexibilní provedení.
S ohledem na upřesnění pozice stožárů na mostech a jejich odsun směrem dále od komunikace jsou v rámci RDS navrženy delší výložníky (2.0 m oproti 1.5 m v PDPS). Stožáry jsou navrženy v provedení dle aktuálního standardu TSB v. 03/2022.
Na základě požadavku budoucího správce (TSB) a dodržení aktuálních standardů pro VO byla změněna původní výška termoplastické manžety stožárů na 2 m nad upravený terén.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 043 715,80	6 041 911,28	3 998 195,48

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 22-01-2024

Supervize

datum

Správce stavby

datum 22. 01. 2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 16. 04. 2024

Zhotovitel

datum 18-01-2024



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0108.5

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytna

Číslo a název SO/PS:
rb SO 416 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VMO

Číslo a název rozpočtu:
SO 416 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	743554-R.	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W silniční 180W, ve II.ř.izolace typ dle TZ svítidlo osazeno zařízením MSB-C a vybaveno 7-pin konektorem NEMA pro regulaci dle standardů TsB, polo											
113	743563-R.	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - KOMUNIKAČNÍ A DIAGNOSTICKÝ MODUL S ADRESACÍ viz projektová dokumentce											
107	747111.	KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE											
108	747213.	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS.											
110	747301.	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI											
111	747413.	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍ SÍŤE DÉLKY PÁSKU DO 100 M											
109	747511.	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2											
112	747541.	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS											
Celkem								2 206 821,18	-2 043 715,80	6 041 911,28	6 205 016,66	3 998 195,48	181,17

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 18-01-2024

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 704 - Protihluková stěna rampa Dukelská-VMO – rampa Karlova (vpravo)
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 704 - Protihluková stěna rampa Dukelská-VMO – rampa Karlova (vpravo)

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 704/002

Číslo ZBV:
0128.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno střed Brno město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Na základě dodatečných požadavků Objednatele č. 2 ohledně barevného provedení hliníkových dílců PHS došlo k vícenákladu, který je po dohodě učiněné mezi Objednatelem č. 1 a Objednatelem č. 2 nákladem Objednatele č. 2. Došlo tedy k vyčlenění vzniklých položek do samostatného ZBV pro SO 704.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	283 321,76	283 321,76

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 7 -03- 2024

Supervize

datum

Správce stavby

datum 16. 04. 2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 16. 04. 2024
p

Zhotovitel

datum 2.1 -02- 2024p



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0128.5

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tř SO 704 - Protihluková stěna rampa Dukelská-VMO – rampa Karlova (vpravo)

Číslo a název rozpočtu:

tř SO 704 - Protihluková stěna rampa Dukelská-VMO – rampa Karlova (vpravo)

Změna soupisu prací (SO/PS)**002****Skupina Změn: 5**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
102	R1.	NÁTĚRY - BAREVNÉ PROVEDENÍ PHS											
103	R2.	FAKTURA ZA BARVU											
Celkem								0,00	0,00	283 321,76	283 321,76	283 321,76	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

21-02-2024

Datum: