

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 94240004

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- 1. Objednatel** : **OZO Ostrava s.r.o.**
se sídlem : Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava
zastoupený : Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti
IČ : 62300920
DIČ : CZ62300920
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 12647
bank. spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100
- a**
- 2. Dodavatel** : **SKATYL, spol. s.r.o.**
se sídlem : Bohumínská 102/162, 712 00 Ostrava
zastoupený : Liborem Rattmanem, jednatelem společnosti
IČ : 646 16 878
DIČ : CZ64616878
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 9103
bank. spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 19-6356070277/0100

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo 94240004 v tomto znění:

1. Smluvní strany konstatují, že dne 01.03.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. 94240004 jejímž předmětem je „SO 13 – Přeložka plynu“, který je součástí stavby Rozšíření skládky TKO v Ostravě – Hrušově V. etapa, kazeta č.2 v areálu skládky OZO Ostrava s.r.o
2. V současné době byla Dodavatelem provedena většina nasmlouvaných prací mimo propoje na stávající potrubí STL plynovodu. Tyto je možné provést až po kolaudaci již provedené přeložky. Administrativu s tímto spojenou zajišťuje Objednatel a její provedení (vypracování geometrických plánů a samotná kolaudace provedené části díla) zabere 2-3 měsíce.
3. V souvislosti se skutečnostmi uvedenými v bodě 2. se smluvní strany dohodly na změně podmínek Smlouvy o dílo, a to ve způsobu platby za dílo. Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo v čl. 5. odst 5.5. Smlouva o dílo se upravuje takto:
 - 5.5. Celková cena dle odst. 1. této kapitoly bude zaplácena ve dvou splátkách:
 - 5.5.1. Dodavatel vystaví zálohovou fakturu se splatností 14 dnů ve výši 20% z ceny díla dle 5.2., a to po protokolárním předání staveniště.
 - 5.5.2. Dodavatel vystaví zálohovou fakturu se splatností 14 dnů ve výši 20% z ceny díla dle 5.2., a to po ukončení prací na přeložce (mimo propoje) a po předání veškeré dokumentace nutné pro kolaudaci přeložky plynu.
 - 5.5.3. Dodavatel vystaví konečnou fakturu se splatností 14 dnů ve výši 60% z ceny díla dle 5.2., a to po úplném, řádném a včasném splnění předmětu smlouvy. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu za dodávku po jejím protokolárním předání a převzetí objednatel. Dodavatel není oprávněn vyúčtovat cenu dřív, než bude dodávka objednatel. Dodavatel není oprávněn převzata.


4. Ostatní podmínky Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
5. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel a Dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.
6. Účastníci této dohody prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tento dodatek Smlouvy o dílo podepsat a závazky, práva a povinnosti tímto dodatkem založená, převzít a nést, že si tento dodatek přečetli, a že jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tento neuzavírají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Ostravě dne 22.4.2024
Za Dodavatele



jednatel společnosti
SKATYL, spol. s r.o.

V Ostravě dne 08.04.2024
Za Objednatele



Ing. Karel Belda
jednatel společnosti
OZO Ostrava s.r.o.

