

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Růžová – Obnova infrastruktury pro životní prostředí“

ze dne 27.03.2023

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“) na základě výsledku řízení o zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. ú.:

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Obec Růžová

Růžová 30, 407 14 Růžová

Helena Křížková, starostka obce

00556017

CZ00556017

Česká spořitelna a.s.

921403349/0800

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. ú.:

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

TIRAST s.r.o.

NÁM. Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00 Praha 3 – Vinohrady

zapsáno v OR u MS v Praze dne 5.9.2013, v odd. C, vložce 215229

Ing. Jan Jakubův

02072530

CZ02072530

Česká spořitelna a.s.

5663215339/0800

II. Preambule

Tento dodatek je uzavírán na základě změnového listu č. 1 ze dne 04.10.2023 a změnového listu č. 2 ze dne 04.10.2023. Předmětem tohoto dodatku SoD č. 1 je jednak revize ceny za Dílo, jednak revize termínu dokončení Díla, a to z důvodů provádění víceprací a méněprací na stavbě, jejichž realizace je nezbytná pro provedení Díla. Odůvodnění nezbytnosti změny je uvedeno ve změnových listech č. 1 a č. 2.

Z důvodu okolností nastalých nepředvídatelně a vzniklých v průběhu provádění Díla, jak je popsáno v tomto dodatku a změnových listech č. 1 a č. 2, se Smluvní strany dohodly na úpravě svých dosavadních závazků ze Smlouvy. Změna závazku ze Smlouvy nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Smluvní strany na základě výše uvedeného prohlašují, že změnou smluvních ujednání uvedených v tomto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

III. Předmět Dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 je úprava Článku 7. Smlouvy (Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny) a úprava Článku 6. Smlouvy (Termíny plnění).

III.1. Předmětem Dodatku č. 1 je úprava Článku 7. Smlouvy (Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny) dle následujících bodů:

III.1.1. V průběhu provádění Díla byla zjištěna nutnost provedení víceprací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení Díla. Bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnových listech č. 1 a č. 2.

III.1.2. Cena víceprací uvedených v čl. III.1.1. tohoto dodatku činí u změnového listu č. 1 částku + 357.934,86 Kč bez DPH.

III.1.3. Cena víceprací uvedených v čl. III.1.1. tohoto dodatku činí u změnového listu č. 2 částku + 715.450,08 Kč bez DPH.

III.1.4. Celková cena víceprací uvedených v čl. III.1.1. tohoto dodatku činí částku + 1.073.384,94 Kč bez DPH a celková finanční bilance změn předmětu Díla uvedených v čl. III.1.2. a v čl. III.1.3. tohoto dodatku představuje zvýšení ceny za Dílo o částku + 1.073.384,94 Kč bez DPH.

III.1.5. V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně ceny za Dílo. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 7., bod 7.2.1. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

7.2.1. *Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

Cena celkem bez DPH	3 460 384,94 Kč
DPH	726 680,84 Kč
Cena celkem s DPH	4 187 065,78 Kč

III.1. 6. Smluvní strany shodně prohlašují, že byl dodržen postup pro případ změn sjednané ceny za Dílo předvídaný v čl. 7., bod 7.4. a bod 7.5. Smlouvy.

III.2. Předmětem Dodatku č. 1 je úprava Článku 6. Smlouvy (Termíny plnění) dle následujících bodů:

III.2.1. V průběhu provádění Díla byla zjištěna nutnost provedení víceprací, které vedly k posunutí termínu dokončení Díla. Tyto vícepráce nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení Díla. Bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnových listech č. 1 a č. 2.

III.2.2. Délka provádění Díla se po zjištění nutnosti provedení víceprací prodlužuje o jeden měsíc. Tyto vícepráce nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení Díla.

III.2.3. V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení Díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 6., bod 6.2.1. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

6.2.1. Termín dokončení prací: do 4 měsíců od zahájení prací

IV. Závěrečná ustanovení

IV.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

IV.2. Změnový list č. 1 a změnový list č. 2 jsou přílohami tohoto dodatku.

IV.3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen dle § 41, odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích, zastupitelstvem obce Růžová dne 04.10.2023, číslo usnesení 82/2023 z veřejného zasedání nadpoloviční většinou hlasů členů zastupitelstva, a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže.

V Růžové, dne

26.10.2023

V Praze, dne

26-10-2023

.....
za objednatele

.....
nam. Jirino z Lohkovic 22777
130 00 Praha 9 - Vinohrady
IČ 02072530 DIČ CZ02072530