

## DODATEK Č.1

ke smlouvě SML 990027/2022 ze dne 17.06.2022

### Obec Přerov nad Labem

Přerov nad Labem čp. 38

IČ: 00239682

Zastoupený: Jiří Beneš, starosta

Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 4929191/0100

(dále jen „objednatel“)

a

### SKJ s.r.o.

Sídlo: Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 43015

Jednatel: Jakub Jurek

IČO: 07807716 DIČ: CZ07807716

Bankovní spojení: banka Komerční banka, číslo účtu: 115-8580700287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek I.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je navýšení objemu sedimentů včetně navýšení přesunu hmot na akci adaptace břehu Salvátorského rybníka v obci Přerov – etapa I. Odbahnění. Z tohoto důvodu došlo k vyčíslení víceprací jako maximálního možného navýšení pro odvoz sedimentu, které jsou součástí tohoto dodatku.
2. Dále je předmětem tohoto dodatku aktualizace termínu dokončení dle odst. 2. čl. II smlouvy. Pro nepředvídatelné okolnosti, pro které nebylo možné ve stavebních pracích pokračovat, v závislosti na délce realizace, která činí 153 dnů (1.8. - 31.12.2022). Prodloužení bylo Odborem výstavby a životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem schváleno.

### Článek II.

#### Termín plnění

1. Z důvodu zvodnělého podloží, dořešení navýšených objemu odvozů sedimentu a nevhodných klimatických podmínek byla stavba na nezbytně dlouhou dobu přerušena. Termín dokončení se tak prodlouží o dobu, po kterou bude stavba pozastavena. Předpokládaný termín dokončení stavby je domluven na 18.4. 2023.
2. Místo plnění díla: Salvátorský rybník, nacházející se na pozemku parc. č. 22/1 v katastrálním území Přerov nad Labem.

### Článek III.

#### Cena díla

1. Za provedení díla se sjednává jako maximální možná cena ve výši (dle skutečného množství):

Cena víceprací bez DPH:	892 525,- Kč
Celková cena změny bez DPH:	892 525,- Kč
DPH 21%:	187 430,25,- Kč
Cena změny celkem včetně DPH:	1 079 955,25,- Kč
Celková cena za dílo včetně DPH:	9 133 992,34,- Kč

**Článek XIII.**  
**Ostatní a závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet na část „odbahnění Salvátorského rybníka“ – vícepráce  
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

V Přerově na Labem

Dne: 24.2.2023

dne: 24.2.2023

**OBEC**  
289 16 Přerov na Labem  
Okres Znojmo

.....  
Objednatel



**SKJ s.r.o.**  
Žitavská 204  
Hrádek n/N  
PSČ: 463 34  
kolabaze@seznam.cz  
+420 730 132 634 IČ: 07807716 ①

.....  
Zhotovitel