

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1027/2023  
Číslo smlouvy zhotovitele: 01/2023

## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic  
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **MIRONSTAV s.r.o.**  
sídlo: Nákupní 389/1, Štěrboholy, 102 00 Praha 10  
oprávněn k podpisu smlouvy: Roman Myron, jednatel  
oprávnění jednat o věcech smluvních: Roman Myron, jednatel  
[redacted], ředitel výroby  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel výroby

IČO: 24696668  
DIČ: CZ24696668  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 166875  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 15. 5. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**PD Štěchovice – rekonstrukce služební budovy**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínu předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 2. a odst. 3. písm. a) smlouvy o dílo. Důvodem prodloužení termínu pro

předání a převzetí dokončeného díla jsou nové požadavky objednatele na dodatečné práce a nutnost zajištění územního souhlasu pro přípojku dešťové kanalizace..

4. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 2:

- a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena,
- b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ, spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná,
- c) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

## II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. c) nově zní:**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- c) předání a převzetí dokončeného díla:  
**nejpozději do 22. 11. 2024.**

### **Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .....16 398 240,50 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 4 (bez DPH):.....1 552 731,67 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 - § 222 odst. 4 (bez DPH): .....- 403 798,51 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 - § 222 odst. 5 (bez DPH): .....2 014 570,09 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 6 (bez DPH):.....940 260,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH):.....20 502 003,75 Kč  
(slovy: dvacet milionů pět set dva tisíc tři koruny české sedmdesát pět haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Oceněného soupisu prací – Dodatek č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**Příloha č. 1 se mění následovně:**

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (Oceněný soupis prací – Dodatek č. 2).

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací – Dodatek č. 2

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Roman Myron  
jednatel  
**MIRONSTAV s.r.o.**