

DODATEK Č. 1




**ke smlouvě o dílo č. SML-00142-2023-172 (ev. č. zakázky S947/2023/445) ze
dne 1. 11. 2023**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540zastoupený: ve věcech technických jedná: bankovní spojení: 

číslo účtu: 26300511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Dvůr Králové, 28. října 787, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

PROJSTAV HK s.r.o.



se sídlem č.p. 118, 503 64 Měník

IČO: 031 38 305

DIČ: CZ03138305

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
33795

zastoupená: Danielem Kadavým, jednatelem

ve věcech technických jedná: bankovní spojení: 

Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 265625436/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00142-2023-172 (ev. číslo zakázky S947/2023/445) ze dne 1. 11. 2023 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1. 11. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00142-2023-172, evidenční číslo zakázky S947/2023/445 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Rekonstrukce LC Na Budberg, LS Dvůr Králové – projektová dokumentace**“ (dále jen „dílo“).
2. Dle čl. II. odst. 2 smlouvy byl předpokládaný termín zahájení provádění díla stanoven na 16. 10. 2023. Smlouva byla podepsána až dne 1. 11. 2023, doručena zpět zhotoviteli byla až 8. 11. 2023, tj. předpokládaný termín zahájení díla byl o 23 kalendářních dní později oproti smluvním ujednáním.
3. Na základě geodetického zaměření záměru rekonstrukce lesní cesty bylo zjištěno, že cesta v celé své délce prochází dvěma katastrálními územími a pozemky v k. ú. Teplice nad Metují jsou majetkem města Teplice nad Metují. Před dalšími pracemi na projektové dokumentaci musí objednatel zajistit výkup, případně směnu těchto cizích pozemků.

II.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění čl. II. odst. 5 smlouvy a nově zní takto:
„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci včetně kompletní inženýrské činnosti a žádosti o společné povolení potvrzené příslušným stavebním úřadem nejpozději do 30. 11. 2024. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín/jiné termíny pro odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený/termíny uvedené v tomto odstavci tohoto článku smlouvy.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V, dne/

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V, dne/

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

████████████████████

██████ OŘ východní Čechy

Lesy České republiky, s.p.

.....

Daniel Kadavý

jednatel

PROJSTAV HK s.r.o.