

DODATEK č. 1 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 19/2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Střední průmyslová škola elektrotechnická a gymnázium V Úžlabině
příspěvková organizace hlavního města Prahy

IČ: 61385409

DIČ: není plátce DPH

se sídlem V Úžlabině 320/23, 100 00 Praha 10 – Malešice

zastoupená [redacted] ředitelka

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

SPS projekt, spol. s r.o

IČ: 64943330

DIČ: CZ64943330, plátce DPH: ANO

se sídlem: Za Návsí 1670/9, 106 00 Praha 10

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C vložka 42505

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 62432319/0800

zastoupená: [redacted] jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „smluvní strana“)

tuto

smlouvu o dílo:

(dále jen tato „smlouva“)

I. Preamble

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 11. 2023 smlouvu o dílo, a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „*Projekční činnosti*“ zadávané Objednatelem, jako zadavatelem, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2021–2027 (dále jen „veřejná zakázka“), v rámci realizace projektu, který je financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027.
- 1.2. V průběhu realizace smlouvy došlo k mimořádným okolnostem, pro které jsou smluvní strany nuceny uzavřít tento dodatek.
- 1.3. Objednatel sestavil projektový tým za účelem komunikace ze Zhotovitelem a konzultací průběhu realizace předmětu plnění. Na základě jednání se Zhotovitelem došlo k upřesňování požadavků na obsah a rozsah stavebních úprav a k nutné konkretizaci návrhů stavebních úprav a vybavení jednotlivých odborných učeben a odborného kabinetu právě za účasti odborníka – profesionálního projektanta.
- 1.4. Objednatel nevzal v rámci poskytování součinnosti Zhotoviteli v souladu s čl. 3.2 a poskytování pokynů dle čl. 3.4. smlouvy v potaz nezkušenost členů svého projekčního týmu, který se skládá výhradně z pedagogických pracovníků, jejichž hlavní náplní je výchovná a vzdělávací činnost. Navíc do činnosti projekčního týmu zasáhly další okolnosti, jako byly vánoční svátky, uzavření klasifikačního období, neplánovaná a opakující se nemocnost pedagogických pracovníků a poté hloubková inspekční činnosti ČŠI ve škole. Tyto okolnosti měly významný vliv na dodržení smluvně závazného termínu plnění. Konečné kompletní podklady pro Zhotovitele byly odeslány dne 25. 3. 2024.
- 1.5. Z výše uvedených důvodů prodlení v rámci poskytování součinnosti ze strany Objednatele a prodlení s poskytnutím dílčích podkladů v průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na přiměřeném prodloužení termínu plnění a předání díla. Výše uvedená změna nemá vliv na cenu díla a platební podmínky, kdy její celkový rozsah zůstane zachován.
- 1.6. Smluvní strany konstatují, že v kontextu zde řešené změny smlouvy je pak třeba akcentovat, že se jedná o objektivní okolnosti, které nebylo lze předvídat a tyto důvody by se přitom nutně projevíly i v případě, že by veřejná zakázka byla realizována jiným dodavatelem než Zhotovitelem.
- 1.7. S ohledem na to, že Zhotovitel měl povinnost předat dílo do 4 měsíců od účinnosti smlouvy, tj. do 8.3.2024 a že některé podklady a součinnost byla poskytnuta dokonce až po tomto datu, nemohl Zhotovitel tuto lhůtu objektivně dodržet. Objednatel je naopak přesvědčen, že postupoval v rámci svých organizačních možností s náležitou péčí a některé podklady si vyžádal u třetích osob, ale byl limitován jejich reakční dobou a svými omezenými personálními kapacitami.

II. Předmět dodatku.

2.1. Čl. 4.2 se mění takto:

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat Objednateli části díla uvedené ve čl. 2.3 odst. a) a b) této Smlouvy nejpozději do 10.5.2024.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny
- 3.2. Výše uvedené změny smlouvy nezakládají podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 ZZVZ, zejména z hlediska § 222 odst. 6, jelikož by nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly těmto změnám, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a ani by nevedly k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Změna je důsledkem okolností, které zadavatel s veškerou péčí nemohl předvídat a která nemění povahu veřejné zakázky.
- 3.3. Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán elektronicky v českém jazyce.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dne uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli prosté omylu, že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že jeho vyhotovení v českém jazyce zcela rozumějí a na důkaz toho smluvní strany připojují níže své podpisy.

Objednatel:

V Praze dne _____



Datum: 2024.04.18 12:15:21 +02'00'

**Střední průmyslová škola elektrotechnická
a gymnázium V Úžlabině**

ředitelka

Zhotovitel:

V Praze dne _____]



15:30 18.04.2024

SPS projekt, spol. s r.o

jednatel

