

## **Dodatek č. 15**

### **ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

#### **Název zakázky: Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4980/2020

číslo ERMS: 2232/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5533120004

a

**"Společnost Brandýs"**

správce:

**EUROVIA CZ a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924 , DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 1561

bank. spojení Společnost Brandýs:xxx

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady

(dále též jako „správce“ nebo „společník 1“)

společník 2:

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441  
jednající: Ing. Pavel Mužík, předseda představenstva

(dále též jen jako „společník 2“ nebo „další společník“)

společník 3:

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000  
IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 1809  
zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,  
místopředsedou představenstva

(dále též jen jako „společník 3“ nebo „další společník“)

společník 4:

**GJW Praha spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821  
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka C 4528  
zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslavem Trnkou,  
jednatelem společnosti

(dále též jen jako „společník 4“ nebo „další společník“)

Číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

č. 1524.0120453JST	EUROVIA CZ a.s.
č. 2020/1011/0914	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
č. 85/20 – OZ/SOD	Elektrizace železnic Praha a.s.
č. 20200411	GJW Praha spol. s r.o.

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 15 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 1. 2021 na zhotovení stavby s názvem „Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC“ (dále též jako „Dodatek“).

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany z důvodů schválení změnových listů stavby č. 86 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

Více práce dle ZL .....	424 994,00 Kč
Méně práce dle ZL .....	-0,00 Kč
Cena díla bez DPH dle předchozích dodatků .....	4 044 115 558,59 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 15 .....	424 994,00 Kč
Nová Cena díla bez DPH.....	4 044 540 552,59 Kč

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

### Změna Smluvní ceny

*V důsledku shora uvedených skutečností dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH:*

**4 044 540 552,59 Kč.**

*slovy: čtyřimiliardyčtyřicetčtyřimilionůpětsetčtyřicettisícpětsetpadesát dva korun českých a padesátdevět haléřů.*

### Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 15

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny ve znění předchozích dodatků se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 15, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 15.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1 je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.2. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 86 je součástí uvedených ZL.
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Přílohy:

- Příloha č. 1 je Rekapitulace ceny Díla

Objednatel

V Praze dne 23.4.2024

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb,  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy,  
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

V Pardubicích dne 16.4.2024

.....

Ing. Miroslav Trnka  
člen správní rady  
EUROVIA CZ a.s.

17.4.2024

.....

Ing. Pavel Mužík  
předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

19.4.2024

.....

Ing. Luděk Valtr  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

18—4.2024

.....

Ing. Martin Janovský  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

16.4.2024

.....

Ing. Petr Jakubec  
jednatel ve funkci generálního ředitele  
GJW Praha spol. s r.o.

16.4.2024

.....

Ing. Miroslav Trnka  
jednatel společnosti  
GJW Praha spol. s r.o.

**Příloha č. 1**

**Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky dle dodatku č. 15**

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Rozpočet po dodatku č.13	ZL č.				Rozpočet dle dodatku č.15
				ZL č.	K/N	vícepráce	méněpráce	
SŽ Olomouc	PS 00-01-51	Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	43 708 733,17					43 708 733,17
SŽ Olomouc	PS 00-01-52	Ústí nad Orlicí – Choceň, úprava ETCS	107 496 114,26					107 496 114,26
SŽ Olomouc	PS 02-01-21	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, traťové z	40 838 922,44					40 838 922,44
SŽ Olomouc	PS 03-01-11	Odbočka Odb Bezprávi, staniční zabezpečovací zařízení	71 209 838,12					71 209 838,12
SŽ Olomouc	PS 04-01-21	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, traťové zabezpečovací zařízení	26 957 629,58					26 957 629,58
SŽ Olomouc	PS 05-01-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, staniční zabezpečovací zařízení	164 282 886,67					164 282 886,67
SŽ Olomouc	PS 06-01-21	Brandýs nad Orlicí - Choceň, úprava traťového zabezpečovacího zařízení	23 566 005,25					23 566 005,25
3-majetek 3. osob	PS 00-02-51	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava DOK ČD-Telematika a.s.	5 446 772,97					5 446 772,97
SŽ Olomouc	PS 00-02-52	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava TK	15 521 873,64					15 521 873,64
SŽ Olomouc	PS 00-02-53	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, DOK a TK	30 465 924,84					30 465 924,84
SŽ Olomouc	PS 00-02-81	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava GSM-R	998 548,67					998 548,67
SŽ Olomouc	PS 00-02-91	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, přenosový systém	12 193 195,57					12 193 195,57
SŽ Olomouc	PS 01-02-91	ŽST Ústí nad Orlicí, úpravy dálkové diagnostiky technologických systémů	112 415,29					112 415,29
SŽ Olomouc	PS 03-02-11	Odbočka Odb Bezprávi, místní kabelizace	1 258 260,82					1 258 260,82
SŽ Olomouc	PS 03-02-41	Odbočka Odb Bezprávi, elektrická zabezpečovací signalizace	527 395,03					527 395,03
SŽ Olomouc	PS 03-02-91	Odbočka Odb Bezprávi, sdělovací zařízení	795 344,36					795 344,36
SŽ Olomouc	PS 05-02-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, místní kabelizace	6 382 317,42					6 382 317,42
SŽ Olomouc	PS 05-02-21	Zastávka Brandýs nad Orlicí, rozhlasové zařízení	1 076 466,99					1 076 466,99
SŽ Olomouc	PS 05-02-41	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, elektrická zabezpečovací signalizace	782 044,65					782 044,65
SŽ Olomouc	PS 05-02-42	Zastávka Brandýs nad Orlicí, kamerový systém	3 589 654,78					3 589 654,78
SŽ Olomouc	PS 05-02-43	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, kamerový systém	2 498 533,33					2 498 533,33
SŽ Olomouc	PS 05-02-71	Zastávka Brandýs nad Orlicí, informační systém	8 805 381,66					8 805 381,66
SŽ Olomouc	PS 05-02-91	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, sdělovací zařízení	3 999 810,60					3 999 810,60
SŽ Olomouc	PS 05-02-92	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, dálková diagnostika technologických systémů (včetně odboček	2 483 401,13					2 483 401,13
SŽ Olomouc	PS 91-02-91	CDP Praha, doplnění dálkové diagnostiky technologických systémů	1 970 511,42					1 970 511,42
SŽ Olomouc	PS 91-02-92	ED Pardubice, doplnění dálkové diagnostiky technologických systémů	2 623 116,99					2 623 116,99
SŽ Olomouc	PS 03-03-11	Odbočka Odb Bezprávi, DŘT	988 585,00					988 585,00
SŽ Olomouc	PS 03-03-61	Odbočka Odb Bezprávi, technologie TTS 3030	4 885 839,27					4 885 839,27
SŽ Olomouc	PS 05-03-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, DŘT	1 358 268,16					1 358 268,16
SŽ Olomouc	PS 05-03-51	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, technologie trafostanice 35/0,4kV	8 520 936,08					8 520 936,08
SŽ Olomouc	PS 91-03-11	ED Pardubice, doplnění DŘT	691 019,84					691 019,84

SŽ Olomouc	SO 00-14-01	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, výstroj trati	4 417 279,78					4 417 279,78
SŽ Olomouc	SO 02-10-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční svršek	203 730 926,10					203 730 926,10
SŽ Olomouc	SO 02-10-01.1	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, následná úprava GPK	8 711 532,06					8 711 532,06
SŽ Olomouc	SO 02-11-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční spodek	192 379 683,85					192 379 683,85
SŽ Olomouc	SO 02-11-02	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, sanace svahu km 259,58 - 259,88 vpravo	11 001 189,70					11 001 189,70
SŽ Olomouc	SO 03-10-01	Odbočka Odb Bezprávi, železniční svršek	88 805 085,65					88 805 085,65
SŽ Olomouc	SO 03-10-01.1	Odbočka Odb Bezprávi, následná úprava GPK	2 359 218,14					2 359 218,14
SŽ Olomouc	SO 03-11-01	Odbočka Odb Bezprávi, železniční spodek	53 388 806,97					53 388 806,97
SŽ Olomouc	SO 03-11-02	Obočka Odb Bezprávi, sanace svahu km 261,05 - 261,26 vpravo	16 064 190,48					16 064 190,48
SŽ Olomouc	SO 04-10-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční svršek	259 693 474,58					259 693 474,58
SŽ Olomouc	SO 04-10-01.1	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, následná úprava GPK	10 423 431,71					10 423 431,71
SŽ Olomouc	SO 04-11-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční spodek	262 915 884,54					262 915 884,54
SŽ Olomouc	SO 04-11-02	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, sanace svahu v km 263,12 - 263,49 vpravo	17 966 962,69					17 966 962,69
SŽ Olomouc	SO 05-10-01	ŽST Brandýs n. O., předjízdne koleje, železniční svršek	363 462 054,89					363 462 054,89
SŽ Olomouc	SO 05-10-01.01	ŽST Brandýs n. O., předjízdne koleje, následná úprava koleje	7 780 616,49					7 780 616,49
SŽ Olomouc	SO 05-11-01	ŽST Brandýs n. O., předjízdne koleje, železniční spodek	400 157 673,93					400 157 673,93
SŽ Olomouc	SO 02-27-01	Prodloužení protihlukové stěny Kerhartice, ulice Pražská	11 697 290,52					11 697 290,52
SŽ Olomouc	SO 05-27-01	Protihluková stěna Brandýs nad Orlicí, ulice Žerotínova	15 531 225,86					15 531 225,86
SŽ Olomouc	SO 04-12-01	Odstranění zastávky Bezprávi	2 720 642,41					2 720 642,41
SŽ Olomouc	SO 05-12-01	Zastávka Brandýs nad Orlicí, nástupiště	20 295 347,09					20 295 347,09
SŽ Olomouc	SO 05-12-01.1	Zastávka Brandýs nad Orlicí, nástupiště, podpůrná konstrukce	677 128,42					677 128,42
SŽ Olomouc	SO 03-13-01	Odbočka Odb Bezprávi, železniční přejezd P4886 ev. km 261,275	3 189 051,64					3 189 051,64
3-majetek 3. osob	SO 03-13-02	Odbočka Odb Bezprávi, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4886 ev. km 261,275	812 682,01					812 682,01
3-majetek 3. osob	SO 03-13-11	Odbočka Odb Bezprávi, odstranění přejezdů	175 324,01					175 324,01
SŽ Olomouc	SO 04-13-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční přejezd P4887 ev. km 262,325	2 026 599,46					2 026 599,46
SŽ Olomouc	SO 04-13-02	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4887 ev. km 262,325	213 412,49					213 412,49
SŽ Olomouc	SO 04-13-11	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, odstranění přejezdů	183 301,40					183 301,40
SŽ Olomouc	SO 05-13-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční přejezd P4888 ev. km 265,143	3 404 412,72					3 404 412,72
3-majetek 3. osob	SO 05-13-02	Odbočka Odb Bezprávi, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4886 ev. km 261,275	1 162 290,70					1 162 290,70
SŽ Olomouc	SO 05-13-03	ŽST Brandýs n. O., předjízdne koleje, železniční přejezd P4889 ev. km 265,580	5 774 999,34					5 774 999,34



3-majetek 3. osob	SO 05-13-04	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, úprava silnice III/3155 u železničního přejezdu P4889 ev.	882 374,77					882 374,77
3-majetek 3. osob	SO 05-13-05	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, úprava místních komunikací u železničního přejezdu P4889 e	455 029,19					455 029,19
SŽ Olomouc	SO 05-13-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, odstranění přejezdu P4888 ev. km 265,143	56 649,07					56 649,07
SŽ Olomouc	SO 05-13-12	ŽST Brandýs n. O., předjízdne koleje, odstranění přejezdu P4889 ev. km 266,58	65 714,49					65 714,49
SŽ Olomouc	SO 02-20-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční most v ev. km 258,596	5 592 496,95					5 592 496,95
SŽ Olomouc	SO 02-20-01.1	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční most v ev. km 258,596, provizorní komunikace	6 913 286,24					6 913 286,24
SŽ Olomouc	SO 02-20-02	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční most v ev. km 259,445	5 571 164,96					5 571 164,96
SŽ Olomouc	SO 02-21-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční propustek v ev. km 260,545	7 776 647,82					7 776 647,82
SŽ Olomouc	SO 02-21-01.1	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční propustek v ev. km 260,545, provizorní komunikace	8 010 341,52					8 010 341,52
SŽ Olomouc	SO 03-20-01	Odbočka Odb Bezprávi, železniční most v ev. km 260,986	19 509 550,65					19 509 550,65
SŽ Olomouc	SO 03-22-01	Odbočka Odb Bezprávi, silniční propustek v ev. km 261,280	2 922 384,67					2 922 384,67
SŽ Olomouc	SO 03-24-01	Odbočka Odb Bezprávi, zárubní zeď km 261,07 - 261,24 vpravo	7 742 793,79					7 742 793,79
SŽ Olomouc	SO 04-20-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,607	21 249 181,76					21 249 181,76
SŽ Olomouc	SO 04-20-01.1	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,607, provizorní komunikace	14 690 156,71					14 690 156,71
SŽ Olomouc	SO 04-20-02	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828	26 958 711,73					26 958 711,73
SŽ Olomouc	SO 04-20-02.1	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828, provizorní komunikace	4 339 244,65					4 339 244,65
SŽ Olomouc	SO 04-20-02.2	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828, provizorní most přes Tichou Orlicí	19 996 782,15					19 996 782,15
SŽ Olomouc	SO 04-20-03	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,032	21 546 979,55					21 546 979,55
SŽ Olomouc	SO 04-20-04	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,057	1 114 494,39					1 114 494,39
SŽ Olomouc	SO 04-20-05	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,594	22 477 203,69					22 477 203,69
SŽ Olomouc	SO 04-20-05.1	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,594, provizorní úpravy komunikace	2 713 084,15					2 713 084,15
SŽ Olomouc	SO 04-20-06	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 264,303	30 401 577,14					30 401 577,14
SŽ Olomouc	SO 04-21-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční propustek v ev. km 264,840	8 589 090,44					8 589 090,44

SŽ Olomouc	SO 04-24-01	Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, zárubní zdi km 263,12 - 263,49 vpravo	2 007 615,45					2 007 615,45
SŽ Olomouc	SO 05-20-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 265,536	90 863 010,08					90 863 010,08
SŽ Olomouc	SO 05-20-01.1	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 265,536, provizorní komunikace	10 203 507,09					10 203 507,09
SŽ Olomouc	SO 05-20-02	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 265,816	22 842 273,76					22 842 273,76
SŽ Olomouc	SO 05-20-03	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 265,926	9 027 910,52					9 027 910,52
SŽ Olomouc	SO 05-20-04	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v km 266,134 - podchod	72 760 374,02					72 760 374,02
SŽ Olomouc	SO 05-20-04.1	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v km 266,134 - podchod, osvětlení	5 971 179,41					5 971 179,41
SŽ Olomouc	SO 05-20-05	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 266,594	53 154 182,03					53 154 182,03
SŽ Olomouc	SO 05-20-05.1	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 266,594, provizorní komunikace	2 536 646,06					2 536 646,06
SŽ Olomouc	SO 05-21-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční propustek v ev. km 266,078	11 578 132,17					11 578 132,17
SŽ Olomouc	SO 05-22-01	Brandýs nad Orlicí, most přes Tichou Orlicí u Sv. Jana	12 371 413,88					12 371 413,88
SŽ Olomouc	SO 05-23-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, opěrná zeď km 265,96 - 266,01	18 862 376,16					18 862 376,16
3-majetek 3. osob	SO 02-54-01	Ústí nad Orlicí - Bezpráví, úprava a ochrana přípojky k domku v km 258,676	202 633,64					202 633,64
3-majetek 3. osob	SO 03-54-01	Odbočka Odb Bezpráví, úprava a ochrana přípojky k domku v km 261,139	196 324,49					196 324,49
SŽ Olomouc	SO 04-54-01	Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, úprava a ochrana NN přípojky SŽDC	137 538,13					137 538,13
3-majetek 3. osob	SO 05-54-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km. 266,594, úprava veřejného osvětlení	327 057,94					327 057,94
SŽ Olomouc	SO 05-50-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, odvodnění stanice	8 539 733,43					8 539 733,43
3-majetek 3. osob	SO 05-50-02	Brandýs nad Orlicí, přeložka souběžné jednotné kanalizace VaK Jablonné n.O. v km 265,985	2 229 187,72					2 229 187,72
3-majetek 3. osob	SO 05-50-03	Brandýs nad Orlicí, přeložka souběžné výtlačné kanalizace VaK Jablonné n.O. v km 265,986	1 079 561,00					1 079 561,00
3-majetek 3. osob	SO 05-50-04	Brandýs nad Orlicí, přeložka výtlačné kanalizace VaK Jablonné n.O. v km 266,562	1 304 036,92					1 304 036,92
3-majetek 3. osob	SO 05-51-01	Brandýs nad Orlicí, zrušení vodovodu VaK Jablonné n.O. v km 266,563	681 353,67					681 353,67
3-majetek 3. osob	SO 05-52-01	Brandýs nad Orlicí, úprava STL plynovodu GasNet v km 266,562	721 195,16					721 195,16
SŽ Olomouc	SO 03-31-01	Odbočka Odb Bezpráví, přístupová komunikace k technologickým objektům	1 654 973,53					1 654 973,53
3-majetek 3. osob	SO 04-31-01	Orlické Podhůří, výhybny na místní komunikace v Klopotech	26 469 827,76	86	N	424 994,00		26 894 821,76
3-majetek 3. osob	SO 04-31-02	Bezpráví - Brandýs n. O., polní cesta	14 276 856,04					14 276 856,04

SŽ Olomouc	SO 05-31-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 266,594, chodník	198 235,80					198 235,80
SŽ Olomouc	SO 05-40-01	ŽST Branýs nad Orlicí předjízdne koleje, kabelovod	27 679 004,69					27 679 004,69
3-majetek 3. osob	SO 02-63-01	Ochrana objektu proti hluku, Gerhartice č.p. 115	308 350,76					308 350,76
SŽ Olomouc	SO 03-61-01	Odbočka Odb Bezprávi, technologický objekt - stavební část	21 865 183,45					21 865 183,45
3-majetek 3. osob	SO 03-63-01	Odbočka Odb Bezprávi, ochrana objektu proti hluku, Dobrá Voda č.p. 33	571 857,36					571 857,36
3-majetek 3. osob	SO 04-63-01	Ochrana objektu proti hluku, Dobrá Voda č.p. 34	678 984,05					678 984,05
3-majetek 3. osob	SO 04-63-03	Ochrana objektu proti hluku, Sudislav nad Orlicí č.p. 52	157 663,66					157 663,66
3-majetek 3. osob	SO 04-63-04	Ochrana objektu proti hluku, Sudislav nad Orlicí č.p. 51	342 047,16					342 047,16
3-majetek 3. osob	SO 04-66-01	Sudislav nad Orlicí, oplocení pozemku č. 105	57 774,52					57 774,52
SŽ Olomouc	SO 05-61-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, technologický objekt - stavební část	26 455 666,51					26 455 666,51
SŽ Olomouc	SO 05-61-01.1	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, technologický objekt, zpevněné plochy	1 054 055,38					1 054 055,38
SŽ Olomouc	SO 05-62-01	Zastávka Brandýs nad Orlicí, přístřešky na nástupištech	8 465 212,18					8 465 212,18
SŽ Olomouc	SO 05-62-02	Zastávka Brandýs nad Orlicí, zastřešení výstupů z podchodu	18 096 221,13					18 096 221,13
SŽ Olomouc	SO 05-63-01	Ochrana objektu proti hluku, ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, ochrana objektů SŽDC proti hlu	21 532 222,50					21 532 222,50
SŽ Olomouc	SO 05-64-01	Zastávka Brandýs nad Orlicí, orientační systém	1 315 351,86					1 315 351,86
3-majetek 3. osob	SO 05-65-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, demolice č.p.215 Brandýs nad Orlicí	1 425 270,98					1 425 270,98
3-majetek 3. osob	SO 05-65-02	Demolice tech. objektu u přejezdu na p. 754 a 755 - 1. etapa + 2. etapa	1 439 536,20					1 439 536,20
3-majetek 3. osob	SO 05-65-03	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, demolice skladu ČD na pozemku 276	970 609,20					970 609,20
SŽ Olomouc	SO 05-66-01	Zastávka Brandýs nad Orlicí, drobná architektura	1 203 026,72					1 203 026,72
3-majetek 3. osob	SO 05-66-02	Brandýs nad Orlicí, oplocení pozemku č. 20/1	95 800,11					95 800,11
3-majetek 3. osob	SO 05-66-03	Brandýs nad Orlicí, oplocení pozemku č. 21/2	99 797,41					99 797,41
SŽ Olomouc	SO 02-71-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, trakční vedení	65 227 099,03					65 227 099,03
SŽ Olomouc	SO 03-71-01	Odbočka Odb Bezprávi, trakční vedení	58 616 627,37					58 616 627,37
SŽ Olomouc	SO 04-71-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, trakční vedení	100 070 089,52					100 070 089,52
SŽ Olomouc	SO 05-71-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, trakční vedení	176 565 119,10					176 565 119,10
SŽ Olomouc	SO 03-74-01	Odbočka Odb Bezprávi, elektrický ohřev výměn	2 668 358,26					2 668 358,26
SŽ Olomouc	SO 05-74-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, elektrický ohřev výměn	9 346 877,49					9 346 877,49
SŽ Olomouc	SO 01-76-31	ŽST Ústí nad Orlicí, dálkové ovládání odpojovačů, úprava kabelu	309 878,12					309 878,12
SŽ Olomouc	SO 02-76-21	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, úprava rozvodu VN 6kV	13 145 376,36					13 145 376,36
SŽ Olomouc	SO 03-76-11	Odbočka Odb Bezprávi, rozvod NN	1 621 375,73					1 621 375,73
SŽ Olomouc	SO 03-76-12	Odbočka Odb Bezprávi, venkovní osvětlení	2 879 806,53					2 879 806,53

SŽ Olomouc	SO 03-76-21	Odbočka Odb Bezprávi, úprava rozvodu VN 6kV	5 574 219,67					5 574 219,67
SŽ Olomouc	SO 03-76-31	Odbočka Odb Bezprávi, dálkové ovládní odpojovačů	9 798 610,74					9 798 610,74
SŽ Olomouc	SO 04-76-21	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, úprava rozvodu VN 6kV	24 990 313,57					24 990 313,57
SŽ Olomouc	SO 05-76-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, rozvod NN	4 368 823,69					4 368 823,69
SŽ Olomouc	SO 05-76-12	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, venkovní osvětlení	21 712 731,41					21 712 731,41
SŽ Olomouc	SO 05-76-21	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, úprava rozvodu VN 6kV	21 377 744,84					21 377 744,84
SŽ Olomouc	SO 05-76-31	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, dálkové ovládní odpojovačů	17 453 099,60					17 453 099,60
SŽ Olomouc	SO 02-77-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, ukolejnéni	4 148 542,76					4 148 542,76
SŽ Olomouc	SO 03-77-01	Odbočka Odb Bezprávi, ukolejnéni	3 783 370,66					3 783 370,66
SŽ Olomouc	SO 04-77-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, ukolejnéni	4 620 252,72					4 620 252,72
SŽ Olomouc	SO 05-77-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, ukolejnéni	7 154 037,26					7 154 037,26
SŽ Olomouc	SO 03-78-02	Odbočka Odb Bezprávi, uzemnéni technologického objektu	358 852,91					358 852,91
SŽ Olomouc	SO 05-78-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, uzemnéni technologického objektu	506 634,70					506 634,70
3-majetek 3. osob	SO 00-83-01	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, kácení mimolesní zeleně	37 049 469,47					37 049 469,47
3-majetek 3. osob	SO 00-83-02	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, náhradní výsadba	1 789 778,16					1 789 778,16
SŽ Olomouc	SO 98-98	Všeobecný objekt	138 235 289,12					138 235 289,12
<b>CELKEM</b>		<b>CELKEM</b>	<b>4 044 115 558,59</b>			<b>424 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 044 540 552,59</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4563908

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1589cc83-1498-4e09-9845-5c9f4c05d512

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.04.2024 14:14:03



e1227372-bfe4-4700-b691-61e84e150a43