

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

„Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/ Ruzyně“

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

ev. č. Objednatele: 0224000646

Smluvní strany

Letiště Praha, a. s., IČ: 28244532, se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 14003, DIČ: CZ699003361, jednající: Martou Guthovou, místopředsedkyní představenstva a Ing. Jiřím Krausem, členem představenstva, na straně jedné

(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s., IČ:45271895, se sídlem I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1418, DIČ: CZ 45271895, jejímž jménem jedná Ing. David Krása, místopředseda představenstva a Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva,

VPÚ DECO PRAHA a.s., IČ 60193280, se sídlem Podbabská 1014/20, Praha 6, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2368, DIČ CZ60193280, jejímž jménem jedná Ing. Petr Nosek předseda představenstva a Ing. Milan Kubeš, místopředseda představenstva,

HELIKA, a.s., IČ 60194294, se sídlem Beranových 65, Praha 9-Letňany, PSČ 199 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2449, DIČ CZ60194294, jejímž jménem jedná Ing. Petr Kazda, předseda představenstva,

jako účastníky sdružení právnických osob „**MP+VPÚ+HELIKA - Paralelní RWY**“
na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „**Smluvní strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**Smluvní strana**“)

Preambule:

Vzhledem k tomu že:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 10.4.2013 smlouvu na vytvoření projektové dokumentace „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/ Ruzyně“, ev. č. Objednatele 0224000646 ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.9.2013 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) po zpracování dílčího plnění dle odst. 1.1.1.2 Smlouvy nedošlo z důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Dodavatele, ke schválení územně plánovací dokumentace hl. m. Prahy a při aktuálně platném Územním plánu hl. m. Prahy není průchodí realizace záměru v původním rozsahu a cílové délce 3550 m, je nutné etapizovat záměr výstavby RWY 06R/24L a zpracovat dílčí dokumentaci pro územní rozhodnutí k realizaci první etapy záměru, tedy provozně omezenou dráhu v rámci

stávajícího platného Územního plánu, a to při maximálním využití dokončené dokumentace DUR pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m v dimenzích a v souladu s platnou dokumentací EIA a na ni navazujícího souhlasu Ministerstva pro životní prostředí,

se Smluvní strany dohodly na znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě takto:

Čl. I.

1. Ustanovení článku 1.1.1.2 Smlouvy „Vytvoření projektové dokumentace pro územní řízení (dále také jako „DUR“)" se ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění:

„1.1.1.2 Vytvoření projektové dokumentace pro územní řízení (dále také jako „DUR“) pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m a vytvoření DUR pro první etapu RWY 06R/24L o délce 3.350 m včetně paralelní TWY L a zachování RWY 12/30“
2. Ustanovení článku 3.1.2 Smlouvy „Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR)" se ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění:

„3.1.2 Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m a vytvoření DUR pro první etapu RWY 06R/24L o délce 3.350 m včetně paralelní TWY L a zachování RWY 12/30 (dále také jako „RWY 06R/24L o délce 3.350 m“)

 - 3.1.2.1 Termín dodání pracovní kopie
 - a) *k připomínkám Objednatele pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m je do 180 kalendářních dní po nabytí účinnosti Smlouvy;*
 - b) *za účelem předání podkladů (rozdělení ploch dráhového systému a výpočet potřeb odvodnění) ke zpracování srovnávací studie třetí stranou pro RWY 06R/24L o délce 3.350 m je do 30 kalendářních dní od nabytí účinnosti Smlouvy;*
 - c) *k připomínkám Objednatele pro RWY 06R/24L o délce 3.350 m je do 60 kalendářních dní po nabytí účinnosti Smlouvy;*
 - 3.1.2.2 Lhůta pro schválení Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
 - a) *pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m je do 60 kalendářních dní po předání pracovní kopie k připomínkám DUR.*
 - b) *pro RWY 06R/24L o délce 3.350 m je do 30 kalendářních dní po předání pracovní kopie k připomínkám*
 - 3.1.2.3 Termín dodání čistopisu (finální verze) DUR
 - a) *pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m se zpracovanými připomínkami Objednatele je do 30 kalendářních dní po předání všech připomínek Objednatele a na základě jeho písemné výzvy;*
 - b) *pro RWY 06R/24L o délce 3.350 m je do 14 kalendářních dní po předání všech připomínek Objednatele a na základě jeho písemné výzvy*
 - 3.1.2.4 Lhůta pro zajištění projednání DUR ve vybrané variantě s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných stanovisek, podání žádosti o územní rozhodnutí včetně provedení všech úkonů k tomu nezbytných a zpracování připomínek do Projektové dokumentace do 160 kalendářních dní od předání čistopisu (finální verze) DUR.
 - 3.1.2.5 Zhotovitel se zavazuje reagovat na veškeré připomínky vznesené v průběhu územního řízení nejpozději do 7 kalendářních dnů.“
3. V důsledku změny rozsahu Díla uvedené v tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provedené vícepráce, se zvyšuje cena Díla z původní částky ██████████,- Kč bez DPH o částku ██████████

