

## **DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-004518, evidenční číslo 275/22 uzavřené dne 26.10.2022  
ISPROFIN: 500 121 0002.57046**

mezi

objednatelem:

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

, ředitelem Správy Pardubice, na  
základě Pověření  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

poskytovatelem:

**DRAWINGS s.r.o.**  
Opavská 845, 721 00 Ostrava  
IČ: 04650263. DIČ: CZ04650263

Zastoupeným:

jednatelem společnosti

na realizaci služby

### ***I/17 Hrochův Týnec - Čankovice, OAK, DSP+VD-ZDS+IČ+AD““***

Tímto dodatkem č.2 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy ve znění dodatku č.1

#### **Článek 5. - Lhůty plnění**

##### Původní znění dle Smlouvy

5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení + IČ vč. žádosti o vydání SP – čistopis: Nejpozději do 3 měsíců od schválení konceptu DSP.

##### Nové znění dle Dodatku č. 2

5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení + IČ vč. žádosti o vydání SP – čistopis: Nejpozději do 10 měsíců od schválení konceptu DSP.

#### **Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH**

##### Původní znění dle Smlouvy

713 000,00,-Kč / 862 730,00,-Kč

##### Nové znění dle dodatku č. 2

842.000,00,-Kč / 1.018.820,00,-Kč

**Oceněný soupis služeb dodatku č. 2 je přílohou tohoto dodatku č. 2. Jednotkové ceny jsou totožné s původní Smlouvou.**

#### **Zdůvodnění změn:**

Objednatel požaduje rozšířit zakázku o úsek silnice I/17, který by zůstal bez opravy mezi stavbou mostu Hrochův Týnec a OK Hrochův Týnec.

Policie požaduje z důvodu bezpečnosti dopravně uspořádat prostor před kapličkou navazující až do silnice I/17, investorem této úpravy bude obec Čankovice.

Z důvodu nesouhlasu obce Čankovice s odvodněním sil. I/17 do obecní kanalizace bude vybudována kanalizace, která bude v majetku Objednatele. Z tohoto důvodu se rozšíří PD o SO – dešťová kanalizace.

Ostatní body smlouvy uzavřeného dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V souladu s § 222, odstavec 6 zákona 134/2016 Sb. v platném znění se jedná o změnu nepodstatnou a změny z nepředvídaných důvodů.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č.2 k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č.297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.16

13:14:55 +02'00'

Oceněný soupis prací - DODATEK Č. 2

I/17 Hrochův Týnec - Čankovice OAK, DSP + VD-ZDS + IČ + AD					
Číslo smlouvy Objednatele: 11PU-004518			ev.č. 275/22		
práce	m.j.	počet m.j.	cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč	
<b>-DODATEK Č.2</b>					
	hod	10	800	8 000,00	
<b>-DODATEK Č.2</b>					
	hod	3	800	2 400,00	
<b>Geodetické zaměření - DODATEK Č.2</b>					
	kpl	13	800	10 400,00	
DSP	18 ks				
	<b>Diagnostika vozovky (subdodávka) vč. Odvrtů, PAU - DODATEK Č.2</b>				
	KPL	1	14 600	14 600,00	
	oznámení stavby nebo pro získání stavebního povolení				
	<b>Projektová dokumentace - vybrané dokumenty pro společné povolení stavby včetně DIO, včetně případných přeložek a úprav inženýrských sítí a trakčních vedení a včetně příloh potřebných pro oznámení stavby nebo pro získání stavebního povolení - DODATEK Č.2</b>				
hod	50	800	40 000,00		
<b>Celkem DSP</b>				<b>561 000,00</b>	
VD-ZDS	<b>Projektová dokumentace - DODATEK Č.2</b>				
	hod	36	800	28 800,00	
	<b>Soupis prací [SP] - DODATEK Č.2</b>				
	HOD	15	800	12 000,00	
<b>Celkem VD-ZDS</b>				<b>172 400,00</b>	
Autorský dozor	<b>AUTORSKÝ DOZOR</b>				
	<b>Celkem AUTORSKÝ DOZOR</b>				
				<b>35 000,00</b>	
Inženýrská činnost	<b>INŽENÝRSKÁ ČINNOST K VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ/OHLÁŠENÍ STAVBY</b>				
	Inženýrská činnost - projednání souhlasů vlastníků dotčených pozemků (vč.cestovních nákladů) - DODATEK Č.2				
	hod	4	800	3200	
	Inženýrská činnost - stavební řízení k akci a objektům - DODATEK Č.2				
hod	12	800	9600		
<b>Celkem INŽENÝRSKÁ ČINNOST</b>				<b>73 600,00</b>	
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>842 000,00</b>	
<b>DPH 21%</b>				<b>176 820,00</b>	
<b>Celkem včetně DPH</b>				<b>1 018 820,00</b>	

Digitálně podepsal:  
Datum: 25.04.2024 14:26:44 +02:00