

DODATEK Č. 1
č.j.: KRPL-115209-17/ČJ-2023-1800VZ

SMLOUVY O DÍLO
č.j.: KRPL-115209-10/ČJ-2023-1800VZ
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: Ing. Jiří Jiroš, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
Jan Hrdina, referent správy nemovitého majetku

dále jen "**objednatel**"

a

Trade FIDES, a.s.

zastoupený: 
se sídlem: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno
IČ: 61974731
DIČ: CZ61974731
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1044046726/5500
Zapsaný: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2988

dále jen "**zhotovitel**"

„KŘP Lbk – ÚOP Jablonec nad Nisou – rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 – elektroinstalace - slaboproud“

II. Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami uvedenými ve změnovém listu č. 1, které vznikly během realizace díla.

Současně dochází k úpravě termínů plnění z důvodu složitějšího mapování a analýzy slaboproudých rozvodů provedených předchozím zhotovitelem, než bylo možné předem objektivně předpokládat před uzavřením smlouvy o dílo.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3. se doplňuje o text

Předmět smlouvy se dodatkem č. 1 upravuje o změny uvedené ve změnovém listu č. 1 (vícepráce), ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1. se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 988 328,02 Kč

DPH 21%: 207 548,88 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: 1 195 876,90 Kč

slovy: jedenmilionstodevadesátpěttisícosmsetsedmdesátšestkorundevadesáthaléřůčeských

textem

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 995 596,52 Kč

DPH 21%: 209 075,27 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: 1 204 671,79 Kč

slovy: jedenmiliondvěstěčtyřitisícešestsetsedmdesátjednakorunačeská 79/100

V. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1. se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo

Termín plnění:

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Předání staveniště: do 15 dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dokončení stavebních prací: do 90 dní od předání staveniště

Odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli

textem

Termín plnění:

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Předání staveniště: do 15 dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dokončení stavebních prací: do 30.04.2024

Odstranění vad a nedodělků: do 15 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli

VI. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4. ve znění

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 1, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 1 nebo pozdějším.

VII. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Potřeba uzavření tohoto dodatku byla dojednána mezi smluvními stranami k 02.04.2024, následně došlo k sestavení dodatku, oboustrannému odsouhlasení jeho znění a podpisu.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel, 1 zhotovitel. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tato dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajišťuje objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.


V Liberci dne: 26-04-2024

objednatel:

Ing. Jiří
vedouc



V Brně dne:



rade FIDES, a.s. ②
romych 57
17 00 Brno
ředisko:
ratí Štefanů 48/64
00 03 Hradec Králové
IČ: CZ61974731

vedoucí střediska Hradec Králové

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 1

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk – ÚOP Jablonec nad Nisou – rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 – elektroinstalace - slaboproud
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel:	Trade FIDES, a.s., IČ: 61974731
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o., IČ 25429329

Předmět změnového listu

místnost č. 0.25 – dodávka a montáž antistatického PVC

Část díla dotčená změnovým listem

místnost č. 0.25

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dodávka a montáž antistatické podlahové krytiny nebyla předmětem této etapy akce. Nová podlahová krytina technologické místnosti měla být položena následující etapě akce.

Nové řešení :

Antistatická podlahová krytina bude provedena v souladu s návrhem projektové dokumentace.

Zdůvodnění změny :

Provedení antistatické podlahové krytiny v technologické místnosti v této etapě je nezbytné, protože po dokončení slaboproudých rozvodů (instalace a připojení RACK) by již nebylo možné realizovat pokládku podlahové krytiny v celé ploše místnosti.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Kontrolní den č.1 - 9.2.2024,

odsouhlaseno objednatelem dne 22.1.2024 č.j. KRPL-110129-212/ČJ-2019-1800SU-VZ.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ano

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	7 268,50 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	7 268,50 Kč
DPH:	1 526,39 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	8 794,89 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za technický dozor stavby:

datum:

ZMĚNOVÝ LIST č. 1**PŘÍPOČTY**

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

KŘP Lbk – ÚOP Jablonec nad Nisou – rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 – elektroinstalace - slaboproud

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501

Trade FIDES, a.s., IČ: 61974731

INGPRO CZ s.r.o., IČ 25429329

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	8
		776	Podlahy povlakové				7 268,50
urs	1	28411025	PVC vinyl homogení zátěžová antistatické tl. 2,00 mm, třída zátěže 34/43, hořlavost Bf S1	m2	5,50	584,00	3 212,00
urs	2	220301602	Položení koberce antistatického	m2	5,50	563,00	3 096,50
urs	3	65002000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kpl	1,00	960,00	960,00
Celkem změnový list							7 268,50

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za technický dozor stavebníka:		
		

ZMĚNOVÝ LIST č. 1**PŘÍPOČTY****REKAPITULACE**

Stavba: KŘP Lbk – ÚOP Jablonec nad Nisou – rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 – elektroinstalace - slaboproud
Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel: Trade FIDES, a.s., IČ: 61974731
Projektant: INGPRO CZ s.r.o., IČ 25429329

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
776 Podlahy povlakové		7 268,50			
CELKEM OBJEKT	0,00	7 268,50	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			7 268,50	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY**REKAPITULACE**

Stavba: KŘP Lbk – ÚOP Jablonec nad Nisou – rekonstrukce objektu bez č.p. stojící na st.p.č. 4120 – ele
Objednatel: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IČ: 72050501
Zhotovitel: Trade FIDES, a.s., IČ: 61974731
Projektant: INGPRO CZ s.r.o., IČ 25429329

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

