

Číslo dodatku objednatele: 0147 / 2023 / 2024 / OI / 1

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0147 / 2023 / OI / VZ

### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkem primátora  
Ing. Břetislavem Rigerem

#### HYDROSPOR spol. s r.o.

Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz  
zastoupena jednatelem společnosti  
Jiřím Horákem  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 10081

IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 476 66 374  
DIČ: CZ47666374 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
Ostrava  
Číslo účtu: 19-6361260227/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0147/2023/OI/VZ ze dne 27.1.2023 na realizaci stavby „Kanalizace Svinov - výpust Zátíší“ (dále též „smlouva o dílo“) z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 6 smlouvy o dílo č. 0147/2023//OI/VZ, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle ust. § 222, odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. V článku II. Předmět smlouvy se v bodě 2. dosavadní text označuje 2.1 a doplňuje se bod 2.2, který zní:  
„2.2 Smluvní strany se dohodly, že součástí díla bude provedení stavebních prací a neprovedení méněprací uvedených v evidenčním listě změny stavby č. 1 (Příloha č. 6 této smlouvy), v rozsahu rekapitulace změn (Příloha č. 7 této smlouvy).“

3. V článku IV. Cena díla se mění bod 1. a nově zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH .....	38.165.111,18 Kč
DPH 21% .....	8.014.673,35 Kč
Cena celkem včetně DPH .....	46.179.784,53 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.“

4. V článku V. Termíny plnění se mění bod 2. a nově zní


- „2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí z důvodu provedení stavebních prací a neprovedení méněprací uvedených v evidenčním listě změny stavby č. 1 **66 týdnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2. a 3. čl. XIII. této smlouvy.“
5. Za přílohu č. 5 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 6 - evidenční list změny stavby č. 1, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
6. Za přílohu č. 6 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 7 - rekapitulace změn, která tvoří přílohu č. 2. tohoto dodatku.

**Čl. II.**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04027/RM2226/64 ze dne 23.04.2024.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 0147/2023/OI/VZ ze dne 27.1.2023 zůstávají nezměněna.
5. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 0147/2023/OI/VZ ze dne 27.1.2023.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
8. Tento Dodatek č.1 je uzavřen v elektronické podobě.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 6 - Evidenční list změny stavby č. 1 (příloha č. 1 dodatku)  
Příloha č. 7 - Rekapitulace změn (příloha č. 2 dodatku)

**Za objednatele**

---



**Ing. Břetislav Riger**  
náměstek primátora  
na základě plné moci



**Za zhotovitele**

---



**Jiří Horák**  
jednatel společnosti



Příloha č. 6 ke smlouvě č. 0147 / 2023 / OI / VZ (příloha č. 1 dodatku č. 1)  
Počet stran: 2

Evidenční list změny stavby č. 1			
Název a evidenční číslo stavby: <b>Kanalizace Svinov – výpusť Zátíší, ORG 7393</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 01 / 1</b> <b>SO 02</b>	Číslo změny stavby:  <b>1 - 8</b>	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 Kanalizační stoky</b> <b>SO 02 Kanalizační přípojky</b>			
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 27.1.2023, číslo smlouvy objednatele: 0147 / 2022 / OI / VZ, číslo smlouvy zhotovitele:  Objednavatel: <b>Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451</b>  Zhotovitel: <b>HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 866/3, 702 00 Ostrava - Přívov, IČO: 476 66 374</b>			
Gen.projektant (autorský dohled): <b>Báňské projekty Ostrava, a.s., se sídlem: Vítkovická 11, 702 00, Ostrava, IČO: 607 92 841</b>			
Technický dozor stavebníka (TDS): <b>OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 451 93 673</b>			
Popis a zdůvodnění změn:	Celkově VP:	Celkově MP:	Celková Bilance:
<b>SO 01 Kanalizační stoky</b>			
<b>Změna č. 1 - Zpevnění podloží v rýze</b> Z důvodu zvodnělé základové spáry v rýze a na základě posudku hydrologa je potřeba zpevnit dno rýhy v délce 219,83 m přírodním kamenivem fr. 32-63.	334 494,36 Kč	0,00 Kč	334 494,36 Kč
<b>Změna č. 2 - Úpravy betonového potrubí a použití opravných spojek</b> S ohledem na rozměry kanalizačního potrubí (DN 800, DN 500) a jeho napojení na šachty je potřeba v každém úseku mezi šachtami zkrátit 2ks trub na potřebnou délku a na jejich spojení použít opravné spojky FLEX – SEAL	272 386,51 Kč	0,00 Kč	272 386,51 Kč
<b>Změna č. 3 - Přeložky vodovodních přípojek</b> Z důvodu výškové kolize nového kanalizačního potrubí se stávajícími vodovodními přípojkami (2ks) je nutné provést přeložky těchto přípojek.	14 675,39 Kč	0,00 Kč	14 675,39 Kč
<b>Změna č. 4 - Obetonování potrubí DN 500 na stoce D2</b> S ohledem na umístění dešťové kanalizace v komunikaci, profil navrhovaných trub a hloubku uložení předmětné kanalizace, která je závislá na hloubce napojení, bude nutné provést z důvodu malého krytí a dle požadavku provozovatele kanalizace obetonování potrubí.	35 324,76 Kč	-76 582,17 Kč	-41 257,41 Kč
<b>Změna č. 5 - Neprovedení stoky A1</b> Na základě prověření stávajícího napojení objektů č.p. 50 a č.p. 185 na stávající kanalizaci a po dohodě s vlastníky nemovitostí nebude realizována nově navržená stoka A1 (DN 250) v délce 18 m, stávající přípojky budou přepojeny na novou kanalizaci.	46 731,14 Kč	-161 523,21 Kč	-114 792,07 Kč
<b>Změna č. 6 - Demontáž a zpětná montáž oplocení pozemku, odstranění živého plotu</b> Na základě skutečných tras stávajících inženýrských sítí, upřesnění trasy kanalizace (stoka A5 v úseku Š17-Š27) a s ohledem na potřebný rozsah výkopových prací je nutné odstranit stávající živý plot a oplocení pozemku a vybudovat nové oplocení pozemku v délce 43m.	150 007,86 Kč	0,00 Kč	150 007,86 Kč
<b>CELKEM - SO 01 Kanalizační stoky</b>	<b>853 620,02 Kč</b>	<b>-238 105,38 Kč</b>	<b>615 514,64 Kč</b>

<b>SO 02 Kanalizační přípojky</b>					
<b>Změna č. 7 – VP a MP související s přepojováním domovních přípojek a uličních vpustí</b>					
Jedná se o dodatečně provedené i neprovedené stavební práce související s přepojováním stávajících přípojek a uličních vpustí, včetně provedení sond, s provedením dodatečných domovních přípojek, osazením dodatečných revizních šachtiček a uličních vpustí s ohledem na skutečné napojení stávajících objektů na kanalizaci a z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajícího připojovacího potrubí a ostatních komponentů.					
	93 021,69 Kč	-109 612,39 Kč	-16 590,70 Kč		
<b>Změna č. 8 - Neprovedení přípojek P16 a P17</b>					
Vzhledem k tomu, že nebude realizována sítka A1 (změna č. 5), bude napojení objektů č.p. 50 a č.p. 185 na novou kanalizaci zajištěno přepojením stávajících přípojek. Nebude realizována nově navržená přípojka P16 (DN 150) v délce 11,43 m a přepojení stávající přípojky P17 (DN 200) v délce 0,5 m.					
	8 382,96 Kč	-76 919,14 Kč	-68 536,18 Kč		
<b>CELKEM - SO 02 Kanalizační přípojky</b>					
	101 404,65 Kč	-186 531,53 Kč	-85 126,88 Kč		
<b>ZMĚNY CELKEM</b>					
	955 024,67 Kč	-424 636,91 Kč	530 387,76 Kč		
časový vliv na plnění SoD: <b>MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 6 týdnů /-NEMÁ VLIV</b>					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací (VP) řešeného ZL	%	Cena navrhovaných Méněprací (MP) řešeného ZL	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
955 024,67	2,54	424 636,91	1,13	530 387,76	1,41
Přílohy:			Počet paré: Příjemce :		
1) Oceněný soupis víceprací a méněprací			1 x Zhotovitel		
2) Změna č. 1 - Zápis z stavebního deníku + foto			1 x Objednatel		
3) Změna č. 2 - Fotodokumentace			1 x TDS		
4) Změna č. 5 - Situace			1 x Provozovatel:		
5) Změna č. 6 - Fotodokumentace			1 x Projektant (autorský dozor)		
6) Změna č. 8 - Situace					
7) Stanovisko TDS					
<b>Vyjádření - souhlas se změnami:</b>					
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	
Autorský dohled:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	
Projektant:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	
Provozovatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	
zástupce TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně Oceněného soupisu víceprací a méněprací.					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

Příloha č. 7 ke smlouvě č. 0147 / 2023 / OI / VZ (příloha č. 2 dodatku č. 1)  
Počet stran: 1

Oceněný soupis víceprací a méněprací - Rekapitulace

Stavba: Kanalizace Svinov - výust Zátíši  
Objednatel: Statutární město Ostrava  
Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.  
Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH VP	Cena bez DPH MP	DPH snížené	DPH základní	Cena CELKEM
<b>D_1</b>	<b>Dodatek č.1</b>	<b>955 024,67</b>	<b>-424 636,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 387,76</b>
D_1 - SO 01	SO 01 - Kanalizační stoky	853 620,02	-238 105,38	0,00	0,00	615 514,64
Z_01	Změna č. 1 - VP_01 - Zpevnění podloží pod bet. kanalizaci DN 800 od ŠO-Š8-219,83 m	334 494,36	0,00	0,00	0,00	334 494,36
Z_02	Změna č. 2 - VP_02 - Úprava betonového potrubí a použití opravných spojek	272 386,51	0,00	0,00	0,00	272 386,51
Z_03	Změna č. 3 - VP_03 - Přeložka vodovodní přípojky	14 675,39	0,00	0,00	0,00	14 675,39
Z_04	Změna č. 4 - VP/MP_04 - Obetonování potrubí DN 500 na stoce D2	35 324,76	-76 582,17	0,00	0,00	-41 257,41
Z_05	Změna č. 5 - VP/MP_05 - Neprovedení stoky A1 profilu DN 250 - 18 m	46 731,14	-161 523,21	0,00	0,00	-114 792,07
Z_06	Změna č. 6 - VP_06 - Demontáž a zpětná montáž oplocení pozemku, odstranění živého plotu	150 007,86	0,00	0,00	0,00	150 007,86
<b>D_1 - SO 02</b>	<b>SO 02 - Kanalizační přípojky</b>	<b>101 404,65</b>	<b>-186 531,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 126,88</b>
Z_07	Změna č. 7 - VP/MP_07 - Dodatečné přípojky a uliční vpusti	93 021,69	-109 612,39	0,00	0,00	-16 590,70
Z_08	Změna č. 8 - MP_08 - Neprovedení stoky A1 - přípojky	8 382,96	-76 919,14	0,00	0,00	-68 536,18