

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160149

na akci:

Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Nepokoj

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu 103914702/0300
Telefon: 495088111
E-mail: labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele: 219080008

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: Sweco Hydroprojekt a.s.
Adresa sídla: Praha 4, Táborská 940/31, PSČ 140 16

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva.

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131
Ing. Petr Holý, HIP

IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
Číslo účtu 1700041/0100
Telefon: 261102222
E-mail: praha@sweco.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160149 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

č. odst. 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat předmět plnění díla objednateli: do 30. 6. 2017

se nahrazuje textem níže uvedeným:

č. odst. 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat předmět plnění díla objednateli: do 30. 9. 2017

Zdůvodnění změn termínů

Důvodem ke změně termínu vypracování DUR je především zdlouhavé projednání PD se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace. Vydání stanoviska zmíněné organizace bylo podmíněno provedením geologického průzkumu drážního tělesa za asistence jejich pracovníků, což projednání akce značně pozdrželo.

Dalším důvodem je, že vzhledem k letošní dlouhé zimě a pozdějšímu nástupu vegetační sezóny se biologické hodnocení, na jehož základě bude provedeno prověření výskytu chráněných druhů v dané lokalitě, protáhne až do poloviny června. V případě nutnosti zažádat o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů není reálné, aby zhotovitel stihnul původní termín.

Z těchto důvodů bylo přistoupeno k prodloužení termínu dokončení díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160149 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne

V Praze, dne

za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

za zhotovitele