

**Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO**
(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„Generální rekonstrukce skleníku a pochozích cestiček“

Smluvní strany

1. Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupen:	prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem
Ke smluvnímu jednání oprávnění:	prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor
Příkazce operace:	doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Správce rozpočtu:	Ing. Jiří Libus
Kontaktní osoba v technických záležitostech:	xxx tel: xxx e-mail: xxx
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ62156489
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx

Dále v textu jako „**Objednatel**“

2. Zhotovitel:	AZ AQUA CZECH s.r.o.
Sídlo:	Nové Bránice 163, 664 64
Statutární orgán:	
Ke smluvnímu jednání oprávněn:	Hanus Jiří
Kontaktní osoba v technických záležitostech:	xxx e-mail: xxx
tel.: xxx	04405889
IČO:	CZ04405889
DIČ:	
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx

Dále v textu jako „**Zhotovitel**“

Společně též jako „**smluvní strany**“

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 25. 1. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem plnění je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Generální rekonstrukce skleníku a pochozích**

cestiček“ (dále jen „veřejná zakázka“) podle technické specifikace a harmonogramu prací, které jsou přílohami smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „*dodatek*“) ke smlouvě, kterým dochází k prodloužení termínu provádění díla.

II. Předmět dodatku

Součástí předmětu plnění smlouvy je vybudování závlahového systému skleníku, který bude propojený se stávajícím systémem závlahy v lesní školce. Pokud totiž nebude dostatek vody v retenční nádrži jímající vodu ze skleníku, bude závlaha skleníku napojena na existující zdroj vody v lesní školce. Systém závlahy v lesní školce je však nyní z důvodu provádění jeho předem neplánované opravy objednatel od 2.4. do 29. 4. 2024 nefunkční, bez možnosti využití zdroje vody v lesní školce, což brání v zapojení a testování závlahového systému skleníku. Proto je nutné prodloužit lhůtu pro provedení díla.

III. Lhůta pro provedení díla

1. Z důvodu opravy závlahového systému v lesní školce tedy nelze provést napojení a testování retenční nádrže a celého závlahového systému skleníku, jeho zastřešení a dokončit realizace výplní otvorů, klempířských konstrukcí a navazujících prací v původně sjednaném termínu 30. 4. 2024. Zhotovitel proto považuje za nezbytné prodloužit původní lhůtu realizace veřejné zakázky do 21. 5. 2024.
2. Výše specifikované prodloužení lhůty plnění není takovou změnou smluvních podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním výběrovém řízení, neboť i kterýkoliv jiný dodavatel by byl nucen respektovat stav, kdy z popsanych objektivních důvodů není možné pokračovat v realizaci předmětu plnění. Prodloužení lhůty plnění ani nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele a nevede ani k rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
3. Smluvní strany se proto dohodly na změně smlouvy – článku II. Lhůta plnění, odst. 1 takto:

Původní znění čl. II. Lhůta pro provedení díla a místo plnění, odst. 1:

„Zhotovitel se zavazuje provést funkční dílo dle čl. I. této smlouvy v celém rozsahu ve lhůtě do 30. 4. 2024.“

Nové znění čl. II. Lhůta pro provedení díla a místo plnění, odst. 1:

„Zhotovitel se zavazuje provést funkční dílo dle čl. I. této smlouvy v celém rozsahu ve lhůtě do 21. 5. 2024.“

VI. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.
2. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku č. 1 byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Brně

26. 4. 2024
Za Objednatele:

24. 4. 2024
Za Zhotovitele:

.....
prof. Dr. Ing. Jan Mareš
rektor

.....
Statutární zástupce Zhotovitele

.....
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
příkazce operace

.....
Ing. Jiří Libus
správce rozpočtu