

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **Společnost M – SILNICE – EUROVIA – Chládek a Tintěra Pardubice – PZ Solnice jih**
se sídlem M – SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu 10897552/0800

Správce (Společník č. 1): M - SILNICE a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 430
u Krajského soudu v Hradci Králové
číslo smlouvy společníka: 23-SOD-2023-084s
IČO 421 96 868
DIČ CZ42196868
se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zástupce předseda představenstva a
 místopředseda představenstva bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu 1080015329/0800

Společník č. 2 : **EUROVIA CZ a.s.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1561
u Městského soudu v Praze
číslo smlouvy společníka: 1519.3070761MPO
IČO 452 74 924
DIČ CZ45274924
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zástupce ředitel závodu Čechy východ společnosti EUROVIA CZ a.s., jednající na
 základě plné moci
bankovní spojení Komerční banka, a.s.
číslo účtu 141 370 152 / 0100

Společník č. 3 : **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1441
u Krajského soudu v Hradci Králové

číslo smlouvy spolčnka: 2023/1014/0586

IČO 252 53 361
DIČ CZ25253361
se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
zástupce člen představenstva
bankovní spojení UniCredit Bank
číslo účtu 2106299978/2700

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih**“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2023-003949, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 1 až 3 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací dle dotčených ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změny závazku dle ZL č. 1 a 3 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.
4. Změna závazku dle ZL č. 2 je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 4 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném změnovém listu.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 až 3, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a čl. 3 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH	543.304.104,16
Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1 až 3	3.325.332,35
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1 až 3	-1.665.757,88
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	544 963 678,63
DPH v Kč samostatně	114 442 372,51
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	659 406 051,14

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024.

Příloha

Změnové listy č. 1 až 3

Za objednatele

Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele

za dodavatele **M – SILNICE a.s.**
předseda představenstva a

místopředseda
představenstva

za dodavatele **EUROVIA CZ a.s.**,
ředitel závodu Čechy východ
společnosti EUROVIA CZ a.s.,
jednající na základě plné moci

Digitálně
podepsal
Datum:
2024.04.10
12:55:07 +02'00'

za dodavatele **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
člen představenstva



Digitálně podepsal
Datum: 2024.04.12
11:06:35 +02'00'

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 467 / ZL 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 467 Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“ adresa: M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 467 / ZL 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 467 Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“, se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel		15.11.2023	D
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci provizorní přeložky žel. trati v km13,580 - 14,030 bylo nutné vymstit vedení sdělovacího kabelu Telco Pro Services mimo plánovanou trasu přeložky. SO 467 - Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ musela být odvedena dále od přeložky trati tak, aby nedošlo ke kolizi sdělovacího kabelu prováděných stavebních prací na přeložce železniční trati. Z tohoto důvodu bylo nutné navýšení výkopových a následných zásepových prací a také prodloužení překládaného kabelu. Přesné množství a provedené práce nad původně stanovený rozsah přeložky jsou specifikovány příloženým soupisem prací. Změna byla projednána na KD a odsouhlasena zástupci investora a TDS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Měněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00		249 831,00	249 831,00
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	29.11.2023
Objednatel	jméno	datum	29.11.2023
TDS	jméno	datum	29.11.2023
	jméno	datum	29.11.2023
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	
Zhotovitel	jméno	datum	
	jméno	datum	
	jméno	datum	29.11.2023
*) kategorie změn A - požadavek objednatele B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS, upřesnění objemu, doplnění položek C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby, RDS nebo doplňujících průzkumů a měření, nepředvídatelná změna			

Datum:

Číslo a název stavby:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty:

SO 467 Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ

Číslo a název SO/PS:

SO 467 Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ

Číslo a název rozpočtu:

SO 467 Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ

č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 1	množství ve změně č. 1	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně č. 1 v Kč	rozdil cen celkem v Kč	rozdil cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SO 467 Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ											
		SO 467 Přeložka sdělovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ											
1		Zemní práce											
2	13283	HLOBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	205,905	200,000	200,000	299,08	61 582,07	0,00	59 816,00	121 398,07	59 816,00	
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	175,440	200,000	200,000	225,92	39 635,40	0,00	45 184,00	84 819,40	45 184,00	
4		Vodorovné konstrukce											
6	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	21,315	20,000	20,000	964,85	20 565,78	0,00	19 297,00	39 862,78	19 297,00	
7		Práce PSV											
10	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	46,000	2,000	2,000	570,00	26 220,00	0,00	1 140,00	27 360,00	1 140,00	
12	751323a	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 50XN	M	110,000	500,000	500,000	180,00	19 800,00	0,00	90 000,00	109 800,00	90 000,00	

13	75II12	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 50XN	KUS	8.000	2.000	2.000	17 197,00	137 576,00	0,00	34 394,00	171 970,00	34 394,00
----	--------	---	-----	-------	-------	-------	-----------	------------	------	-----------	------------	-----------

305 379,25	0,00	249 831,00	555 210,25	249 831,00
------------	------	------------	------------	------------

CELKEM SO 467

305 379,25	0,00	249 831,00	555 210,25	249 831,00
------------	------	------------	------------	------------

CELKEM změnový list č. 1:

305 379,25	0,00	249 831,00	555 210,25	249 831,00
------------	------	------------	------------	------------

Za zhotovitele:

Pardubi
IČO 421 05 001
oblastní závod S
Hradecká 412

Za objednatele:

Datum:



(86)



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice - Zelené Předměstí,
K Vápence 2677, PSČ 530 0
IČO: 25253361 DIČ: C
+420 466 791 111 www.cht-pce.cz

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201 / ZL2 -	Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Železniční most v km 13,804		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“ adresa: M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 201 / ZL2	Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Železniční most v km 13,804			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“, se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel		07.02.2024	D
Popis a zdůvodnění změny: V žkm 13,804 stávající regionální železniční trati číslo 022 Častolovice-Solnice, v místě křížení s nově budovanou přístupovou komunikací „východ“ do průmyslové zóny Solnice (SO 101) bude v rámci výše uvedené stavby vybudován nový železniční most (SO 201). Z důvodu zachování provozu na železniční trati byla v projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) v daném místě navržena její provizorní přeložka. Trasa přeložky byla vzhledem k pažené stavební jámě železničního mostu (SO 201) vedena na násypu výšky zhruba 2,40 m. Zrušení provizorní přeložky bylo potom uvažováno po převedení provozu na nový most. Zhotovitel v rámci přípravy realizace dané stavby, z důvodu urychlení stavebních prací a z toho plynoucí významné zkrácení doby výstavby stavebních objektů(SO 101 přístupová komunikace východ, SO 251 zárubní zdi podél komunikace SO 101, SO 302 dešťová kanalizace – průmyslová zóna Jih, jižní část) přímo souvisejících se stavbou nového železničního mostu (SO 201), navrhuje vložení mostního provizoria (MP) v místě provizorní přeložky. Použití bude komorové mostní provizorium KN 30 uložené na úložných blocích odpovídajících použitému typu MP. Použitím mostního provizoria bude umožněno prakticky úplně dokončení železničního mostu SO 201, ještě pře převedením provozu zpět na jeho konstrukci. Zároveň bude mnohem jednodušší řešení odvodu dešťových vod z prostoru staveniště mostu, který se nachází v nejnižším místě zářezu přemostované komunikace SO 101. Jeho odvodnění je řešeno dešťovou kanalizací SO 301, kterou bude možné částečně využít již v průběhu výstavby mostu. Zároveň bude tímto řešením umožněn přístup na pozemky staveniště ležící za železniční trati, které by byly v době rekonstrukce železničního přejezdu v žkm 14,654 (SO 655) několik týdnů odříznuty. Díky tomuto řešení bude možný přístup na koordinovanou a přímousouvisející stavbu SŽ, která se bude napojovat na přístupovou komunikaci ŽST Lipovka (SO 107). Tím bude možné zpřístupnění koordinované stavby SŽ. Zpřístupnění stavby SŽ umožní objednatel na základě vzájemné dohody v rámci koordinace staveb. Změna Změna byla projednána na KD a odsouhlasena zástupci investora a TDS.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 665 757,88		2 976 375,45	1 310 617,57
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	
Objednatel	jméno	datum	
TDS	jméno	datum	
Supervize MPO	jméno	datum	21.02.2024 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	
Zhotovitel	jméno	datum	
	jméno	datum	
	jméno	datum	
*) kategorie změn A - požadavek objednatel B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS, upřesnění objemu, doplnění položek C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby, RDS nebo doplňujících průzkumů a měření, nepředvídatelná změna			

Datum

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby: Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih

Číslo a název varianty: SO 201 - Železniční most v km 13,804

Číslo a název objektu: SO 201 - Železniční most v km 13,804

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Železniční most v km 13,804

Změna soupisu množství č. 2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně č.1 až č.2	množství ve změně č.2	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	měněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně č. 2 v Kč	rozdíl celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	13183PAR.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II PARAMETRICKY	M3	2 256,000	0,000	2 531,000	300,00	676 800,00	0,00	82500	759 300,00	82 500,00	
14	17120.SKL	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5 161,080	0,000	5 450,105	2,00	10 322,16	0,00	578,05	10 900,21	578,05	
17	22594.	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ	T	45,443	0,000	31,957	40 170,71	1 825 477,57	-541 742,20	0,00	1 283 735,37	-541 742,20	
18	22695.	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	34,300	0,000	21,700	10 800,00	370 440,00	-136 080,00	0,00	234 360,00	-136 080,00	
19	261314.	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 35MM	M	1 144,000	0,000	800,000	1 280,00	1 464 320,00	-440 320,00	0,00	1 024 000,00	-440 320,00	
20	264816.	VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 400MM	M	566,000	0,000	396,000	2 056,44	1 163 945,04	-349 594,80	0,00	814 350,24	-349 594,80	
23	285378.	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M	KUS	92,000	0,000	68,000	7 150,87	657 880,04	-171 620,88	0,00	486 259,16	-171 620,88	
24	285379.	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE	M	224,000	0,000	176,000	550,00	123 200,00	-26 400,00	0,00	96 800,00	-26 400,00	
39	45859.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z UPRAVENÉHO KAMENE	M3	71,506	0,000	161,506	1 274,70	91 148,70	0,00	114 723,00	205 871,70	114 723,00	
49	875332.	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	22,700	0,000	42,700	579,40	13 152,38	0,00	11 588,00	24 740,38	11 588,00	
Nové položky													
57	02741.	PROVIZORNÍ MOSTY	M2	0,000	0,000	183,000	13 362,80	0,00	0,00	2 445 392,40	2 445 392,40	2 445 392,40	
58	02910.R1.	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	HM	0,000	0,000	1,050	3 303,00	0,00	0,00	3 468,15	3 468,15	3 468,15	
59	02910.R2.	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	0,000	0,000	1,050	3 303,00	0,00	0,00	3 468,15	3 468,15	3 468,15	
60	02911.	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	0,000	0,000	1,050	10 510,00	0,00	0,00	11 035,50	11 035,50	11 035,50	
61	02940.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	0,000	0,000	1,000	37 537,00	0,00	0,00	37 537,00	37 537,00	37 537,00	
62	02960.R.	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	0,000	0,000	16,000	900,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
63	13183.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	0,000	0,000	3,000	5 782,00	0,00	0,00	17 346,00	17 346,00	17 346,00	
64	13283.a.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	0,000	0,000	11,025	5 782,00	0,00	0,00	63 746,55	63 746,55	63 746,55	
65	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	0,000	14,025	826,00	0,00	0,00	11 584,65	11 584,65	11 584,65	
66	501410.	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM	M3	0,000	0,000	40,000	1 751,60	0,00	0,00	70 064,00	70 064,00	70 064,00	
67	701004.	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	0,000	0,000	6,000	344,00	0,00	0,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	
68	75I323.a.	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 50XN	KMČTYŘKA	0,000	0,000	45,000	113,00	0,00	0,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	
69	75I32Y.	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - DEMONTÁŽ	M	0,000	0,000	45,000	48,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	
70	75I42X.	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	0,000	0,000	45,000	46,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	
71	75II12.	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE PŘES 100 ŽIL - DODÁVKA	KUS	0,000	0,000	4,000	17 197,00	0,00	0,00	68 788,00	68 788,00	68 788,00	

72	75IJ12.	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	0.000	0.000	2.000	1 126,00	0,00	0,00	2 252,00	2 252,00	2 252,00
73	87633.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	0.000	0.000	45.000	145,00	0,00	0,00	6 525,00	6 525,00	6 525,00

Celkem SO 201

6 396 686,89 -1 666 767,88 2 976 376,46 7 707 303,46 1 310 617,67

Celkem změnový list č. 2

6 396 686,89 -1 666 767,88 2 976 376,46 7 707 303,46 1 310 617,67

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Pardubice
 IČO 421
 Oblastní závod
 Hradecká 410, 530 01



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Pardubice - Zelené Předměstí,
 K Vápence 2677, PSČ 530 02

+420 466 791 111

Peluškova 1407
 193 00 Praha 9-Kyje

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 651 / 1 -	Číslo změny stavby: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 651 Žel. trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v km13,580-14,030, žel. Spodek		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“ adresa: M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:	
„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“		3	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	
SO 651 Žel. trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v km13,580-14,030, žel. Spodek		SO 651 / 1	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
Zhotovitel: „Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek aTintěra Pardubice - PZ Solnice jih“, se sídlem M-SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	
Zhotovitel		07.02.2024	
Kategorie D			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Důvodem je neúnosné podloží pod stávající vozovkou. Po odstranění vrstvy ze štěrku byly provedeny kontrolní zkoušky únosnosti podkladních vrstev. V místech kde nebyla dosažena požadovaná únosnost (ve st. 0,610-0,79km pravá strana a st. 1,1-1,134km prostor křižovatky) byla navržena sanace těchto míst odtěžením stávajících vrstev vozovky v tl.25cm a provedením nové vrstvy ze štěrku a geotextilie. Množství geotextilie je navýšeno, protože ve smluvním rozpočtu je chybný výpočet.</p> <p>Změna byla projednána na KD a odsouhlasena zástupci investora a TDS.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	
0,00		99 125,90	
		Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
		99 125,90	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	
Objednatel	jméno	datum	21.02.2024
TDS	jméno	datum	21.02.2024 podpis
Supervize MPO	jméno	datum	21.02.2024 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	
Zhotovitel	jméno	datum	
	jméno	datum	
	jméno	datum	
*) kategorie změn			
A - požadavek objednatel			
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS, upřesnění objemu, doplnění položek			
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla			
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby, RDS nebo doplňujících průzkumů a měření, nepředvidatelná změna			

Datum

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby: Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih
 Číslo a název varianty: SO 651 - Žel. trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v km13,580-14,030, žel. spodek
 Číslo a název objektu: SO 651 - Žel. trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v km13,580-14,030, žel. spodek
 Číslo a název rozpočtu: SO 651 - Žel. trať Častolovice - Solnice, provizorní přeložka v km13,580-14,030, žel. spodek

Změna soupisu množství č. 3

poř. č. polož.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně č.1 až č.3	množství ve změně č.3	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl celkem v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	502941.	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	545.000	0.000	2 130.000	62,54	34 084,30	0,00	99 125,90	133 210,20	99 125,90	

Celkem SO 651

34 084,30

0,00

99 125,90

133 210,20

99 125,90

Celkem změnový list č. 3

34 084,30

0,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Pardubice 697
 Oblasťní závod SEV
 Hradecká 415, 506 01 Pardubice

INFRAM a.s.
 Peluškova 1407
 198 00 Praha 9-Kyje

37



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Pardubice - Zelené Předměstí,
 K Vápence 2677, PSČ 530 02
 IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361
 +420 466 791 111 www.cht-pce.cz

