



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dne 20. 07. 2023 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zejména pak dle § 2586 a následujících mezi smluvními stranami:

Smluvní strany

Zadavatel: **Horská služba ČR o.p.s.,**
Sídlo: Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u KS v Hradci Králové sp. zn. O 113
Zastoupena: René Mašín, ředitel, náčelník horské služby
IČ: 27467759
DIČ: CZ27467759
Bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 171922771/0600
Telefon: 601 302 647
Email: hspraha@hscr.cz

(dále jen „objednatel“), na straně jedné

Korespondenční adresa:

Úřad společnosti
Horská služba ČR, o.p.s.
Za Potokem 46/4
106 00 Praha 10 - Záběhlice

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Roman Kurka, 601 057 419, kurka.roman@hscr.cz

ve věcech technických: Bc. Miroslav Račko, 602 372 487, racko.miroslav@hscr.cz

a

Zhotovitel: **Pro Urban s.r.o.,**
Sídlo: Prunéřov 389, 432 01, Kadaň
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30156
Zastoupena: Lukáš Tučím, jednatel
IČ: 28409434
DIČ: CZ28409434
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-1737280277/0100
Telefon: 606 625 137
Email: tucim@prouurban.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Lukáš Tučím, 606 625 137, tucim@prouurban.cz

ve věcech technických: Lukáš Tučím, 606 625 137, tucim@prouurban.cz

(dále jen „zhotovitel“), na straně druhé, společně také (dále jen „smluvní strany“),

upravující v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě požadavků objednatele a nad rámec výše uvedené Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Oprava a rekonstrukce stanice Horské služby ČR – Měděnec**“, článek III. Doba plnění a způsob předání staveniště, konkrétně v odstavci 3.2 Termín dokončení díla.

PREAMBULE

Tento dodatek se sepisuje na základě žádosti zhotovitele ze dne 30. 10. 2023 o prodloužení termínu dokončení probíhající rekonstrukce stanice Horské služby ČR v Měděnci, v katastrálním území Kotlina – Měděnec, horská oblast Krušné hory.

Při provádění stavebních prací byly zjištěny nepředpokládané skutečnosti, na základě, kterých je nutné provést níže uvedenou změnu v technickém řešení výstavby. Po podrobné analýze provedenou technickým dozorem a stavbyvedoucím byla zjištěna nedostatečná tepelná izolace ve střešní konstrukci. Na základě výše uvedeného zjištění bylo doporučeno položit novou střešní krytinu včetně nad krokvní izolace. Tato změna je uvedena ve Změnovém listu číslo 01, který byl základním podkladem pro vyhotovení dodatku č. 1. Zhotovitel zaslal zadavateli žádost o prodloužení termínu plnění z důvodu časové tísně při dokončení výše uvedených více prací.

Článek III.

Doba plnění a způsob předání staveniště

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději v termínu **do 15. 12. 2023**

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatním články smlouvy nebyly tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv.

Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku je žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení probíhající rekonstrukce stanice Horské služby ČR – Měděnec.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení termínu plnění

V Praze dne 31. 10. 2023



Horská služba ČR, o. p. s.
543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN 280
DIČ: CZ27467759
Úřad společnosti
Za potokem 46/4
106 00 Praha



①

.....
Za objednatele: René Mašíň, ředitel HS ČR

V Kadani dne 1. 11. 2023



.....
Za zhotovitele: Lukáš Tučím, jednatel

PROURBAN s.r.o.
provedení staveb, jejichž zřízení a odstranění

Pruněves 389 402 01 Kadaně
IČ 28409434 / DIČ CZ28409434
www.prouurban.cz

2.

HS Měděnec

Josef Roztočil <roztocil@prouurban.cz>

Po 30.10.2023 8:03

Komu: Roman Kurka <kurka.roman@HSCR.cz>

Kopie: Miroslav Račko <racko.miroslav@hscr.cz>; Milan Brachtl <mbrachtl@centrum.cz>; Jan Václavík <obchod@prouurban.cz>

Dobrý den, žádám vás o prodloužení termínu na akci Měděnec z důvodů změny přístupu k opravě střechy. V původním návrhu se jednalo o jednoduchou opravu spočívající v natírání, nyní se jedná o celkovou rekonstrukci pláště s novým povrchem a zateplením, vzhledem ke klimatickým podmínkám navrhuje termín s rezervou do 15.12.2023.
děkuji

Josef Roztočil

+420 702 016 835

roztocil@prouurban.cz

PRO URBAN s.r.o.

Prunéřov 389

432 01 Kadaň

Česká republika

IČ: 28409434

DIČ: CZ 28409434



Horská služba ČR, o. p. s.
DIČ: CZ27467759
Lířák 2006/2007
48 Píseň 48/4
194 28 Píseň

