

49_ZL	Záměna řezaných kostek 50/50	132 505,72	-27 724,00	104 781,72	V průběhu výstavby byl objednatelům určen nájemce objektu v rozsahu 1NP,2NP, 3NP a 4NP, který vznesl nové požadavky na účel užívání. Těmito požadavky došlo ke změně dispozic, které mají dopad do stavebních konstrukcí a navýšení rozsahu veškerých inženýrských sítí, ZTI, MaR, SLP, silnoproud, chlazení a příslušných technických zařízení. Objednatel nové požadavky nájemce nemohl předvídat.
50_ZL	Zapravení parapetu 4NP	28 334,00	0,00	28 334,00	V průběhu výstavby byl objednatelům určen nájemce objektu v rozsahu 1NP,2NP, 3NP a 4NP, který vznesl nové požadavky na účel užívání. Těmito požadavky došlo ke změně dispozic, které mají dopad do stavebních konstrukcí a navýšení rozsahu veškerých inženýrských sítí, ZTI, MaR, SLP, silnoproud, chlazení a příslušných technických zařízení. Objednatel nové požadavky nájemce nemohl předvídat.
53_ZL	Nivelace podlah 1NP, doplnění podlah 2NP,3NP,4NP	390 305,60	0,00	390 305,60	V průběhu výstavby byl objednatelům určen nájemce objektu v rozsahu 1NP,2NP, 3NP a 4NP, který vznesl nové požadavky na účel užívání. Těmito požadavky došlo ke změně dispozic, které mají dopad do stavebních konstrukcí a navýšení rozsahu veškerých inženýrských sítí, ZTI, MaR, SLP, silnoproud, chlazení a příslušných technických zařízení. Objednatel nové požadavky nájemce nemohl předvídat.
54_ZL	Záměna dveří DP1 za DP3 - ZPP	89 882,00	-45 372,00	44 510,00	V průběhu výstavby byl objednatelům určen nájemce objektu v rozsahu 1NP,2NP, 3NP a 4NP, který vznesl nové požadavky na účel užívání. Těmito požadavky došlo ke změně dispozic, které mají dopad do stavebních konstrukcí a navýšení rozsahu veškerých inženýrských sítí, ZTI, MaR, SLP, silnoproud, chlazení a příslušných technických zařízení. Objednatel nové požadavky nájemce nemohl předvídat.
55_ZL	Doplnění ohřevu TUV 2NP, 3NP, 4NP	46 700,00	0,00	46 700,00	V průběhu výstavby byl objednatelům určen nájemce objektu v rozsahu 1NP,2NP, 3NP a 4NP, který vznesl nové požadavky na účel užívání. Těmito požadavky došlo ke změně dispozic, které mají dopad do stavebních konstrukcí a navýšení rozsahu veškerých inženýrských sítí, ZTI, MaR, SLP, silnoproud, chlazení a příslušných technických zařízení. Objednatel nové požadavky nájemce nemohl předvídat.
56_ZL	Záměna broušené podlahy 4NP za epoxid. stěrku	214 621,70	-158 809,50	55 812,20	V průběhu výstavby byl objednatelům určen nájemce objektu v rozsahu 1NP,2NP, 3NP a 4NP, který vznesl nové požadavky na účel užívání. Těmito požadavky došlo ke změně dispozic, které mají dopad do stavebních konstrukcí a navýšení rozsahu veškerých inženýrských sítí, ZTI, MaR, SLP, silnoproud, chlazení a příslušných technických zařízení. Objednatel nové požadavky nájemce nemohl předvídat.
57_ZL	Finální podlaha 1NP m.č. 1.02	145 557,00	0,00	145 557,00	V průběhu výstavby byl objednatelům určen nájemce objektu v rozsahu 1NP,2NP, 3NP a 4NP, který vznesl nové požadavky na účel užívání. Těmito požadavky došlo ke změně dispozic, které mají dopad do stavebních konstrukcí a navýšení rozsahu veškerých inženýrských sítí, ZTI, MaR, SLP, silnoproud, chlazení a příslušných technických zařízení. Objednatel nové požadavky nájemce nemohl předvídat.
58_ZL	Doplnění ploch TERACO 2NP a 3NP - epoxid. stěrka	67 806,80	0,00	67 806,80	V průběhu výstavby byl objednatelům určen nájemce objektu v rozsahu 1NP,2NP, 3NP a 4NP, který vznesl nové požadavky na účel užívání. Těmito požadavky došlo ke změně dispozic, které mají dopad do stavebních konstrukcí a navýšení rozsahu veškerých inženýrských sítí, ZTI, MaR, SLP, silnoproud, chlazení a příslušných technických zařízení. Objednatel nové požadavky nájemce nemohl předvídat.
59_ZL	Odečet - VZT klapky - světlík	0,00	-22 814,50	-22 814,50	V průběhu výstavby byl objednatelům určen nájemce objektu v rozsahu 1NP,2NP, 3NP a 4NP, který vznesl nové požadavky na účel užívání. Těmito požadavky došlo ke změně dispozic, které mají dopad do stavebních konstrukcí a navýšení rozsahu veškerých inženýrských sítí, ZTI, MaR, SLP, silnoproud, chlazení a příslušných technických zařízení. Objednatel nové požadavky nájemce nemohl předvídat.
60_ZL	VRN + zimní optaření	264 790,00	0,00	264 790,00	V průběhu výstavby byl objednatelům určen nájemce objektu v rozsahu 1NP,2NP, 3NP a 4NP, který vznesl nové požadavky na účel užívání. Těmito požadavky došlo ke změně dispozic, které mají dopad do stavebních konstrukcí a navýšení rozsahu veškerých inženýrských sítí, ZTI, MaR, SLP, silnoproud, chlazení a příslušných technických zařízení. Objednatel nové požadavky nájemce nemohl předvídat.
66_ZL	Záměna - automatické dveře do mycího centra	86 730,00	-4 530,00	82 200,00	V průběhu výstavby byl objednatelům určen nájemce objektu v rozsahu 1NP,2NP, 3NP a 4NP, který vznesl nové požadavky na účel užívání. Těmito požadavky došlo ke změně dispozic, které mají dopad do stavebních konstrukcí a navýšení rozsahu veškerých inženýrských sítí, ZTI, MaR, SLP, silnoproud, chlazení a příslušných technických zařízení. Objednatel nové požadavky nájemce nemohl předvídat.
67_ZL	Záměna - dveře T13	132 600,00	-29 700,00	102 900,00	V průběhu výstavby byl objednatelům určen nájemce objektu v rozsahu 1NP,2NP, 3NP a 4NP, který vznesl nové požadavky na účel užívání. Těmito požadavky došlo ke změně dispozic, které mají dopad do stavebních konstrukcí a navýšení rozsahu veškerých inženýrských sítí, ZTI, MaR, SLP, silnoproud, chlazení a příslušných technických zařízení. Objednatel nové požadavky nájemce nemohl předvídat.
68_ZL	Doplnění rozvodů elektro - 4NP	135 000,00	0,00	135 000,00	V průběhu výstavby byl objednatelům určen nájemce objektu v rozsahu 1NP,2NP, 3NP a 4NP, který vznesl nové požadavky na účel užívání. Těmito požadavky došlo ke změně dispozic, které mají dopad do stavebních konstrukcí a navýšení rozsahu veškerých inženýrských sítí, ZTI, MaR, SLP, silnoproud, chlazení a příslušných technických zařízení. Objednatel nové požadavky nájemce nemohl předvídat.
Odsouhlasené položky investorem		9 559 776,10	-2 519 084,00	7 040 692,10	
SOD					
HZ celkem v Kč bez DPH				12 078 860,10	
HZ celkem %				26,28%	
Cnenový nárůst celkem v Kč bez DPH				7 040 692,10	
CN celkem %				15,32%	
Dodatek č. 2 cena celkemv Kč bez DPH				57 948 110,00	
Hodnota změn za dodatek č. 1 a 2 celkem				19 298 333,02	
				41,99%	