

**DODATEK č.1  
SMLOUVY O DÍLO**  
„Obnova in-line dráhy Sportovního areálu U Cementárny“  
č. smlouvy objednatele: 23SMTU0100000015  
č. zhotovitele 09-1250a23

**Článek I.  
Smluvní strany**

**Objednatel:** **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**  
*zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345*  
ID datových schránek: [REDACTED]  
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800  
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kovářem – jednatel  
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]  
Oprávněná osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
IČ: 253 85 691  
DIČ: CZ 253 85 691  
E-mail: [sekretariat@sareza.cz](mailto:sekretariat@sareza.cz)  
Telefon: [REDACTED]

*dále jen objednatel*

**Zhotovitel:** **PORR a.s.**  
*zapsaná ve veřejném rejstříku Městského soudu v Ostravě odd.B, č. vložky 1006*  
ID datových schránek: [REDACTED]  
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
Zastoupena ve věcech smluvních: Stanislav Farana, Ing. Roman Kašpar – na základě plných mocí  
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
číslo účtu: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
telefon, fax, e-mail: [REDACTED]

*dále jen zhotovitel*

**PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 26.09.2023 smlouvu o dílo č. objednatele 23SMTU0100000015, na zhotovení stavby „**Obnova in-line dráhy Sportovního areálu U Cementárny**“ na středisku Sportovní areál U Cementárny. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

**Článek II.  
Předmět dodatku**

Změna termínu plnění vyvolaná nutností provádět konečné práce za odpovídajících klimatických podmínek, které zabezpečí kvalitu dokončovacích prací u nátěrového systému pružného akrylátu.

Provedení těchto prací bylo naplánováno na vhodný jarní termín, ale vzhledem k současným teplotám a deštivému počasí by trvání na dodržení termínu ze strany Objednatele mohlo

přinést riziko případných technických problémů a následných reklamací, přičemž tyto nevhodné podmínky nemohl Zhotovitel ani při vynaložení náležité péče předvídat.

### **III. Doba plnění a dílčí termíny plnění**

*V čl. VI, se mění a nově nahrazuje odst. 1 v tomto znění:*

Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy, v místě plnění budou práce zahájeny po předání staveniště.

Zahájená prací na díle	od 2.10.2023
Položení asfaltových vrstev	<b>nejpozději do 31.3.2024</b>
Kompletní dokončení díla a předání díla:	<b>nejpozději do 20.5.2024</b>

### **IV. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými dodatek smlouvy uzavřít. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál

V Ostravě, dne:

V Ostravě, dne

---

*za objednatele  
Ing. Jaroslav Kovář  
jednatel společnosti*

---

*za zhotovitele:  
Stanislav Farana, Ing. Roman Kašpar  
na základě plných mocí*