

## **DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice – Planá.“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

#### Kontaktní zaměstnanci:

- a) Ve věcech smluvních: [REDACTED]
- b) Ve věcech technických: [REDACTED]
- c) Úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-3436/2020/FLO

ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214993/5323530036

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka 142 00 Praha 4  
IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C250116  
zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem  
Bankovní spojení: [REDACTED]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka 142 00 Praha 4

číslo smlouvy: **E618-S-3436/2020**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22.9.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice – Planá“, ve znění dodatku č. 1. , s účinností Smlouvy ke dni 30.9.2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11, odst. 11.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

**Úprava lhůt k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 4 se posouvá o 17 měsíců, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je převod finančních prostředků do roku 2023.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na

základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4.

### I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- V souvislosti s posunem realizace stavby mění se termín plnění autorského dozoru nově na 8 měsíců (08/2023 - 03/2024).**
- Ruší se stávající znění článku 4., odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

#### **Článek 4 – Lhůtv k provedení díla**

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

#### **Harmonogram plnění**

<b><i>Etapa</i></b>	<b><i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i></b>	<b><i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i></b>	<b><i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i></b>
<b>Zahájení prací</b>	<b>po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. dílčí etapa</b>	<b>do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>2. dílčí etapa</b>	<b>do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>3. dílčí etapa</b>	<b>do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného

			povolení, vč. nabytí právní moci
<b>4. dílčí etapa – ukončení díla</b>	<b>8 měsíců (08/2023 – 03/2024)</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 8 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

### **Článek 6 – Platební podmínky**

S odkazem na výše provedenou změnou termínu 4. dílčí etapy AD upravuje se v čl. 6, odst. 6.2., bodě ad d) předpokládaný termín ukončení díla na 03/2024.

V souvislosti s tím ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**6.2.** V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. ■ % celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. ■ % celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. ■ % celkové ceny díla bez AD** (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **Ukončení díla – do ukončení SOD na realizaci stavby (předpoklad 03/2024),** fakturace ceny za Autorský dozor ve výši **odpovídající položce č. 17 tabulky uvedené v bodě 5.2 této Smlouvy.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**



Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).


## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

### Za objednatele:



V Praze

   
24.04.2024 14:35  
Podepsáno elektronicky

.....  
  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

### Za zhotovitele:

V Praze

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2024.04.19  
10:32:30 +02'00'

.....  
Ing. Jiří Čurda  
Jednatel  
SAGASTA s.r.o.,