

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 19**

Předmět díla:	Radniční věž – oprava krovu a střechy		
Objekt:	Věž		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o.		
TDI:	■■■■■■■■■■		
Projektant:	■■■■■■■■■■		
Popis změny: Při postupné demontáži tesařských prvků spodního ochozu bylo zjištěno, že pro statické zajištění konstrukce spodního ochozu bude nutné provést novou konstrukci podepření spodního ochozu.			
Odůvodnění změny: Projektová dokumentace nové konstrukce podepření spodního ochozu byla autorským dozorem zpracována ve změnovém listu k PD č. 45, na jehož základě byl dopřesněn návrh podepření, ztužení a kotvení do obvodových zdí pomocí závitových tyčí a táhel s napínáky. Toto nově navržené řešení bude představovat posun termínu dokončení díla o 2 měsíce, tedy nájmu lešení, výtahu a bezpečnostních koridorů.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel po zjištění stavu konstrukce	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	3.596.041,10,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-413.036,00,-	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	3.183.005,10,-	
	Výše DPH sazba: 21%	668.431,07,-	
	náklady na změnu vč. DPH	3.851.436,17,-	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	18.3.2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano – do 30.6.2024	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (ve věcech technických):	3.4.2024	■■■■■■■■■■
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet, změnový list PD č. 45		

