

název díla:	Oprava technologického vybavení NN v kolektoru Bx		
smlouva číslo:	SODM-51/2022	ze dne:	01.12.2022
zhotovitel:	MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 2

Změnu navrhuje :	Investor		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ne	
	jiné důvody:	Ano	
Termín realizace dle ZL1:	29.02.2024	Fyzicky provede :	zhotovitel

Nový termín realizace:

Popis změny, případně náčrtek :

1) V důsledku předchozí akce, během níž byla prováděna oprava rozvodny, nedošlo ze strany zhotovitele k dalším plánovaným úpravám či opravám v rozvodně. Tento fakt měl za následek redukci pracovních činností, jak vyplývá z položek ze zaslavněného rozpočtu označených od D14 do D19. 90097,05 Kč
- méněpráce

2) Jelikož v kolektoru bylo osazeno více ocelových konstrukcí než bylo počítáno, musel zhotovitel pospojit také tyto konstrukce. Náklady na toto pospojení činí 165 779 Kč - vícepráce

Souhlas s provedenými změnami:

za provozovatele:	Miroslav Pulchart	Podpis:
za investora:	Jakub Vévoda	Podpis:
za dodavatele:	Miroslav Pospíšil	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	4,67%
----------------------------	-------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	5 666 826,40 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	165 779,00 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	99 097,05 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 733 508,35 Kč

Zpracoval:	Jakub Vévoda	V Praze dne:	23.04.2024
------------	--------------	--------------	------------