

## Dodatek č. 4

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 07PT-001410 (TPR/20/237)

ze dne 28. 12. 2020

akce „D6 SSÚD Lubenec, detašovaná pracoviště – DUSP/IČ“

### 1. Smluvní strany

#### Objednatel :

##### Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem : Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ : 65993390  
DIČ : CZ65993390  
právní forma : státní podnik  
bankovní spojení : ██████████  
zastoupeno : ██████████, vedoucí úseku výstavby Správy Karlovy Vary, ŘSD s. p.  
kontaktní osoba ve věcech smluvních : ██████████, vedoucí úseku výstavby Správy Karlovy Vary, ŘSD s. p.  
se sídlem : Závodní 369 82, 360 06 Karlovy Vary  
e-mail : ██████████  
tel. : ██████████  
kontaktní osoba ve věcech technických : ██████████  
e-mail : ██████████  
tel. : ██████████

(dále také jen „Objednatel“)

a

#### Poskytovatel:

##### SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem : Olšanská 2643/1, 130 80 Praha 3  
IČ : 25793349  
DIČ : CZ25793349  
Zápis v obchodním rejstříku : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088  
právní forma : akciová společnost  
bankovní spojení : ██████████  
zastoupen : ██████████, předseda představenstva  
██████████, místopředseda představenstva  
██████████, místopředseda představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních : ██████████  
e-mail : ██████████  
tel. : ██████████  
kontaktní osoba ve věcech technických : ██████████  
e-mail : ██████████  
tel. : ██████████

(dále také jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 5. 2. článku 5 – Lhůty plnění Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření Dodatku č. 4.

## Článek I.

### Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je posun termínu inženýrské činnosti, včetně podání žádosti o společné povolení a to z důvodu nepředvídaných komplikací, které se vyskytly v průběhu inženýrské činnosti, kdy doposud nebyla vydána všechna stanoviska potřebná k žádosti o společné povolení k předmětnému záměru. Jedná se stanoviska od: Státního pozemkového úřadu, Ministerstva vnitra České republiky – odboru bezpečnostní politiky, Ministerstva obrany České republiky a Městského úřadu Rakovník – odboru životního prostředí.

## Článek II.

### Lhůty plnění

Úprava lhůt k provedení díla plnění spočívá v doplnění termínů pro:

- podání žádosti o společné povolení: do 14 dnů od obdržení posledního vyjádření DOSS (předpoklad do 30.06.2024)
- nabytí právní moci společného povolení: do 1 měsíce od získání nepravomocného územního rozhodnutí (předpoklad do 31.12.2024)

### 3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy č.07PT-001410 (TPR/20/237) ze dne 28. 12. 2020 zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 ke smlouvě č.07PT-001410 (TPR/20/237) ze dne 28. 12. 2020 přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

v Karlových Varech dne:

v Praze dne:

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2024.04.30  
09:46:26 +02'00'

  
 Datum: 2024.04.30 08:46:14 +02'00'

  
 Datum: 2024.04.30 08:08:58 +02'00'

vedoucí úseku výstavby  
Správa Karlovy Vary

předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

za *Objednatele*

za *Poskytovatele*