

# **DODATEK č. 1**

## **Smlouvy o dílo č.063/2023/RoH**

### **„Regenerace panelového sídliště OKD ZÁPAD“**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586 - § 2635

#### **Článek I.**

##### **Smluvní strany**

#### **1. Objednatel:**

	<b>Město HLUČÍN</b>
sídlo:	Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupen:	Mgr. Petrou Teskovou, starostka města
IČ:	00300063
DIČ:	CZ00300063
tel.:	595 020 211
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu:	1843589399/0800
osoba oprávněna jednat:	
ve věcech smluvních:	Mgr. Petra Tesková, starostka města
ve věcech technických:	Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru OINV XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, technik OINV

#### **2. Zhotovitel:**

	<b>PUDIS a.s.</b>
sídlo:	Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zastoupené:	Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva
IČ:	45272891
DIČ:	CZ45272891
tel.:	267 004 111
e-mail:	obchod@pudis.cz
Bankovní spojení:	ČSOBa.s.
Číslo účtu:	105026522/0300
osoba oprávněná jednat:	
ve věcech smluvních:	Ing. Martin Höfler, předseda představenstva Ing. Jan Vlček, místopředseda představenstva
ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem:	1101379

#### **Článek II.**

##### **Úvodní ustanovení**

Dne 5. 2. 2024 proběhlo jednání na PČR – dopravní inspektorát Opava za přítomnosti PČR – dopravního inspektorátu Opava, zhotovitele – projektanta společnosti PUDIS a.s. zastoupeným Ing. Martinem Krejčím a Městem Hlučínem zastoupeným Ing. Václavem Škvainem, místostarostou. Předmětem tohoto jednání bylo předschválení konceptu dopravního řešení pro MK Severní. Tento koncept dopravního řešení řeší opravu a vytvoření nových parkovacích míst před bytovými domy na ulici Severní, dle studie s názvem „Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Hlučín OKD – Západ“ a požadavků objednatele

a PČR – dopravního inspektorátu. Jedním z požadavků objednatele i PČR – dopravního inspektorátu Opava bylo i zjednosměrnění místní komunikace II. třídy ul. Severní. Z jednání vyplynulo, že realizace projektu je podmíněna ze strany PČR zpracováním studie organizace dopravy pro celé území sídliště OKD západ v Hlučíně a ne jen na výše uvedené místní komunikaci MK Severní. Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební řízení stavby „Regenerace panelového sídliště OKD ZÁPAD“ je tedy podmíněno nutností zpracovat a schválit **studii organizace dopravy na sídlišti OKD západ v Hlučíně**. V důsledku nutnosti zpracovat a schválit studii organizace dopravy na sídlišti OKD západ v Hlučíně dojde ke zpoždění předpokládaného termínu dokončení a dodání projektové dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební řízení stavby „Regenerace panelového sídliště OKD ZÁPAD“, kdy tento termín dokončení a dodání je závislý na zpracování a schválení studie organizace dopravy na sídlišti OKD západ v Hlučíně.

Bylo dohodnuto, že zhotovení této studie organizace dopravy na sídlišti OKD západ v Hlučíně s názvem „**Studie organizace dopravy – OKD ZÁPAD**“ provede zhotovitel na základě samostatné objednávky objednatele č. 022/2024/ RoH ze dne 28. 2. 2024 s termínem zhotovení do 60 dnů od podpisu objednávky oběma stranami a předání geodetického zaměření provedeného v rámci urbanistické studie v rozsahu řešeného území, tj. do 29.4.2024.

Dále dle požadavků objednatele vyvstala nutnost rozšířit projekční práce o rekonstrukci vozovky ul. Severní a zapracování 2 zpomalovacích prahů do projektu v křižovatkách ul. Severní s ul. Jarní a ul. Severní s ul. Příční.

Vzhledem k výše uvedenému se tímto dodatkem č. 1 smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 063/2023/RoH ze dne 4. 10. 2023 pro akci „Regenerace panelového sídliště OKD Západ“ (dále také jen „Smlouvy“), v tomto znění:

### **Článek III.**

#### **1. V Článku III. Rozsah obsah plnění Smlouvy se rozšiřuje odstavce 2. o pododstavec 2.1 v tomto znění:**

„2.1 Na základě požadavku objednatele se nad rámec výše uvedené studie - návrhu řešení území s názvem „Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Hlučín OKD – Západ“ se území a projekční práce rozšiřují o rekonstrukci vozovky ul. Severní v rozsahu od ul. Jarní po ul. Příční vč. odvodnění, kanalizace a zpomalovacích prahů v křižovatkách s ul. Jarní a ul. Příční.“

#### **2. V Článku IV. Čas a místo plnění Smlouvy se v odstavci č. 1 mění takto:**

„1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá projektovou dokumentaci:

**Zahájení projekčních prací:** do 10dnů od účinnosti Smlouvy o dílo

**Lhůty pro zpracování a předání PD:**

**Předložení konceptu dopravního řešení:** do 60 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo

Dokumentace pro společné územní a stavební řízení, vč. vyjádření a stanovisek správců dopravní a technické infrastruktury a příslušných orgánů státní správy a jejich zapracování do Dokumentace pro společné územní a stavební řízení bude zpracována zhotovitelem **do 240 kalendářních dní ode dne kladného vyjádření PČR – dopravního inspektorátu Opava ke studii organizace dopravy na sídlišti OKD západ v Hlučíně s názvem „Studie organizace dopravy – OKD ZÁPAD“** a bude předána zhotovitelem objednavateli **do 245 kalendářních dní ode dne kladného vyjádření PČR – dopravního inspektorátu Opava ke studii studie organizace dopravy na sídlišti OKD západ v Hlučíně s názvem „Studie organizace dopravy – OKD ZÁPAD“**.

Místo plnění: **Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 24/23, Hlučín.**“

### 3. V Článku VI. Cena plnění Smlouvy se v odstavci 2 mění se tabulka cen takto:

Původní cena za dílo :

<b>Projektová dokumentace, vč. výkazu výměr a rozpočtu vč. licence</b>	<b>453 000,00 Kč</b>
Inženýrská činnost, vč. zajištění vyjádření k existenci sítí	102 000,00 Kč
<b>Geodetické zaměření</b>	<b>35 000,00 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>590 000,00 Kč</b>
CELKEM DPH	123 900,00 Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>713 900,00Kč</b>

Nová cena za dílo:

<b>Projektová dokumentace, vč. výkazu výměr a rozpočtu vč. licence</b>	<b>513 000,00 Kč</b>
Inženýrská činnost, vč. zajištění vyjádření k existenci sítí	102 000,00 Kč
<b>Geodetické zaměření</b>	<b>35 000,00 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>650 000,00 Kč</b>
CELKEM DPH	136 500,00 Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>786 500,00Kč</b>

#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
6. O uzavření Dodatku č.1 rozhodla Rada města Hlučína na své 46.schůzi, konané dne 02.04.2024 pod bodem usnesení č. 46/2a).

Příloha č.1 – CN firmy PUDIS 26.2.2024

V Hlučíně dne 3.4.2024

V Praze. dne 13.4.2024

.....  
Mgr. Petra Tesková,  
starostka

za objednatele Město Hlučín

.....  
Ing. Martin Höfler, předseda představenstva  
Ing. Jan Vlček, místopředseda představenstva

za zhotovitele PUDIS a.s.