

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 24. 9. 2023 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
 Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
 IČ: 00216224
 DIČ: CZ00216224
 Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
 Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,
 e-mail: XXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,
 e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **KANONA a.s.**
 Sídlo: Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4
 IČO: 04163664
 DIČ: CZ04163664
 Zastoupen: Ondřejem Kokešem – předsedou správní rady
 Zápis v obchodním rejstříku: vedený MS v Praze, oddíl B, vložka 20718
 Bankovní spojení: MONETA Money Bank Pelhřimov, č. ú. 225952600/0600
 Korespondenční adresa: XXXXXXXXXX
 Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelém také jen „**Smluvní strany**“)

Veřejná zakázka: **Rekonstrukce části 3NP objektu Komenského nám. 2, Brno - interiér, zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ.**

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Zhotovitel interiéru byl informován na kontrolním dnu stavby v 10/2023 a v dopise z 11/2023, že z důvodu toho, že ocelová konstrukce pro stupňovitou podlahu v zasedací místnosti č. 343 vykazuje nedostatky, nebude možné dodržet termín zahájení montáže interiéru. Z daného důvodu, s ohledem na ust. IV. 5) 2. Smlouvy, tj. dojde-li k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele, uzavírají Smluvní strany tento dodatek.
- I. 2) Dle ust. II.2) Smlouvy je Zhotovitel interiéru povinen koordinovat montáž interiérového vybavení se Zhotovitelem stavby a současně se účastnit vybraných kontrolních dnů, kde je nutné závazně stanovit termíny dílčí montáže a koordinace prací.
- I. 3) Během realizace stavby v 09/2023, konkrétně při provedení ocelové konstrukce pro stupňovitou podlahu ve velké zasedací místnosti č. 343, byly identifikovány zásadní nedostatky v ocelových stojkách, které provedl Zhotovitel stavby dle projektové dokumentace. Bylo zjištěno, že projektová dokumentace obsahovala návrh stojek bez návrhu předvrtaných otvorů, tj. bez přípravy kotvení pro opláštění stojek Zhotovitelem interiéru. Ten na kontrolním dni stavby konstatoval, že na provedené ocelové stojky nelze provést montáž interiéru a to z důvodu jejich prostorových odchylek a chybějící přípravy pro kotvení.
- Bylo nevyhnutelné přerušit stavební práce na ocelové konstrukci velké zasedací místnosti do doby rozhodnutí a zpracování nového funkčního návrhu konstrukce ocelových stojek, což bylo nezbytné pro dokončení Díla jak stavby, tak Interiéru i AVT.
- I. 4) Při fyzickém vzorkování interiérového prvku s označením čelní krytí stolů v m. č. 343 bylo dne 28.2.2024 odsouhlaseno finální řešení čelního zaklopení stolů, a to, že spodní část bude provedena bez spodního zakončovacího profilu. Řešení těchto konkrétních detailů interiérového vybavení přineslo nutnost vyřešit sjednocení a odladění rádiusů oblouků Zhotovitelem stavby a Zhotovitelem interiéru a také konkrétní složitější technologický postup provedení čelního zaklopení stolů. Ze vzorkování vyplynulo, že musí Zhotovitel interiéru provést kompletní prvky v dílně a hotové je přivést na stavbu.
- I. 5) Z výše uvedených důvodů nebylo možné zaměření interiéru v rámci hrubé stavby, jak bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Podrobné zaměření stojek a rádiusů pro zpracování výrobní dokumentace interiéru je možné provést až při hotové čisté podlaze a hotových stojkách včetně děr, za dodržení rovinatosti a kolmosti.
- I. 6) Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na souběh zakázek Zhotovitele Interiéru, a tím jeho nedostatečné kapacity, dohodly se smluvní strany, že Zhotovitel stavby připraví čistou podlahu a stojky včetně děr v míst. č. 343 nejpozději do 27. 3. 2024, následně provedl Zhotovitel interiéru závěrečné kontrolní zaměření rádiusů oblouků, které bylo nutné provést před započítím vlastní výroby interiéru. Od tohoto data byly stanoveny termíny pro vlastní výrobu a montáž interiéru v místě plnění.
- I. 7) Z hlediska klasifikace změn se jedná o změnu dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

II. Popis změn

- II. 1) Lhůta pro zahájení provádění Díla dle ust. IV. 2) b) Smlouvy se mění následovně:

Montáž v místě provedení Díla je Zhotovitel povinen **zahájit 2. 5. 2024, přičemž** podmínkou pro

zahájení montáže Interiéru je ukončená stavební připravenost pro montáž interiéru (vč. kompletního provedení podhledů a podlahy ve velké zasedací místnosti č. 343).

II. 2) Lhůta pro předání díla dle ust. IV. 4) a) Smlouvy se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo **nejpozději do 28 dnů** od zahájení montáže v místě provedení Díla.

III. Závěrečná ujednání

III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

III. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.