

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

ze dne 13.10.2023 (dále jako „Smlouva“):  
Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000827  
Číslo smlouvy konzultanta: 23-271

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D3 0303 Odpočívka Dunávice – TES, EIA (dopracování), DUSP, IČ, TP, AD (bez BIM)**

uzavřený mezi následujícími Smluvními stranami

### 1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478  
bankovní spojení:  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Společnost PGP/APIS – RD na PP pro menší zakázky 2023

#### PRAGOPROJEKT, a.s

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 45272387  
DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: KB a.s.  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

*jako Správce společnosti „PGP/APIS – RD na PP pro menší zakázky 2023“*

a

#### Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha Michle

IČO: 61853267  
DIČ: CZ61853267  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260  
zastoupen:  
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

### Preambule

Vzhledem k tomu, že městyš Netvořice stále neudělil souhlas s napojením odpočívky na ČOV Netvořice, který je klíčový pro další přípravu odpočívky, a není tedy možné ani po schválení TES Návrhu intenzifikace ČOV Netvořice pracovat na aktualizaci Dokumentace EIA,

uzavírají smluvní strany následující Dodatek č. 1

### Článek I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že znění v Čl. 4 odst. 8 Smlouvy:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
Aktualizace Dokumentace EIA	do 2 měsíců od schválení aktualizace TES Objednatel

se mění na:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
Aktualizace Dokumentace EIA	do 2 měsíců od písemné výzvy Objednatele

### Článek II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 1 je účinný dne uveřejnění v registru smluv.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.23  
16:01:58 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 30.04.2024 14:14:28 +02:00